

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení „Projektové dokumentace na vybudování neurologického ambulantního traktu“, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru.

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace

Se sídlem: El.Krásnohorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek - Místek
Zastoupen: Ing. Tomášem Stejskalem, MBA, ředitelem
IČ: 00534188
DIČ: CZ00534188
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ostravě oddíl Pr, vložka 938
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.
Číslo účtu: 174-63407764/0600

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Bc. Běhunčíková Martina, tel. 558415171, 604 227 083
Ing. Jelínek Jan, tel. 558415157, 604 227 087

(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

2. Forsing projekt s.r.o.

Se sídlem: Povětronní 1263/66, Ostrava-Stará Bělá, 724 00
Zastoupena: Ing. Josef Březina, jednatel
IČ: 27847721
DIČ: CZ27847721
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 1665010339/800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 31497

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o prodloužení termínu plnění uvedené v čl.IV, Smlouvy na zhotovení PD, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru ze dne 7.11.2019.

Při návrhu uspořádání dispozice řešeného prostoru byly zjištěny rezervy mezi předpokládanou dispoziční úpravou a optimálním využitím prostoru. Dodavatel předložil k posouzení zadavateli možnosti dispozičního řešení prostoru, získat proti předpokladu navíc jeden lůžkový pokoj pro dvě osoby s hygienickým zařízením pro oddělení interna. Tato úprava měla vliv na ostatní funkční prostory ambulantního oddělení neurologie a také na prostory interního oddělení. Bylo nutno návrh projednat a posoudit jednotlivými odděleními. Toto posouzení si vyžádalo na nezbytně nutnou dobu přerušování prací na dokumentaci. Po opětovném započítání prací, nebylo dále možno zajistit optimální součinnost mezi zadavatelem, dodavatelem a jeho subdodavateli a dotčenými orgány vzhledem k omezením, která byla přijata v souvislosti s epidemií **COVID - 19**.

Tato okolnost měla vliv na změnu termínu zhotovení kompletního díla, který se nově stanovuje na **29.4.2020**, kdy původní termín dokončení díla je 29.2.2020.

A termín pro dodání dokumentace pro výběr zhotovitele do **15.4.2020**

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení opatřená doložkou právní moci a vykonatelnosti bezodkladně příkazci tak, aby byl dodržen nejzazší termín pro ohlášení stavby **do 15.5.2020**.

2. Ostatní ujednání Smlouvy na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru zůstávají beze změn.

III.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Ve Frýdku-Místku dne:

V Ostravě dne:

za objednatele
Ing. Tomáš Stejskal, MBA

za zhotovitele
Ing. Josef Březina