

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo ze dne 8.8.2019
na akci „HL Luže – Košumberk – rekonstrukce pavilonu A“

číslo smlouvy objednatele: 2019177

číslo smlouvy zhotovitele:

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXXXX**

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **STAVER Luže s.r.o.**
sídlo: Zdislav 38, Luže 538 54
kontaktní místo: Žižkova 393, Luže 538 54
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČO: 03564240
Obchodní rejstřík: vedený KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 34289
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
Tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat:

- ve věcech této smlouvy: **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických: **XXXXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí : **XXXXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.1 ke smlouvě o dílo *v tomto znění:*

Preambule

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 jsou změny a odlišnosti od projektové dokumentace a výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

Současně se smluvní strany dohodly, že vzhledem k rozsahu změn dojde k posunu termínu dokončení díla o 14 kalendářních dnů.

I.

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje bod 9 následujícího znění :

9. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu podle odsouhlasených změnových listů, resp. oceněného Soupisu dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a podle zpracované změnové projektové dokumentace.

II.

V čl. IV. Termíny plnění se mění v bodě 1.2. termín „Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků“ takto :

Termín dokončení kompletního díla, předání a převzetí bez vad a nedodělků do 14.10.2020

Ostatní ustanovení tohoto bodu zůstávají v platnosti.

III.

V čl. V. Cena díla se mění bod 1 takto :

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 1.7.2019 a nabídky ze dne 10.3.2020 jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí:

Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH)	32 083 450,00 Kč
Cena dle dodatku č.1, v rozsahu čl. III bod 9. (bez DPH)	1 498 666,77 Kč

Cena celkem (bez DPH)	33 582 116,77 Kč

Ostatní ustanovení tohoto bodu a smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání a obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli, prostou omylu a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami. V případě aplikace zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- příloha č. 1 Oceněný Soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb s Výkazem výměr

V Luži dne 8.4.2020

V Luži dne 10.3.2020

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX