

**DODATEK Č. 1 K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ (SMLOUVA O DÍLO)  
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969**

**I/58 Mošnov – obchvat, DSP/IČ**  
(č. stavby 118)

č. smlouvy **Objednatele:** 16PT-000744/18

č. smlouvy **Zhotovitele:** 180124

(dále jen „Smlouva“)

mezi

**Ředitelstvím silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

DIC:

právní forma:

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel.:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Objednatel“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

CZ65993390

příspěvková organizace

█ č. ú. █

█ generální ředitel

█ ředitel Správy Ostrava

█ vedoucí úseku výstavby

█

█

█

█

█

a

**RS PP – Morava 2017**

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská

Ostrava

IČO:

42767377

DIC:

CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka  
10727

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

█ pobočka Ostrava, █

zastoupen:

█ předsedou představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

█ předseda představenstva

e-mail:

█

tel.:

█

kontaktní osoba ve věcech technických:

█

e-mail:

█

tel.:

█

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupeným [redacted] na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000

zastoupeným [redacted] na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným [redacted] na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným [redacted] na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „RS PP – Morava 2017“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným [redacted] na základě plné moci

bankovní spojení: [redacted]

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477  
člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2017“  
(dále jen „Zhotovitel“)  
(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## Článek I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové smlouvy jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke jmenované Smlouvě (Smlouvě o dílo), kterým dochází ke změně čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 Smlouvy (Smlouvy o dílo).
2. Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně termínů výkonů inženýrské činnosti, to znamená termínů odevzdání pravomocných stavebních povolení a termínů výkonů majetkoprávní činnosti.

#### Zdůvodnění:

Zhotovitel v souladu s prováděcí smlouvou zahájil 1. 3. 2019 výkon inženýrské činnosti vedoucí k vydání stavebních povolení a majetkoprávnímu vypořádání stavby. V rámci výkonu inženýrské činnosti došlo ke zjištění několika nepředvídatelných skutečností, které mají vliv na harmonogram podání žádostí o vydání jednotlivých stavebních povolení podle působnosti speciálních stavebních úřadů a časový průběh majetkoprávní přípravy. Jedná se o následující body:

- Projednání a začlenění objektů SO 153 a SO 451 do stavby I/58 Mošnov - obchvat.  
Jedná se o objekty, které jsou neoddělitelně součástí celkového záměru a budou do stavby I/58 Mošnov - obchvat začleněny na podkladě samostatného řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a aktualizované projektové dokumentace DSP. Žádost o společné povolení byla podána 27. 1. 2020, společného územní a stavební řízení pro tyto objekty bylo zahájeno 3. 2. 2020, odhadovaný termín vydání pravomocného povolení je červen 2020.
- SO 101.2 Přeložka melioračního hlavníku v km 3,580 – 3,706 (SO 101) a v km 0,595 – 0,630 (SO 111).  
Na základě vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 28. 2. 2020 došlo ke změně předpokládaného průběhu povolovacího řízení pro podobjekt úprav stávajících meliorací oproti podmínkám dokumentace pro územní řízení. Dle aktuálního sdělení Státního pozemkového úřadu jsou vybrané úseky dotčených melioračních zařízení v jejich majetku a stavební úpravy a přeložky jsou podle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, vodním dílem, a k jeho změně, odstranění nebo zrušení je třeba povolení vodoprávního úřadu. Pro potřeby projektu I/58 to znamená vypracovat dokumentaci podle vyhlášky č. 499/2006 v platném znění pro vodohospodářskou stavbu a podat pro tento objekt žádost o stavební povolení.
- Majetkoprávní vypořádání silnic Moravskoslezského kraje.  
Majetkoprávní vypořádání silnic Moravskoslezského kraje, to znamená silnic II. a III. tříd ve správě Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace, jsou v současné době ve stavu majetkově nevypořádaných pozemků pod stávajícími silnicemi. Z toho vyplývá nezbytný postup majetkoprávního vypořádání způsobem, že Moravskoslezský kraj v první fázi vypořádá pozemky pod silnicemi a stane se majitelem pozemků, teprve poté je možné zajistit majetkoprávní vypořádání mezi Moravskoslezským krajem a ŘSD ČR podle Prováděcí smlouvy. Zhotovitel Moravskoslezskému kraji poskytuje veškerou součinnost a podklady, ale na vlastní časový průběh převodu nemá přímý vliv.

- Na pozemku č. 1280/15 v k. ú. Skotnice bylo ukončeno dodatečné dědické řízení po vlastnících zemřelých v padesátých letech minulého století. Toto zavádá vzniku následných dalších dědických řízení, jejichž rozsah účastníků – dědiců - dosud není znám. Zhotovitel nemá na průběh a dobu tohoto řízení vliv.
  - Na základě dosavadního projednávání směřuje majetkoprávní činnost k osmi případům řešení majetkoprávního vypořádání pozemků postupem vyvlastnění.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy, čl. III. Doba a místo plnění, odst. 1 následovně:

Původní ujednání čl. III.1 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: po písemném pokynu objednatele.

Ukončení prací: po nabytí právní moci posledního vyvlastnění.

Specifikace případných etap:

koncept DSP	do 3 měsíců od zahájení
koncept čistopisu	do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu
koncept GP a GP pro VB	s konceptem čistopisu
čistopis DSP	do 14 dnů od protokolárního předání připomínek konceptu čistopisu
ověřené GP a GP pro VB	v termínu odevzdání čistopisu DSP
podání žádosti o stavební povolení a dalších povolení/vyjádření nezbytných pro zajištění realizace stavby	do 30. 4. 2020
výkon IČ a odevzdání pravomocných stavebních povolení vč. doložky nabytí právní moci	do 15 dnů od nabytí právní moci (pro potřeby této smlouvy předpoklad do 30. 9. 2020)
majetkoprávní vypořádání – rozeslání smluv	do 30. 4. 2020
podání žádosti o zahájení vyvlastňovacího řízení	neprodleně po uplynutí zákonné 90 denní lhůty od převzetí smluv majetkoprávního vypořádání (nejpozději do 15. 8. 2020)

Změna doby plnění a doby trvání Prováděcí smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Prováděcí smlouvy stanovenou v čl. III Prováděcí smlouvy a dobu plnění dle čl. III., odst. 1 Prováděcí smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti:

- vázanost prodloužení Prováděcí smlouvy na splnění cíle výkonu IČ – dokončení majetkoprávní přípravy v případech absence pravomocného rozhodnutí o odnětí/omezení vlastnického práva k pozemkům z důvodu průtahů nedokončených vyvlastňovacích řízení.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel provede v takovém případě změnu závazku jednostranným písemným oznámením zaslaným Zhotoviteli, přičemž Smluvní strany nejsou povinny o takové změně závazku uzavírat dodatek ke Smlouvě.

**Článek II.**  
**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy (Smlouvy o dílo) nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,  
vedoucí konsorcia „RS PP – Morava 2017“**

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]  
Funkce: ředitel Správy Ostrava

Datum: 22. 04. 2020

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno: [REDACTED]  
Funkce: předseda představenstva

Datum: 21. 04. 2020