

D O D A T E K Č . 2 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále také jen „dodatek č. 2“

Most ev. č. 160-014 za Zátoní

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 3/P/2019

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

Kordinátor bezpečnosti práce: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**
Sídlo: **Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí**
Zastoupený: **Ing. Václav Princ, předseda představenstva**
tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284
IČO: 60071346 DIČ: CZ60071346

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, datum zápisu 1. 1. 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Václav Princ tel.: [REDACTED]Zástupce ve věcech technických:
[REDACTED] tel.: [REDACTED]Odpovědný stavbyvedoucí:
[REDACTED] tel.: [REDACTED]

(číslo autorizace: 30035)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 2 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tento dodatek č. 2 upravuje smluvně vyhrazené změny závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku v souladu s čl. 4, odst. 4.4. až 4.6. smlouvy o dílo.

Na základě odsouhlaseného změnového listu č. 1 v příloze se mění **rozsah díla** uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i **výše smluvní ceny díla** z článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo a nově zní tyto části takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 3/P/2019, dále projektovou dokumentací stavby „**Most ev. č. 160-014 za Zátóní**“ zpracovanou projekční kanceláří **Linio Plan s.r.o.**, Sochorova 23, 616 00 Brno a **oceněným soupisem prací** z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle odsouhlaseného změnového listu č. 1.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla dle SOD bez DPH	4 892 700,00 Kč
ZL 1 – vícepráce	90 185,63 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH	4 982 885,63 Kč
DPH 21%	1 046 405,98 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH	6 029 291,61 Kč

slovy: šestmilionůdvacetdevětstisícdevěadesátjedna koruna česká šedesát jeden haléř včetně DPH.

Ostatní části smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, tímto dodatkem č. 2 nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek č. 2 je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku č. 2 a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Změnový list č. 1

Za objednatele:
České Budějovice, dne: 1. 4. 2020

Ing. Jan Stícha
ředitel organizace

Za zhotovitele:
Vlachovo Březí, dne: 1. 4. 2020

Ing. Václav Princ
předseda představenstva

STAVBA : Most ev.č. 160-014 za Zátóni

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY :

OZNÁMENÍ Č. :

2

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ č.:2.

KOMU : SÚS Jčk

OD : Reno Šumava a.s.

odesláno :

poštou :

fax :

osobně :

PŘEDMĚT ZMĚNY : změna technologie bouracích prací

DOTČENÉ MÍSTO : Most ev.č. 160-014 za Zátóni

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ : viz. příloha č.1

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY : čl.4 Cena díla

DŮVOD ZMĚNY:

V rozpočtu stavby SO 201 v položce č. 31 bylo uvedeno odbourání cca 22 m3 (tj. cca 58 tun) skalního masivu v místě nově budované šachty na nátoku ručními bouracími mechanizmy. Po prověření na místě bylo dohodnuto, že ruční odbourání masivu v tak velkém objemu je nereálné a pro odbourání musí být použity trhací práce. Z tohoto důvodu se cena díla navyšuje o trhací práce a další přípravné a navazující vícepráce.

Všechny vícepráce se týkají objektu SO 201 Most ev. č. 160-014

RENO ŠUMAVA a.s.

PODPIS NAVRHOVATELE :

datum:

31.3.2020

VYJÁDRĚNÍ :

TDI:

datum:

31.3.2020

podpis:

Projektant:

Sochlasím

datum:

31.3.2020

podpis:

SCHVÁLIL :

datum:

1.4.2020

podpis:



Firma: Reno Šumava

Příloha ke změnovému listu č.1 - soupis prací

Stavba: L-18-002-000 Most ev.č. 160-014 za Zátóní - vícepráce
Rožpočet: SO 201 Most ev.č. 160-014

SO 201 90 185,63

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	029501		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYŘÍZENÍ POVOLENÍ Vyřízení povolení Báňského úřadu k trhacím pracím 1=1,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
2	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění prostoru proti odlétajícímu kamení při odstřelech 1=1,000 [A] zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				
1 Zemní práce							
3	131xxx		PŘÍPLATEK ZA ODSTŘEL SKÁLY TRHAVINAMI Dodávka a umístění trhavin, provedení odstřelů 21,911=21,911 [A]	M3			
2 Základy							
47	261514		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM Vrty pro odstřely 40=40,000 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M			

GeoTec-GS, a.s.
Chmelová 2920/6
106 00 Praha 10

Reno Šumava stavby a.s.
[redacted] - stavbyvedoucí
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Váš dopis značky / ze dne

naše značka
20/000/0300

vyřizuje / telefon

dne:
3.3.2020

Věc: Vyjádření geotechnika – těžitelnost zemin

Zátoň – most 160-014 na komunikaci II/160

Na základě Vaší výzvy jsme dne 3.3.2020 navštívili staveniště za účelem prohlídky svahu u spadiště vede výše uvedeného mostu.

Jedná se o pararuly, které jsou na povrchu (tj. do hloubky max. 5 cm) silně zvětralé. Hluběji přechází hornina do mírně zvětralé až slabě navětralé. Dále jsou na staveništi lokální místa, kde jsou pararuly prokřemenělé. Na fotografiích v příloze je obnažený výchoz navětralé pararuly.

Na základě provedené prohlídky jámy je možné konstatovat následující:

- ❖ Stavební jáma bude hloubena převážně v navětralých pararulách (metamorfní jednotky v moldanubiku).
- ❖ Z hlediska těžitelnosti je možné zařadit horninu do těchto tříd těžitelnosti dle platné ČSN 736133 (v závorce uvedené zatřídění podle neplatné ČSN 733050 – od roku 2010).
 - Slabě navětralá pararula
 - Třída III. dle ČSN 736133 (ČSN 733050 6. třída)
 - Zdravá a prokřemenělá pararula
 - Třída III. dle ČSN 736133 (ČSN 733050 6-7. třída)
- ❖ Objem vytěžené horniny by měl být určen zaměřením stavební jámy.

Fotodokumentace na další straně:

Z Á P I S

o průběhu a výsledku trhacích prací malého rozsahu

datum zápisu 4.3.2020		lokality Most ev.č. 160-014 za Zátóni	
třební organizace Reno Šumava a.s., Pražská 326; 384 22; Vlachovo Březí			
dodavatelská organizace CB Destrukce s.r.o., Ant.Slavíčka 29; 370 05; České Budějovice			
přítomen za stavební organizací Jan Harvalík (stavbyvedoucí)		přítomen za dodavatelskou organizací Jaroslav Fürst (střelmistr)	
datum provedení odstřelu : 4.3.2020	čas provedení odstřelu <i>11³⁴ ; 13³⁰ ; 15¹⁷ ; 17⁵⁵</i>	odstřel provedl střelmistr [redacted]	pomočník střelmistra [redacted]
povolení trhacích prací malého rozsahu OBÚ : se sídlem v Plzni pod číslem jednacím : SBS 36850/2019/OBÚ-06/3 dne : 9.12.2019			
<p>technologie trhacích prací (rozpojování nadměrných bloků rubaniny pomocí náloží v maloprofilových vývrtech, rozpojování nežádoucích pat pomocí náloží ve velkoprofilových vývrtech, rozpojování nadměrných bloků rubaniny pomocí příložných náloží, uvádění převisu a čištění stěn pomocí trhlinových náloží).</p> <p>Rozpojování skalního podloží ve výkopu pomocí náložek v malop průměrových vývrtech.</p> <p><i>ROZPOJENO 15m³ Bezpečnost</i></p>			
svislé, ukloněné a patní vývrty :			
výrtací práce provedl [redacted]		výrtací souprava <i>VK 15</i>	
celkem bylo navrtáno <i>40</i> ks výrtků o celkové délce <i>40</i>		hm a průměru <i>32</i> mm / celkově bylo nabito celkem <i>40</i> ks výrtků	
celkem bylo spotřebováno trhaviny a roztržečadel :			
<i>PERUNIT E 28/200 15 kg</i>			
<i>EXEL U DET 80 ks</i>			
<i>EXEL CONNECTAVET 57 ks</i>			
<i>ROCKSTAR III 4 ks</i>			
trhaviny a roztržečadla byly dovezeny ze skladu v [redacted]		dodavatelskou firmou [redacted]	
trhaviny a roztržečadla byly dovezeny ze skladu v Rudolfově		dodavatelskou firmou CB Destrukce s.r.o.	
za dodavatelskou organizací pracoviště předal [redacted]		za stavební organizací pracoviště předal [redacted]	
jméno, příjmení, podpis, razítka		jméno, příjmení, podpis, razítka	