

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k akci s názvem

„Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice – projektová dokumentace“

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace

se sídlem: Plzeňská tř. 345, 331 41 Kralovice

IČO: 49748190

Zastoupená: Ing. Josef Trčka, ředitel

(dále také jako „Objednatel“)

a

ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.

se sídlem: Jeníkovice 111, 503 46 Jeníkovice

zastoupená: Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina, jednatel

IČO: 24286923

DIČ: CZ24286923

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 193242

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo (dále jen “dodatek”)

I.

Smluvní strany konstatují, že dne 10.12.2019 spolu na základě výsledků poptávkového řízení na zadání veřejné zakázky uzavřely Smlouvu o dílo k akci s názvem „**Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice – projektová dokumentace**“ (dále jen „dílo“), URL https://ezak.cnpk.cz/contract_display_6980.html.

II.

Vláda České republiky vyhlásila dne 12. března 2020 pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví nouzový stav na dobu 30 dnů, který byl následně prodloužen do 30. 4. 2020. Současně pro toto období vláda přijala další krizová opatření, která upravují poskytování sociálních služeb pečující o seniory. Tato opatření významně omezila možnost vstupu do objektů Domu sociální péče Kralovice na adrese Kralovice, Plzeňská 345, a tím omezila podmínky pro plnění díla, neboť vstup Zhotovitele do těchto objektů je nezbytný pro místní ověřování a projednávání provozních a stavebně technických řešení, a to řešení jak stávajících, tak navrhovaných.

III.

Smluvní strany se dohodly na provedení většího objemu projekčních prací pro optimalizaci díla, a to z následujících důvodů:

Na základě zpracování geodetického zaměření a prostudování doplňujících podkladů (historické technické dokumentace stavby) Zhotovitel zjistil, že navržená objemová studie ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, která slouží jako výchozí podklad pro zhotovení díla, není technicky proveditelná, proto je nutné studii přepracovat a optimalizovat. S touto skutečností seznámil Zhotovitel Objednatele na jednání dne 12. 3. 2020.

Dále na základě výsledků stavebně technického průzkumu se Smluvní strany dohodly na nutnosti demolice stávajícího pavilonu A Domu sociální péče Kralovice, neboť neumožňuje nástavbu dvou podlaží.

IV.

Na základě výše uvedených skutečností a důvodů se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění díla podle článku II Smlouvy o dílo společně sjednaného pro **písmena C. a D.**, a to **o osm týdnů**. Dále se Smluvní strany dohodly, že cena díla se tímto dodatkem nemění.

V.

V ostatních ujednáních se Smlouva o dílo k akci s názvem „Přístavba a celková rekonstrukce Domu sociální péče Kralovice – projektová dokumentace“ uzavřená 10.12. 2019 nemění.

Dodatek je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí Objednatel.

Na důkaz souhlasu se zněním dodatku Smluvní strany připojují své podpisy.

V Kralovicích dne

V Jeníkovcích dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Josef Trčka
ředitel
Dům sociální péče Kralovice, příspěvková organizace

.....
Ing. arch. et Ing. Dušan Řezanina
jednatel
ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.