



TSKRP005KWNT


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Kutnohorská, rek. ulice, Praha 15 č. akce 999014

číslo smlouvy objednatele: A/3/19/4220/087

číslo smlouvy zhotovitele: 1511.9041127MVO

**I.****Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D. - místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem – členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, technik přípravy a realizace investic

2. Zhotovitel: EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Kontaktní a doručovací adresa:

odštěpný závod oblast Čechy střed – závod Praha západ

K Hájkům 946/10, 155 00 Praha 5 – Stodůlky

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1561

IČO: 45274924

DIČ: 45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

zastoupena: Ing. Petrem Tesařem, ředitelem závodu Praha západ
(na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Dohelský, provozně-obchodní náměstek

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Vojtíšek, hlavní stavbyvedoucí

II.**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Kutnohorská, rek. Ulice, č. akce 999014, Praha 15** ze dne 30. 10. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, nebyly Objednateli před uzavřením Smlouvy známy a zároveň nejsou závislé na vůli Zhotovitele.

Jedná se o následující změny:

1. Předláždění stávajícího chodníku a nástupiště autobusové zastávky

Z důvodu zachování vodící linie pro slepé a slabozraké a zajištění bezbariérového užívání stavby bylo nutno odstranit stávající obruby u chodníku a nástupní hrany autobusové zastávky a nahradit je novými. Stávající povrch chodníku a nástupiště ze zámkové dlažby byl v plném rozsahu rozebrán a předlážděn tak, aby plocha byla vyspádována do vozovky. Na nástupišti autobusové zastávky pak byly provedeny signální a varovné pásy zámkové dlažby dle projektové dokumentace.

2. Zajištění náhradní autobusové dopravy

Dopravním omezením spojeným s opravou komunikace Kutnohorská v úseku Ústřední - Kardausova došlo ve směru do centra k odklonění autobusové dopravy na objízdnou trasu. Z důvodu zajištění obslužnosti dané lokality bylo nutné v době uzavírky zajistit místní obsluhu ve směru Dolní Měcholupy – Malý Háj a dopravu cestujících z lokality Malého Háje do Dolních Měcholup na přestup odkloněné linky ve směru Depo Hostivař. S ohledem na výše uvedené byla po celou dobu dopravního omezení zajištěna náhradní autobusová doprava.

3. Úprava softwaru a přeprogramování řadičů stávajících SSZ na objízdných trasách

Vzhledem k tomu, že komunikace Kutnohorská je velmi intenzivně využívána jak osobní, tak i nákladní automobilovou dopravou, bylo nutné ve smyslu požadavku Policie ČR vzneseného v průběhu realizace předmětu Smlouvy zřídit objízdné trasy zvlášť pro osobní a zvlášť pro nákladní automobilovou dopravu. Z tohoto důvodu s ohledem na výše uvedené skutečnosti a zachování maximální bezpečnosti dopravy musela být provedena nezbytná úprava stávajících SSZ na křižovatkách na objízdných trasách vč. následného uvedení do původního stavu po dokončení opravy komunikace.

Všechny změny jsou zapsány v deníku stavby a jsou odsouhlaseny zástupci zúčastněných stran.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III.

Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	9 645 053,70 Kč
DPH 21%:	2 025 461,28 Kč
Původní cena vč. DPH:	11 670 514,98 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	472 706,97 Kč
DPH 21%:	99 268,46 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	571 975,43 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	10 117 760,67 Kč
DPH 21%:	2 124 729,74 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH:	12 242 490,41 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. II. odst. 1 Smlouvy zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis víceprací
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc – Ing. Tesař
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne **23. 04. 2020**

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Praha, a.s.

Za EUROVIA

.....
Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D,
místopředseda představenstva

.....
Ing. Petr Tesař
Ředitel závodu Praha západ
(na základě plné moci)

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

 **EUROVIA** ④
EUROVIA CS, a.s. VINCI
odšlápný závod oblast Čechy střed
závod Praha západ, K Hájem 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Celkem [Kč]		Kutnohorská				472 706,97
Číslo TJ	2. Dlaždičské práce					
	Dílčí součet					
	Materiál - dodání nového včetně dopravy					
207	Dlažba z betonových dlažebních bloků dvouvrstvých tloušťky 6 cm					
216	Obruba betonová 5/20/100					
	Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací					
267	Pokládka betonových dlažebních bloků do lože z kameniva včetně vyplnění spár křemičitým pískem					
273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrrou					
Číslo TJ	3. Bourací a frézovací práce					
	Dílčí součet					
	Bourání dlažeb a obrubníků					
376	Rozebrání dlažby včetně očištění, roztřídění - dlažba z betonových dlažebních bloků					
380	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkového					
Číslo TJ	6. Podkladní vrstvy - doprava, dodávka, pokládka, hutnění					
	Dílčí součet					
N (603)	Ze štěrkodrti ŠD _A tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním					
N (613)	Z vyfrézovaného materiálu tloušťky vrstvy 10 cm se zhutněním					
Číslo TJ	7. Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy					
	Dílčí součet					
	Krajnice, příkopy, propustky - včetně naložení sutí a výkopku, odvozu na skládku, skládkového, dopravy a dodání nového materiálu (mimo položky s zvýrazněným textem "bez materiálu")					
N (777)	Profilování a likvidace nánosů zpevněných příkopů do množství nánosů do 0,15 m ³ /bm					
N (796)	Dohumusování včetně dodání ornice v tloušťce 10 cm, osetí a dodání travního semene					
Číslo TJ	9. Přidružené práce					
	Dílčí součet					
	Dopravní značení dle DIRu na konkrétní práce včetně dopravy					
N	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m ² - úprava SSZ na objízdné trase					
	Ostatní a doplňující práce					
N	Zajištění náhradní autobusové dopravy					