

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### Realizace polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice – I. etapa

*(dále jen „dodatek“)*

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky  
Trutnov  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
Tel.: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx  
E-mail: kralovehradecky.kraj@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČO: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **PB SCOM s.r.o.**  
zastoupený: Jiřím Pavlištíkem, jednatelem  
xxxxxxxxxx, zmocněnec  
adresa: Radniční 28, 753 01 Hranice  
tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: yb4h36q  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
tel./fax: xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: GE MONEY Bank, ČSOB a.s.  
číslo účtu: 155204315/0600 204716342/0300

IČO: 25397087  
DIČ: CZ25397087

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18505

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.08.2018 č.j. objednatele 635-2018-514101, č.j. zhotovitele 118015/SOD/001.**

Název díla: **Realizace polní cesty VC4 v k.ú. Chotěvice – I. etapa**

**Předmětem dodatku č. 2 SoD je změna závazku ze smlouvy.**

Důvodem pro změnu závazku ze smlouvy jsou skutečnosti, které byly zjištěné v průběhu stavby po odkrytí základové spáry v místě založení gabionové stěny. Po odklonění toku Pilníkovského potoka a odkrytí základové spáry pro výstavbu gabionů bylo zjištěno, že v úrovni dna přilehlého toku se nachází ucelené skalnaté podloží. Tato skutečnost vyžadovala změnu řešení a postupu provedení oproti původní projektové dokumentaci. Po provedení kontrolního dne za účasti objednatele, zhotovitele, autora projektu, TDI, zástupce Obce Chotěvice a investičního oddělení SPÚ Praha byly dohodnuty změny provedení a postupu proti původnímu projektu - bylo navrženo ukotvení gabionové zdi cca 40 cm do skalnaté desky. Dorovnání základové spáry do jednotné výšky bude provedeno z lomového kamene a v několika místech budou osazeny ocelové trny do skalnatého podloží pro dostatečnou fixaci založení gabionové stěny. Pata gabionové zdi bude ze strany vodního toku opevněna kamenným záhozem z lomového kamene.

**Na základě dohody smluvních stran, v souladu s čl. XVII. Dodatečné práce, se tímto dodatkem č. 2 ke SoD č. 635-2018-514101,118015/SOD/001 mění článek III. Cena díla, bod. 4. následujícím způsobem:**

**Čl. III Cena díla**

**Původní cena díla:**

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	<b>7 893 154,16 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>1 657 562,37 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>9 550 716,53 Kč</b>

Nová cena díla:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	<b>7 056 203,56 Kč</b>
DPH 21 % činí	<b>1 481 802,75 Kč</b>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	<b>8 538 006,31 Kč</b>
(u všech těchto položek budou částky uvedeny v celých korunách českých).	

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 635-2018-514101 se nemění a zůstávají v platnosti.

**Součástí dodatku č. 2 je příloha - Změnový list č. 1.**

Změna hodnoty závazku ze smlouvy (provedené méně práce a více práce na základě odsouhlaseného způsobu řešení) dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění činí 1 293 101,40 Kč bez DPH. Což je 16,4 % původní hodnoty smluvního závazku. Celkově dojde ke snížení hodnoty závazku ze smlouvy o 836 950,60 Kč bez DPH .

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinností dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s dále dohodly, že tento dodatek zašle objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

V Hradci Králové dne 22.04.2020

V Hranicích dne 22.04.2020

**objednatel**

**zhotovitel**

.....  
Ing. Petr Lázňovský  
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

.....  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zmocněnec společnosti  
PB SCOM s.r.o.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet v elektronické podobě – Obchodní tajemství