

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo Smlouvy: 05PT-001347

číslo Smlouvy dodavatele/zhotovitele: 25-SOD-2018-012

Čl. 1

Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ:

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

██

zastoupen:

██████████ generální ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████ ředitelka Správy České
Budějovice

kontaktní osoba ve věcech technických:

██

(dále jen „**ŘSD**“)

(společně dále jen "**Objednatel**") na jedné straně

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO, DIČ:

42196868

bankovní spojení:

██████████ č. ú. ██████████

zastoupen:

██████████ místopředsedou
představenstva

██████████ členem představenstva

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

██████████ vedoucí obchodně technického
oddělení

kontaktní osoba ve věcech technických:

██████████ výrobní náměstek

(dále společně jen "**Dodavatel/zhotovitel**") na straně druhé.

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 17. 10. 2018 smlouvu o dílo č. 05PT-001347 na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/19 Chýnov“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je dílo definované ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“); Smluvní strany spolu uzavřely ke Smlouvě dne 17. 10. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“); Smlouva se stala účinnou zveřejněním v registru smluv dne 25.10.2018 (Dodatek č. 1 dne 26.10.2018). Nedílnou součástí Smlouvy jsou i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Obecné podmínky a Zvláštní podmínky (společně dále jako „**Smluvní podmínky**“); Základní datum je 13. 3. 2018;
- (B) nedošlo doposud k získání všech pravomocných stavebních povolení dle Pod-čl. 1.13 Smluvních podmínek potřebných pro realizaci Díla a pro poskytnutí práva vstupu a užívání všech částí Staveniště Zhotoviteli dle Pod-čl. 2.1 Smluvních podmínek, a to především (nikoliv výlučně) v důsledku zrušení stavebního povolení ze dne 30. 8. 2018, č.j. KUJCK 109595/2018, vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství v Českých Budějovicích, na objekty: SO 101 Silnice I/19, SO 101.1 Automatický sčítač dopravy, SO 101.2 Mostek v km 112.080, SO 109 Provizorní komunikace u KÚ, SO 111 Dopravní značení silnice I/19, SO 201 Podchod pro pěší, SO 701.1 Protihluková opatření u silnice I/19 (dále jen „**Stavební povolení**“), důsledku čehož nedošlo ze strany Správce stavby k oznámení Data zahájení prací, neboť by nebylo možné zahájit práce; nedošlo tedy k oznámení Data zahájení prací ve lhůtě 12 kalendářních měsíců ode dne kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, tzn. do 1.4.2019 (dále jen „**Událost**“);
- (C) není v současné době zřejmé, kdy dojde k získání pravomocného Stavebního povolení a kdy dojde k oznámení Data zahájení prací, tj. kdy pokračující Událost pomine (odpadne překážka); je předpoklad, že Událost bude nadále přetrvávat a tedy, že po blíže neurčenou dobu nedojde k oznámení Data zahájení prací, a to minimálně do doby, než bude Stavební povolení k dispozici (dále jen „**Pokračující Událost**“);
- (D) podle Pod-čl. 4.11 Smluvních podmínek platí, že Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad za předpokladu, že Datum zahájení prací bude oznámeno Správcem stavby ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, tzn. nejpozději do 1.4.2019 včetně; neoznámení Data zahájení prací v této lhůtě zakládá obecně nárok Zhotovitele na dodatečnou platbu dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek a zároveň je důvodem pro odstoupení Zhotovitele od Smlouvy podle Pod-čl. 16.2 písm. h) Smluvních podmínek;
- (E) nedošlo k oznámení Data zahájení prací ve lhůtě 12 kalendářních měsíců ode dne kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, tzn. do 1.4.2019 považuje se Přijatá smluvní částka za nedostatečnou, nepokrývající veškeré závazky Zhotovitele,

pročež Zhotovitele nelze nutit realizovat Dílo za původních cenových podmínek; Zhotovitel má nárok (i) na úpravu Smluvní ceny (dodatečnou platbu), nebo (ii) na odstoupení od Smlouvy dle Pod-článku 16.2 písm. h) Smluvních podmínek;

- (F) pakliže by bez dalšího došlo ze strany Správce stavby k oznámení Data zahájení prací k červnu 2019 dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek ve spojení s Pod-čl. 4.11 Smluvních podmínek, byl by Zhotovitel oprávněn k nároku na dodatečnou platbu, a to zhruba ve výši 16 900 000 Kč, jak vyplynulo z posudku společnosti **Grant Thornton**, ze dne **13. 11. 2019**, č. **3421-13/2020**, který si Objednatel nechal pro účely tohoto Dodatku č. 2 zpracovat;
- (G) pokud by Zhotovitel nyní odstoupil od Smlouvy dle Pod-čl. 16.2 písm. h) Smluvních podmínek, muselo by dojít k zajištění nové smlouvy o dílo, tj. k opakování zadávacího řízení za účelem výběru nového zhotovitele a k následnému uzavření nové smlouvy o dílo, to vše za nových cenových podmínek, což by vzhledem k vývoji na trhu a růstu cen znamenalo značné navýšení finančních prostředků za provedení Díla, a to zhruba ve výši 352 285 319 Kč (což činí navýšení o 35%), jak vyplynulo z posudku společnosti **Grant Thornton**, ze dne **13. 11. 2019**, č. **3421-13/2020**, který si Objednatel nechal pro účely tohoto Dodatku č. 2 zpracovat;
- (H) Zhotovitel má nadále zájem provést Dílo způsobem a za podmínek Smlouvy;
- (I) Objednatel má zájem, aby Dílo způsobem a za podmínek Smlouvy provedl Zhotovitel;
- (J) Smluvní strany mají zájem vyřešit (a zároveň předejít) s konečnou platností veškeré neshody a spory, které vyplývají a/nebo vyplynou z Události a Pokračující Události;

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Zhotovitel při společném jednání konaném dne 18.1.2019 s Objednatelům za účasti Správce stavby oznámil Správci stavby nárok na dodatečnou platbu na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a Pokračující Událostí dle Pod-čl. 4.11 ve spojení s Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu**“), s tím, že ze společného jednání byl pořízen a podepsán osobami oprávněnými jednat za Zhotovitele písemný záznam, ve kterém účastníci potvrdili oznámení Nároku na dodatečnou platbu.
2. Vzhledem k tomu, že v současné době není možno Nárok na dodatečnou platbu předložit dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek, když událost rozhodná pro jeho vznik doposud neskončila, dohodly se Smluvní strany, že Nárok na dodatečnou platbu bude Zhotovitelem dodatečně uplatněn a Správcem stavby přezkoumán a následně dohodnut nebo určen způsobem a za podmínek Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2.

Objednatel tímto uznává důvodnost základu Nároku na dodatečnou platbu. Smluvní strany rovněž shodně konstatují, že oznámení Nároku na dodatečnou platbu dle čl. I. odst. 1. tohoto Dodatku nebylo učiněno opožděně.

Smluvní strany se dohodly, že výše Nároku na dodatečnou platbu bude pro účely jeho vypořádání dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 vypočtena k Datu zahájení prací dle Podčlánku 8.1 VOP/ZOP výhradně dle mechanismu, který vychází z posudku společnosti **Grant Thornton**. Výše Nároku na dodatečnou platbu bude vycházet z rozdílu výše indexu cen stavebních prací k měsíci, ve kterém bude oznámeno Datum zahájení prací a Základním datem tedy březnem 2018. Výše Nároku bude vypočtena na základě vzorce(dále jen „**Mechanismus**“):

$$N = N_c * I_{cDz}/I_{cZd} - N_c$$

kde

N- je výše Nároku na dodatečnou platbu vypočtenou dle Mechanismu

N_c – je nabídková cena (Přijátá smluvní částka) ve výši 261 593 423,37 bez DPH

I_{cDz} – je hodnota indexu cen stavebních prací vztahovaná k průměru roku 2015 (2015 = 100) za měsíc, ve kterém bude oznámeno Datum zahájení prací

I_{cZd} - je hodnota indexu cen stavebních prací vztahovaná k průměru roku 2015 (2015 = 100) v měsíci, který odpovídá Základnímu datu, tedy březen 2018 (I_{cZd} = 104,7)

Hodnoty I_{cDz} a I_{cZd} vychází ze statistik vydávaných Českým statistickým úřadem (dále jen „ČSÚ“) (https://www.czso.cz/csu/czso/ipc_cr#csp). Konkrétně jde o tabulku 4.2 Měsíční odhady vývoje cen stavebních prací (kód: 011042-20), list 2015 avg = 100. Vzhledem k tomu, že tyto odhady jsou ze strany ČSÚ upřesňovány až zpětně po jednotlivých čtvrtletí, jsou si obě strany vědomy, že přesná výše Nároku na dodatečnou platbu bude stanovena až po stanovení konečné upřesněné hodnoty ČSÚ.

. Smluvní strany se dále dohodly, že příznatelný Nárok na dodatečnou platbu bude administrován ve formě Evidenčního listu změny stavby dle příslušných směrnic generálního ředitele ŘSD ČR o změnách závazků, a to v rámci skupiny 5 – de minimis.

Zhotovitel a Objednatel se dále dohodli, že Objednatel není a nebude povinen uhradit Nárok na dodatečnou platbu vyšší než 15 % Přijaté smluvní částky bez DPH (nabídková cena „N_c“ viz níže) (dále jen „**Příznatelný nárok na dodatečnou platbu**“). Ve zbývajícím rozsahu, tj. v rozsahu nad rámec Příznatelného nároku na dodatečnou platbu, nebude Nárok na dodatečnou platbu Zhotoviteli přiznán, a to bez ohledu na jeho skutečnou výši určenou dle Mechanismu (dále jen „**Nepříznatelný nárok na dodatečnou platbu**“). Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Nepříznatelného nároku na dodatečnou platbu, tj. Příznatelného nároku na dodatečnou platbu přesahujícího částku odpovídající 15 % Přijaté smluvní částky bez DPH, tj. rozsahu, ve kterém tuto částku přesáhne, a Objednatel s tímto souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo toto vzdání se nároku Zhotovitele jako nicotné, neplatné či jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se tohoto nároku způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že Nepřiznatelný nárok Zhotovitele nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu Dodatku č. 2 a že tak neučiní ani následně. Smluvní strany podepisují Dodatek č. 2 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se tohoto nároku Zhotovitele tak, jak je uvedeno v Dodatku č. 2.

3. Přiznatelný Nárok na dodatečnou platbu dohodnutý nebo určený dle Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „**Přiznaný nárok na dodatečnou platbu**“) bude Objednatelem hrazen postupně způsobem a za podmínek Smlouvy a tohoto Dodatku č. 2, a sice po částech až do úhrady celkové výše Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, a to v období od zahájení prací do uvedení Stavby do provozu, to vše na základě samostatných měsíčních Faktur vystavených Zhotovitelem pro splátku příslušné části Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, vypočítané dle tohoto Dodatku č. 2. K fakturované částce dílčí splátky bude přičtena příslušná výše DPH. Faktury budou vystaveny vždy do konce následujícího měsíce za měsíc, ke kterému se příslušná splátka Přiznaného nároku na dodatečnou platbu vztahuje. Splatnost těchto Faktur je 60 dnů od jejich doručení Objednateli.
4. Měsíční úhrada (části) Přiznaného nároku na dodatečnou platbu dle tohoto článku Dodatku č. 2, která bude zahrnuta do samostatné měsíční Faktury, bude určena na základě vzorce:

$$M_{sn} = P_n * MP/N_c$$

kde

P_n – je celková výše Přiznaného nároku na dodatečnou platbu

N_c – nabídková cena (Přijátá smluvní částka) ve výši 261 593 423,37 Kč bez DPH

MP – výše průběžné platby za příslušný měsíc stanovené v Potvrzení průběžné platby vydávaném Správcem stavby bez DPH

M_{sn} – měsíční splátka Přiznaného nároku na dodatečnou platbu bez DPH.

5. V případě, že obě strany nebudou mít v daném období shodu výši Nároku na dodatečnou platbu, a tím pádem nebude určen ani Přiznaný nárok na dodatečnou platbu, nebude měsíční splátka Přiznaného nároku na dodatečnou platbu v daném období fakturována. O nevyfakturovanou část Přiznaného nároku na dodatečnou platbu za příslušné období, kdy nebude určen, bude navýšena měsíční splátka v bezprostředně následujícím měsíci po určení Přiznaného nároku na dodatečnou platbu.
6. V případě, že do uplynutí Doby pro uvedení do provozu dle Pod-čl. 1.1.3.10 Smluvních

podmínek nedojde postupně k úhradě celého Přiznaného nároku na dodatečnou platbu v rámci měsíčních úhrad tohoto nároku dle tohoto Dodatku č. 2 hrazených Objednatelům na základě samostatných měsíčních Faktur Zhotovitele za období od zahájení prací až do doby uvedení Díla do provozu, bude v rámci splátky za měsíc, v němž bylo Dílo uvedeno do provozu, uhrazena zbývající část Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, tzn. rozdíl mezi částí nároku uhrazenou v rámci dílčích úhrad za období od zahájení prací až do doby uvedení Díla do provozu a celkovou výši Přiznaného nároku na dodatečnou platbu.

7. V případě, že Smlouva skončí z jakéhokoli důvodu předčasně a Dílo nebude Zhotovitelem dle Smlouvy uvedeno do provozu, Zhotovitel nemá nárok na zaplacení zbývající části Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, na jehož fakturaci nevznikl Zhotoviteli nárok dle tohoto Dodatku č. 2. Zhotovitel se v takovém případě tímto vzdává zbývající části Přiznaného nároku na dodatečnou platbu, na jehož fakturaci nevznikl Zhotoviteli nárok dle tohoto Dodatku č. 2, a Objednatel s tím souhlasí. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo toto vzdání se nároku dle tohoto odstavce jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se tohoto nároku způsobem, který bude bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatel. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že tento nárok nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 2 a že tak neučiní ani následně. Smluvní strany podepisují Dodatek č. 2 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se nároku Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 2.
8. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany konstatují, že Událost (Pokračující Událost) nezakládá Zhotoviteli žádné časové nároky dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek, neboť Datum zahájení prací nebyl dle Pod-čl. 8.1. Smluvních podmínek Správcem stavby oznámen, protože termíny realizace Díla neběží. Pokud jde o dosavadní i budoucí nároky Zhotovitele na dodatečnou platbu dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek vyplývajících a/nebo souvisejících s Událostí, resp. Pokračující Událostí, tyto byly vypořádány způsobem uvedeným v Dodatku č. 1, který není tímto Dodatkem č. 2 dotčen. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že, nevyplývá-li z Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 výslovně něco jiného, nemá Zhotovitel vůči Objednateli, na základě a/nebo v souvislosti s Událostí a Pokračující Událostí, u které není zřejmé, kdy odpadne, resp. na základě a/nebo v souvislosti s dalším posunem oznámení Data zahájení prací, žádné majetkové (finanční) nároky Zhotovitele (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich kvalifikaci, vč. zejména (nikoli výlučně) náhrady škody či jiné újmy, vč. výdajů na demobilizaci a remobilizaci kapacit, dopravních prostředků a strojů, jakož i škod a výdajů na zajištění pod-zhotovitelů, vč. prodloužení nebo uzavření nových smluv (dále jen „**Finanční nároky**“). Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatel vzdává Finančních nároků a Objednatel s tímto souhlasí. Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo toto vzdání se Finančních nároků jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel vzdát se těchto nároků způsobem, který bude

bezvadný, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že předmětné nároky nepostoupil jiné osobě přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 2 a že tak neučiní ani následně. Smluvní strany podepisují Dodatek č. 2 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se nároku Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 2.

9. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že jakékoli vzdání se nároků či práv Zhotovitele se váže výhradně k absenci pravomocného stavebního povolení nahrazující zrušené Stavební povolení ze dne 30. 8. 2018, č.j. KUJCK 109595/2018. Na nároky či práva Zhotovitele, které vzniknou z důvodů jiných překážek v zahájení prací na straně Objednatele (např. absence jiného pravomocného stavebního povolení), se vzdání se nároků či práv Zhotovitele dle tohoto Dodatku č. 2 nevztahují.
10. Smluvní strany se dohodly, že pokud nedojde k oznámení Data zahájení prací do 31. 12. 2020. může kterákoli ze Smluvních stran s okamžitou účinností jednostranně odstoupit od Smlouvy. a to písemným jednáním doručeným druhé Smluvní straně. Dojde-li k odstoupení od Smlouvy dle tohoto bodu Dodatku č. 2, nemá žádná ze Smluvních stran jakékoli majetkové (finanční) nároky vůči druhé Smluvní straně (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), bez ohledu na jejich kvalifikaci, vč. zejména (nikoli výlučně) náhrady škody či jiné újmy, vyjma ušlého zisku Zhotovitele.
11. Smluvní strany si dále sjednávají a potvrzují, že podpisem Dodatku č. 2 se považují veškeré nároky Zhotovitele v souvislosti s dosavadním i budoucím neoznámením Data zahájení prací ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, podle Pod-čl. 4.11 Smluvních podmínek za vypořádané a Zhotovitel již není z tohoto důvodu oprávněn vůči Objednateli vznášet jakékoli další nároky, vyjma Přiznaného nároku na dodatečnou platbu.
12. Smluvní strany se dohodly, že Pod-čl. 16.2 písm. h) Smluvních podmínek se bez náhrady ruší. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel tak dle (zrušeného) Pod-čl. 16.2 písm. h) Smluvních podmínek není oprávněn od Smlouvy odstoupit.
13. S ohledem na nepredikovatelnost data vydání Stavebního povolení, dohodly se Smluvní strany na změně Pod-článku 8.1 VOP/ZOP, a to tak, že nově tento Pod-článek zní:

„Nesjednají-li si Smluvní strany písemně Datum zahájení prací, musí Správce stavby dát Zhotoviteli oznámení o Datu zahájení prací nejméně 60 dnů předem, ne však dříve než 150 dnů před Datem zahájení prací. Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty.

Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, vč. Dodatku č. 1, zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží 2.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své vlastnoruční podpisy a prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

V Praze dne 22-04-2020

V Hradci Králové dne 24.3.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR:

M – SILNICE a.s.

[redacted]
generální ředitel

[redacted]
nístopředseda představenstva

[redacted]
člen představenstva