

DODATEK č. 1
ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky: „Výstavba zastávky Tochovice obec“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 2448 ze dne 2.5.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-283/2019/PAL**

ISPROFOND: 327 320 3000

a

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o.

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L.,
spisová značka C 1805

bank. spojení: [REDAKCE] č. účtu: [REDAKCE]

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, Josef Vaňousek, jednatelé (jednají samostatně)

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **03/19 - 19031**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 je **změna termínu dokončení Díla**.

Z důvodu řádného dokončení schvalovacího procesu probíhajícího změnového řízení se všemi odpovídajícími náležitostmi pro ZL č. 1. dochází ke změně doby dokončení Díla. Celková lhůta pro provedení díla se mění z 22. 02. 2020 na termín 30. 05. 2020. Administrativní vypořádání změnových listů není stavební činností.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5. Smlouvy, odst. 5.14 Smlouvy, resp. úpravě přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogramu plnění.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5.2 Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. objednatele: E618-S-283/2019/PAL, č. Zhotovitele: 03/19 - 19031, ze dne 10.02.2019, takto:

1. 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- *zrušuje se stávající text článku 5.14 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.14. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- | | |
|----------------------|--|
| <u>Příloha č. 1:</u> | Obchodní podmínky – OP/R/15/18 |
| <u>Příloha č. 2:</u> | Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby –VTP/R/10/18
c) Zvláštní technické podmínky |
| <u>Příloha č. 3:</u> | Související dokumenty |
| <u>Příloha č. 4:</u> | Rekapitulace Ceny Díla |
| <u>Příloha č. 5:</u> | Harmonogram postupu prací - <i>znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1</i> |
| <u>Příloha č. 6:</u> | Oprávněné osoby |
| <u>Příloha č. 7:</u> | Seznam požadovaných pojištění |
| <u>Příloha č. 8:</u> | Seznam poddodavatelů |
| <u>Příloha č. 9:</u> | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy objednatele: E618-S-283/2019/PAL, č. Zhotovitele: 03/19 - 19031, ze dne 10.02.2019, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v **pěti (5)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **tři (3)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 1 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění- **nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1**

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

22 -02- 2020

V Praze dne

22 -02- 2020

V Litoměřicích dne

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Ing. David Novák
Jednatel spol. N+N – Konstrukce a dopravní stavby
Litoměřice, s.r.o.

Příloha č. 5
Harmonogram postupu prací



Zřízení zastávky Tochovice obec



uzavírka přejezdu		uzavírka přejezd															vypovězení ZL										
výřuka		1D	2D	3D	4D	5D	1N	2N	3N	4N	5N	6N	7N	8N	9N	10N	11N	12N	13N	14N	15N	II.20	III.20	IV.20	V.20		
Den		Denní výřuky					Denní výřuky																				
Popis výkonu		MJ	Pj																								
Přípravné práce																											
Zemní a výškopové práce																											
Třídění kolejí																											
Zřízení železničního spodku																											
Zřízení železničního svršku																											
Zřízení nástupiště - vč. Dlažeb																											
Zřízení přístupového chodníku																											
Zřízení odvodnění - komplet																											
Dokončovací zemní práce - svahování TZZ4 atd.																											
		NAVÁŽENÍ MATERIÁLŮ																									
Práce žeb. Zvl. vypořádání ZL		PRÁCE NA OBJEKTECH																									
KAPACITY	celkem hodin																										
GEODETI																											
Lidi SKS																											
Uebbet																											

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 721973

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2141f224-e3e4-4a95-b419-60944d721d91

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.04.2020 10:26:01



085ffbbaa-d1f4-4617-a5e5-64721e997ea1