

## DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2019-0048/OR ze dne 25.02.2019  
„VZ – Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov“

### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Děčín</b>
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce:	██
IČO:	00261238
DIČ:	CZ00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>SaM silnice a mosty a.s.</b>
Sídlo:	Máchova 1129,470 01 Česká Lípa
Statutární zástupce:	██
IČO:	25018094
DIČ:	CZ25018094
Bankovní spojení:	KB Česká Lípa
Číslo účtu:	254242-421/0100

v dalším textu dodatku uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.02.2019 smlouvu o provedení díla s číslem objednatele 2019-0048/OR kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést stavbu **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov**.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5, 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ)
3. Podrobný popis změn závazku ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku společně s vyčíslením jednotlivých položek.

### Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1 737 029,- Kč bez DPH.

3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy Kč bez DPH	26 700 092,87
Cena méněprací	2 338 014,00
Cena víceprací	4 075 043,00
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací v Kč bez DPH	28 437 121,87

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ rozdělená dle jednotlivých odstavců s odůvodněním
  - Příloha č. 2 - Položkový soupis prací těchto prací
3. Tento dodatek je podepisován elektronicky. Každá ze stran obdrží elektronicky podepsaný dodatek.
4. Dodatek byl schválen usnesením č. RM 20 06 36 xx ze dne 24.03.2020.

V Děčíně dne

.....  
[Redacted signature]

.....  
[Redacted signature]

## Příloha č. 1

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov“, která byla administrována a zadána statutárním městem Děčín.

V rámci realizace stavby bude nutno provést změny v technickém řešení stavby. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

### Změny závazku dle ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.

1.	Přechod na jednotný materiál stok - úprava DN/materiálu potrubí	-185 082,00	291 782,00
2.	Úprava kanalizačních šachet v návaznosti na změnu trasy / DN /materiálu potrubí	-499 265,00	338 193,00
3.	Úprava odvodnění komunikací	-48 850,00	335 828,00
6.	Úprava koncepce obnovy povrchu komunikací	-951 659,00	1 509 430,00
	<b>celkem</b>	<b>-1 685 866,00</b>	<b>2 576 233,00</b>

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

1. Na základě provedených sond bylo zjištěno, že bude nutno provést optimalizaci stokové sítě a sjednocení materiálu oproti PD na kameninu rozměrové řady DN300/400/500. Napojení přípojek bude realizováno potřebnými přechodovými kusy dle materiálu stávajících přípojek.
2. S ohledem na úpravu trasy (nivelety), úpravu dimenzí a materiálu stok bude nutno provést úpravu kanalizačních šachet. Rozměrový formát šachet byl sjednocen na DN 1000. Větší rozměry již nejsou potřeba díky optimalizaci dimenzí stok.
3. Odvodnění komunikací bylo přizpůsobeno polohově a počtem jednotlivých vpustí tak, aby respektovalo změny v návrhu obnovy povrchů komunikací a plnilo řádně funkci odvodnění místních komunikací.
6. Úpravy koncepce obnovy povrchů vycházejí z upřesněných požadavků na obnovu povrchů v celé šíři komunikace. Povrchy určené k obnově byly nově vyměřeny a bude pro ně stanovena upravená skladba konstrukčních vrstev tak, aby odpovídala platným technickým podmínkám pro provádění komunikací TP-170 (vydávaných pod záštitou ministerstva dopravy).

### Změny závazku dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

4.	Upřesnění IG podmínek / úprava trasy a zahloubení	- 211 306,00	628 217,00
5.	Upřesnění provádění stavby (dle úpravy trasy/DN/materiálu stoky)	- 440 841,00	870 593,00
	<b>celkem</b>	<b>- 652 147,00</b>	<b>1 498 810,00</b>

Odůvodnění změn jednotlivých položek (pod příslušnými pořadovými čísly):

4. Provedenými sondami byly upřesněny inženýrsko-geologické podmínky a toto zjištění vedlo k upřesnění odhadu rozdělení tříd těžitelnosti a obtížnosti provádění

stavby. Do upraveného výpočtu výměr byly zahrnuty změny vyvolané úpravou nivelety (zhloubení) stokových sítí. Oproti původnímu návrhu došlo k záměně polohy splaškové a dešťové kanalizace tak, aby splašková kanalizace ležela v souběhu v vodovodem a dešťová kanalizace ležela v souběhu s plynovodem. Tato optimalizace umožnila těsnější souběh splaškové kanalizace a vodovodu, což ve svém důsledku umožnilo dodržet odstupové vzdálenosti inženýrských sítí i v problematických místech souběhu se stávajícími sítěmi vytyčenými před započítáním stavby.

Úprava trasy stok vzala v potaz i budoucí napojování navazujících etap (etapa 3), díky tomu došlo k úpravě polohy koncových šachet a tím k úpravě "rozsahu" celé etapy 2.

5. Změny v trase stok, dimenzi, materiálu i jejich zhloubení si vyžádaly překlasifikování rozpočtovaných položek spjatých s prováděním stavby, např. požadavky na pažení jam, či zajištění inženýrských sítí v křížení nebo souběhu s upravenými trasami stok.

#### **Souhrnný přehled**

	méněpráce	vícepráce
Cena dle odst. 5 § 222 ZZVZ	-1 685 866,00	2 576 233,00
Cena dle odst. 6 § 222 ZZVZ	-652 147,00	1 498 810,00
Celkový cenový nárůst v Kč bez DPH	1 737 029,00 Kč bez DPH	