

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 3

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská – architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: Z.05 Anglický dvorek - východní fasáda

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Archeologické průzkumné práce a nálezy Popis změny: Po provedení archeologického průzkumu byly zjištěny torzální pozůstatky stěn z různých stavebních období. Upravený návrh tvaru a výztuže železobetonové opěrné stěny tyto skutečnosti akceptuje.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Půdorysně anglický dvorek a opěrná stěna končí u torza kamenné románské stěny jižního křídla směrem do rajského dvora. Dno anglického dvorku byl určen na kótu +1,30 (219,1 m n. m.), spád ke dvěma podlahovým vpustem. • Hlava opěrné stěny (bez cihelné nadezdívky) +3,0 (220,8 m n. m.), stěna bude opatřena zábradlím • Terén mezi opěrnou stěnou a historickou stěnou ambitu bude zatravněn v úrovni +3,0, výšková úroveň mezi rajským dvorem bude překonána svahem, nebo vyrovnávacími kamennými stupni v terénu. • Historická stěna – torzální architektura bude prezentována a upravena částečnou rekonstrukcí s oddělením nálezové části a doplněním nadezdívkou do úrovně terénu • Části konstrukcí ponechaných pod terénem budou prezentovány náznakovou rekonstrukcí v úrovni terénu. • Anglický dvorek bude zkrácen z důvodu archeologického nálezů barokního sklepa, viz změnový list č. 4. 		
CENA	Způsob projekčního zpracování: BYLO		
	vliv změny na náklady stavby: SNÍŽENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	107 052,57	-248 350,84
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	57 617 159,45	69 716 762,50
	zvýšení:	-----	-----
	snížení:	- 141 298,27	-170 970,91
nová cena:	57 475 861,18	69 545 791,59	
odsouhlasení nákladů na změnu:			
	Datum	Podpis	
zhotovitel:	11.03.2020		
objednatel (investor, uživatel)	11.03.2020		
TDI:	11.03.2020		
GP+AD:	11.03.2020		
TERMÍNY	Termín předání PD změny: 25.09.2019		
	Termín realizace změny:		
Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ			
SOD	Změna je smluvně zakotvena v:		
	Bude řešena v dodatku č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	Položkový rozpočet Z.05 Anglický dvorek – východní fasáda		
Datum	11.03.2020		

