

Protokol o změně díla

změnový list číslo: 4

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**
 Objednatel: **Město Znojmo**
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo**
 Generální projektant: **Musil, Hybská – architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**

Změna: Z.06 Vstup do barokního sklepa

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Archeologické průzkumné práce a historické nálezy		
	Popis změny: Po odstranění novodobé přístavby školního WC byl objeven barokní sklep s cihelnou valenou klenbou v šířce původního jižního křídla kláštera. Sklep je částečně zasypan, pravděpodobně bez zásadnějšího poškození. Měřením byla zjištěna délka cca 14 m. Návrh řeší přípravné práce pro budoucí možný přístup do sklepa přes nově zastropený prostor z chodby – místnost č. 104. Anglický dvorek je ukončen u torza masivní románské stěny, která je v návrhu ochráněna nízkou nadezdívkou.		
CENA	Způsob projekčního zpracování: BYLO		
	vliv změny na náklady stavby: NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY		
	ocenění změny předložil: ZHOTOVITEL		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	418 953,91	-----
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	57 475 861,18	69 545 791,59
	zvýšení:	418 953,91	506 934,23
	snížení:	-----	-----
nová cena:	57 894 815,09	70 052 725,82	
TERMÍNY	odsouhlasení nákladů na změnu:		
	Datum	Podpis	
	zhotovitel:	11.03.2020	
	objednatel (investor, uživatel)	11.03.2020	
	TDI:	11.03.2020	
	GP+AD	11.03.2020	
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: NENÍ		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 1		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet Z.06 Vstup do barokního sklepa		
Datum	11.03.2020		