

# Protokol o změně díla

# změnový list číslo: 6

Stavba: **Centrum obnovy společného kulturního dědictví – opakované zadání**  
 Objekt: **SO 01 – Objekt Loucká 3059/25**  
 Objednatel: **Město Znojmo**  
 Sídlo: **Obroková 1/12, 669 02 Znojmo**  
 Zhotovitel: **POZEMNÍ STAVBY s.r.o., Brněnská 3797/29, 66902 Znojmo**  
 Generální projektant: **Musil, Hybská – architektonický ateliér s.r.o, Kopečná 58, 602 00 Brno**  
**Změna: Z.04 Strop nad 1.P - trémový strop nad místností č. 105 - 114**

<b>POPIS ZMĚNY</b>	Změnu vyvolal: <b>Doplňující stavebně technický průzkum stavu stávajících dřevěných konstrukcí</b>		
	Popis změny: Změnu vyvolal zjištěný stav dřevěných konstrukcí. <b>Po odstranění stávající skladby podlahy a násypu na záklonu byl proveden doplňující stavebně technický průzkum stavu dřevěných konstrukcí. Tento průzkum zjistil větší míru poškození u jednotlivých stropních trámů. Z tohoto důvodu je nutné konstrukční zpevnění stropních trámů ocelovými příložkami dle návrhu AD.</b>		
<b>CENA</b>	Způsob projekčního zpracování: <b>BYLO</b>		
	vliv změny na náklady stavby: <b>NAVÝŠENÍ KONEČNÉ CENY</b>		
	ocenění změny předložil: <b>ZHOTOVITEL</b>		
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady	210 313,28	-----
	projekční náklady	řešeno v rámci AD	řešeno v rámci AD
	úprava smluvní ceny:	bez DPH	s DPH
	dosud platná cena dle SOD:	<b>57 922 670,14</b>	<b>70 086 430,43</b>
	zvýšení:	210 313,28	254 479,07
	snížení:	-----	-----
nová cena:	<b>58 132 983,42</b>	<b>70 340 909,50</b>	
<b>odsouhlasení nákladů na změnu:</b>	<b>Datum</b>	<b>Podpis</b>	
zhotovitel:	11.03.2020		
objednatel (investor, uživatel)	11.03.2020		
TDI:	11.03.2020		
GP+AD:	11.03.2020		
<b>TERMÍNY</b>	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: <b>NENÍ</b>		
<b>SOD</b>	Změna je smluvně zakotvena v: Bude řešena v dodatku č. 1		
<b>PŘÍLOHY</b>	Přílohy protokolu: Položkový rozpočet Z.04 Strop nad 1.P – trémový strop nad místností č.105 – 114		
<b>Datum</b>	11.03.2020		

