

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dle 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Smluvní strany:

Objednatel: Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace
sídlo: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo
zastoupená: MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC, ředitel
IČO: 00092584

Zhotovitel: S-A-S STAVBY spol. s r.o.
se sídlem: Gagarinova 2770/54, Znojmo
jednatel: Ing. Ivo Svoboda, jednatel společnosti
Ing. Petr Svoboda, jednatel společnosti
IČO: 469 80 318
zapsaná v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8057
bankovní spojení: xxx, a.s., č.ú.: xxx

II. Předmět dodatku č.1 ke smlouvě o dílo:

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo na realizaci díla „Stavební úpravy na pracovišti HD pro instalaci úpravny vody“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předmětu díla v rozsahu vyplývajícím z položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Na základě těchto změn se text čl. IV Doba a podmínky plnění odst. 1 a 3, text čl. VI Způsob úhrady ceny a platební podmínky smlouvy o dílo mění následujícím způsobem:

IV. Termín dodatku č.1 Doba a podmínky plnění

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu předmětu díla
Z důvodu vyšší moci-koronavir nemohou být dokončeny práce v rozsahu vyplývající z položkového smluvního rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku. Tyto nedokončené práce však nebrání užívání prostor objednateli bez jakéhokoliv omezení
- Termín předání díla se rozděluje na 2 etapy :
 1. etapa dokončené práce v rozsahu vyplývající z položkového smluvního rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku..... 31.3.2020
 2. etapa dokončené práce v rozsahu vyplývající z položkového smluvního rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku..... 31.5.2020
(termín dokončení záleží na odvolání karantény, nouzového stavu vládou České republiky)

VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

*Cena za dílo bude hrazena ve 2 etapách
na základě fakturace zhotovitele po předání dokončených prací*

1.faktura po převzetí dokončených prací k 31.3.2020 Faktura bude doložena soupisem provedených prací. Faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu

2.faktura po převzetí dokončených prací k 31.5.2020 Faktura bude doložena soupisem provedených prací. Faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů prací podle oceněného výkazu

CENA za zhotovení celého předmětu smlouvy se nemění:

Stavební práce provedené k 31.3.2020 bez DPH 160 243,- Kč
Stavební práce neprovedené k 31.3.2020 bez DPH..... 58 737,- Kč

Cena celkem podle přílohy tohoto dodatku ke smlouvě o dílo 218 980,- Kč
Sazba DPH činí 21 %
Výše DPH činí 45.986,- Kč

Cena díla ve znění dodatku č.1, vč. DPH 218 980,- Kč

XI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Znojmě dne: 31. 3. 2020

Za Zhotovitele :

Ing. Ivo Svoboda, jednatel

Za Objednatele:

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D, DESA, EDIC, ředitel