

DODATEK č. 1.

číslo smlouvy objednatele: 316 010 / 14 / 2019

číslo smlouvy zhotovitele: 2044

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc – ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a. s.**
sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B , vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČO: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 27 – 275670257/0100

telefon: 498 500 214

fax: 498 500 205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnového listu (ZL č. 1) který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tento změnový list je nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Kanalizace Hradec Králové - ulice Zahrádkářská, rekonstrukce stoky „B“ mezi šachtami B277 a B287“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

3/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	20 372 020,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 457 316,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 777 491,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 320 175,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	20 051 845,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Kanalizace Hradec Králové – ulice Zahrádkářská, rekonstrukce stoky „B“ mezi šachtami B277 a B287“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne:

V Hradci Králové dne:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a. s.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Zahradkářská rekonstrukce stoky „B“ mezi šachtami B277 a B287

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 1. 4. 2020

Způsob odeslání/
předání/datum:

Poštou

poslem

e-mailom

osobně

Odkazy

na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: -

-Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA

POPIS ZMĚNY:**Vícepráce kanalizace:****a) Změna délky trubního materiálu**

DŮVOD ZMĚNY: Vzhledem k zajištění vyšší efektivity provádění díla a snížení celkové ceny objednatel rozhodnul použít namísto 6 m trub trouby 3 m. Tato změna má za následek to, že se nebude muset obnovovat oplocení na přilehlých pozemcích a nebude se muset realizovat provizorní panelová komunikace. Zhotovitel použil trouby délky 3 m, místo trub délky 6 m, jak bylo uvedeno v projektové dokumentaci a smluvním výkazu výměr. Při použití 6 m trub by bylo nutné pro zabudování jedné trouby vyhloubit stavební rýhu v délce cca 15 m a následně pro odstraňování pažicích boxů použít jeřáb s patřičnou nosností, který nebylo možné z důvodu omezeného prostoru na staveništi použít. Při použití 3 m trub bylo možné vykopat stavební rýhu v délce cca 9 m a pro odstraňování pažicích boxů použít rypadlo, které pracovalo běžně na stavbě. Stavební práce neměly vliv na pozemky sousedící se stavbou (viz méněpráce odstavec c a odstavec d).

Tato změna představuje dílčí vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. Cena víceprací bude určena následovně: trouby v délce 6 m budou odečteny (méněpráce) a 3 m trouby budou připočteny (vícepráce). V konečném důsledku však dojde ke snížení ceny díla, protože se tímto nebude muset provádět obnova oplocení pozemků a provizorní komunikace viz odstavec c) a d) v kapitole Méněpráce.

b) Provedení betonového sedla u potrubí v přímých úsecích

DŮVOD ZMĚNY: Projektová dokumentace uvažovala s tím, že v přímých úsecích bude kanalizační trouba osazena na betonovou desku a následně obsypána štěrkopískem. Po zahájení stavby se toto řešení ukázalo nedostatečné z důvodu hydrogeologických (podzemní voda vytékající ze stěn rýhy tento obsyp narušovala) a dalším problémem bylo horší statické zajištění trub, kdy při obsypu pískem vznikala ovalita potrubí, která omezovala spojování dalších trub.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. Písek, který nebyl použit na obsyp potrubí, je odečten v části „Méněpráce kanalizace“ odstavec b. Jedná se o změnu technologie pokládky potrubí v průběhu realizace, se kterou objednatel a projektant souhlasili.

c) Filigranové bednění stropu

DŮVOD ZMĚNY: Ve statické části projektové dokumentace u spojně kanalizační šachty B287 byly navrženy pro bednění stropní konstrukce filigránové desky. Tyto filigrány nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. Jedná se o chybu projektové dokumentace.

Vícepráce vodovod

a) Tvarovky a montáže potřebné k provedení vodovodního řadu

DŮVOD ZMĚNY: V průběhu stavebních prací byl zjištěn rozdíl mezi výkazem výměr a skutečnou potřebou jednotlivých tvarovek a montážních prací pro dokončení vodovodního řadu.

Tato změna přinese vícepráce, které byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo. Jedná se o chybu projektové dokumentace.

Méněpráce kanalizace:

a) Stočné za čerpanou podzemní vodu

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění zemních prací na části stavby nebylo nutné tak vydatné čerpání podzemní vody a část podzemní vody bylo možné čerpat do Labského náhonu, čímž vznikly úspory.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

b) Štěrkopísek na obsyp potrubí

DŮVOD ZMĚNY: Po zahájení prací bylo dohodnuto, že potrubí v přímých úsecích bude staticky zajišťováno betonovým sedlem. Z tohoto důvodu část štěrkopísku určeného pro obsyp potrubí nebude v rámci stavby fakturována.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

c) Obnova oplocení

DŮVOD ZMĚNY: Zhotovitel prováděl stavební práce opatrně a tím nedošlo k poškození oplocení přilehlých pozemků. Proto se nemusela provádět obnova oplocení, jak předpokládala projektová dokumentace.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

d) Provizorní komunikace ze silničních panelů

DŮVOD ZMĚNY: Nebylo nutné provést provizorní komunikaci ze silničních panelů na pozemcích sousedících se stavbou. Komunikace nebyla realizována.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

Méněpráce vodovod:

a) Šoupě DN 200

DŮVOD ZMĚNY: Po dohodě s provozovatelem, nebylo osazeno šoupě DN 200 v křižovatce ulic Zahrádkářská a Drtinova, protože pro řádné provozování vodovodního řadu nebylo potřeba.

Tato změna přinese méněpráce, které byly zjištěny až při vlastním provádění stavby.

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší měe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele:					
Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit					
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí					
Stanovisko projektanta: Projektant souhlasí					
Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí					
<p><i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i></p>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY**

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Zahradkářská rekonstrukce stoky „B“ mezi šachtami B277 a B287

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 2. 4. 2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	Poslem	e-mailem	osobně

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce kanalizace:

Změna a) 251 954,- Kč

Změna b) 118 722,- Kč

Změna c) 31 128,- Kč

Vícepráce vodovod:

Změna a) 55 512,- Kč

Vícepráce celkem 457 316,- Kč

Méněpráce kanalizace:

Změna a) - 392 839,- Kč

Změna b) – 15 493,- Kč

Změna c) – 259 750,- Kč

Změna d) – 89 304,- Kč

Méněpráce vodovod:

Změna a) – 20 105,-Kč

Méněpráce celkem – 777 491,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese méněpráce ve výši – 320 175, Kč

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy): -320 175,- Kč
(třístadvacet tisíc sedm set padesát pět)

Zpracoval:

Ing. Miroslav Kraus

Datum: 2. 4. 2020

Převzal:

Ing. Miroslav Melichar

Datum: 2. 4. 2020

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Kanalizace Hradec Králové, ulice Zahrádkářská rekonstrukce stoky „B“ mezi šachtami B277 a B287

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Navrhovatel: STAVOKA Hradec Králové, a. s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 3. 4. 2020

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	Faxem	Osobně
------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta:

Vyjádření provozovatele:

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

~~NE~~ (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): - 320 175,- Kč
(třistadvacetisícstosedmdesát pět)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	----------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Miroslav Kraus

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 3. 4. 2020

Datum: 3. 4. 2020