

SILNICE III/43827: ZAHNAŠOVICE - LECHOTICE
DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. SML/0809/18

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ: 70934860
Zastoupení: Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřena: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Objednatel**“)

a

Viadesigne s.r.o.

Sídlo: Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČ: 27696880
DIČ: CZ27696880
Zastoupení: xxxxxxxxxxxx
K jednání o technických věcech pověřen(a): xxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jako „**Zhotovitel**“)

Článek I.

Úvodní ujednání, účel dodatku

Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínu plnění díla (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- a) její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatek č. 2 smlouvy č. SML/0809/18 ze dne 30. 10. 2018 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčí části **Díla** a změny termínu splnění dílčí části **Inženýrské činnosti** dle smlouvy o dílo.

Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy

Důvodem změny termínu je:

- časová náročnost zajištění smlouvy o provedení přeložky technické infrastruktury – přeložka kabelů SEK (xxxxxxxxxx – zpracování podkladů pro předběžné stanovení finančních nákladů na přeložku ze strany xxxxxxxxxxxx., rozšíření rozsahu přeložky v prostoru křižovatky silnic II/438 a III/43827),
- časově náročné a zdlouhavé jednání k náhradní výsadbě zeleně – určení rozsahu náhradní výsadby – rozsah náhradní výsadby musí být řešen s obcemi Zahnašovice a Lechotice (novelou zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vzniká investorovi povinnost řešení povolení kácení dřevin a náhradní výsadby zeleně již v průběhu územního řízení).

Z těchto výše uvedených důvodů dochází k úpravě termínů plnění jednotlivých závazků ze Smlouvy.

Článek II.

Změny ve smlouvě

1. Článek IV. „Termíny a místo plnění“ smlouvy ve znění dodatku č. 1, odst. 4.2, 4.3, 4.5, 4.6

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

- 4.2 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD - DÚR (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.11.2020.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (územní rozhodnutí) nejpozději do 30.11.2020.

- 4.5 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo – PD DSP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci Povolení (územního rozhodnutí).
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (stavební povolení) nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci Povolení (územního rozhodnutí).

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí tohoto dodatku třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tento dodatek bude objednatelem zveřejněn v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Ve Zlíně, dne: 29.03.2020

V Břeclavi, dne: 29.03.2020

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel