

I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Se sídlem: Masarykovo náměstí 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou města

ve věcech technických: [redacted]

IČ: 00240079

Bank. spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

tel: 326 909 111

e-mail: jiri.polak@brandysko.cz

datová schránka: c5hb7xy

Zhotovitel:

STAVBY DLOUHÝ s.r.o.

se sídlem: Borek 84, 277 14 Dřísy

IČ: 246 65 312

DIČ: CZ24665312

Bank. spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

tel: [redacted]

e-mail: firma@stavby-dlouhy.com; datová schránka: sfcqaa

mezi sebou níže uvedeného dne uzavřeli následující

DODATEK Č. 1 KE SMLouvě O Dílo číslo: 0137/2019

Uzavřena dle § 2586 a následujících zák.č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

II. Preambule

- 2.1 Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 10.04.2019 smlouvu o dílo č. 0137/2019, když předmětem této smlouvy o dílo je „**Novostavba garáží v areálu JSDH Brandýs nad Labem – zvýšení odolnosti stanice IZS vůči mimořádným událostem** (dále jen jako „SoD“).
- 2.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s ust. 9.2.2. Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 na úpravě předmětu SoD o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku:

Změnový list č. 1 (příloha č. 1 tohoto dodatku):

Jedná se o změny které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a to zejména z důvodu:

- a) Základová spára byla dle projektové dokumentace navržena do hloubky, ale při provádění výkopových bylo zjištěno, že dno základové spáry není únosné (navážka). Z tohoto důvodu bylo nezbytné prohloubit na únosnou zeminu. Náledně bylo nutné navýšit výztuž a množství betonu.
- b) Ve výkazu výměr bylo uvedeno špatné množství výztuže do podkladového betonu.
- c) Ve svislých konstrukcích bylo navrženo projektovou dokumentací (rozpočtem) nedostatečné množství výztužení monolitických konstrukcí, nedostatečná výměra sendvičových panelů a chyběla ocelová konstrukce pro montáž výplní otvorů a zakládací profil.

III. Předmět dodatku

- 3.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dalších dodatečných stavebních prací na díle, když tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujícím doplnění a změnách předmětné SoD:

3.1.1 Odstavec 5.1 SoD se zcela nahrazuje následujícím novým zněním : Cena za dílo v rozsahu čl.II této smlouvy je určena podle nabídkového rozpočtu zhotovitele ze dne 11.03.2019 a dále podle změnového listu č.1 jež je přílohou dodatku č.1 k SoD

<i>popis</i>	<i>částka v Kč</i>
<i>Cena díla dle SoD (Kč bez DPH)</i>	<i>4 367 179,00 Kč</i>
<i>Vícepráce dle přílohy č.1 dodatku</i>	<i>639 874,00 Kč</i>
CELKOVÁ CENA DÍLA ve znění dodatku č. 1 (Kč bez DPH)	5 007 053,00 Kč

XIII. Závěrečná ustanovení

- 13.9 Veškerá další ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

13.10 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

13.11 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel je povinen zaslat tuto smlouvu ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

13.12 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

13.13 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.


13.14 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvím stranám předkládán k podpisu, rozhodla rada Města dne 06.02.2020 usnesení č. RM/2020/63/3

13.15 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je tato příloha:

Příloha č. 2 – ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - práce nad rámec VŘ ze dne 21.10.2019

V Brandýse nad Labem dne 12. 02. 2020

V Brandýse nad Labem dne ...



ZMĚNOVÝ LIST č. 1 – PRÁCE NAD RÁMEC VŘ

Číslo zakázky	Zakázka		
	Novostavba garáží v areálu SDH Brandýs n.L.		
Komentář			
Popis verze			
Komentář verze			
Adresa		Datum zahájení	
Rok	2018	Datum dokončení	
Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Telefon
společnost s ručením omezeným	STAVBY DLOUHÝ s.r.o.	Robert Dlouhý, jednatel	4,20777E+11
Význam (funkce)	Jméno		
Rozpočtář	www.rozpocetyonline.cz		
REKAPITULACE			
Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zatřídění	Zatřídění
SO_01	Novostavba garáží		
SO_02	Zpevněné plochy		
SO_03	Přípojky + dešťová kanalizace		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
		Celkem (bez DPH)	639 874
		DPH	134 373
		Celkem (včetně DPH)	774 247
Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno : Robert Dlouhý	Jméno :		
Datum : 21.10.2019	Datum :		
Podpis:	Podpis :		
Poznámka :			