

Sídlo: Na Pankráci 1148/57, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČ: 64949192
DIČ: CZ64949192

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVI. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/100/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2019/120 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10. 10. 2019, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 10. 12. 2019, upravuje takto:

1) V čl. VII. „**TERMÍN PLNĚNÍ**“ se z odstavce 2 vypouští původní text:

„f) bod C – 1) koncept PD do 30.04.2020,

g) bod C – 2) do 31.07.2020,“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„f) bod C – 1) koncept PD do 30 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,

g) bod C – 2) do 120 dnů od obdržení pokynu OBJEDNATELE,“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/100/P/SoD/2019 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 2019/120 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 10. 10. 2019, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 10. 12. 2019, se nemění.

Tento DODATEK je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

DODATEK nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

SMLUVNÍ STRANY souhlasí s uveřejněním tohoto DODATKU, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.

SMLUVNÍ STRANY se dohodly, že DODATEK správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření DODATKU, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění DODATKU v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

V Praze dne

V Ústí nad Labem dne

Za OBJEDNATELE

Za ZHOTOVITELE

.....
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

.....
Ing. Petr Plichta
jednatel společnosti
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

Uveřejněno v Registru smluv dne

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
Projekt:	Přístaviště Lysá nad Labem						
Projekt/stavba:	Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 2		
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1		
Datum vydání:	15.04.2020	A	B	C	D	E	nehodící se škrtněte
Zařazení změnového listu							
NAVRHUJE:	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem						
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun dílčích termínů plnění, celkový termín plnění se nemění						
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	S/ŘVC/100/P/SoD/2019						
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY	Datum zjištění změny					25.02.2020	
<u>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:</u>							
<p>Společnost Projektční sdružení Přístaviště Lysá nad Labem zpracovává a zajišťuje k záměru "Přístaviště Lysá nad Labem" projektovou dokumentaci pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení dle uzavřené smlouvy č. S/ŘVC/100/P/SoD/2019 (evidenční číslo smlouvy Objednatele), č. 2019/120 (evidenční číslo smlouvy Zhotovitele), ze dne 10. 10. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 2019.</p> <p>V rámci projednání technického řešení záměru se zástupci města Lysá nad Labem a Povodí Labe, s.p., konaného dne 25. 2. 2020, bylo ze strany Povodí Labe, s.p., sděleno, že podmiňují souhlas se záměrem dořešením realizace náhradního vývaziště pro údrbu vodní cesty, jakožto vyvolanou investicí dle "Metodiky pro posuzování vyvolaných investic projektů dopravní infrastruktury". Pro další jednání je nezbytné zpracovat dispozičně-technické řešení přesunu vývaziště, které bylo ze strany Objednatele zadáno samostatnou zakázkou.. S ohledem na nutnost vypořádání této vyvolané investice není možné dokončit zpracování konceptu PD a zahájit navazující inženýrskou činnosti v původních termínech dle SoD.</p> <p>Z výše uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu dílčích plnění C - 1) a C - 2) do doby zpracování a projednání dispozičně-technického řešení náhradního vývaziště Povodí Labe, s.p., s městem Lysá nad Labem a státním podnikem Povodí Labe. Výše uvedené se nedalo předvídat a není chybou na straně Zhotovitele.</p>							
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0							
<i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i>							
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je : Ano, změna neumožňuje žádný z výše uvedených bodů 1) až 3).							
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní.							
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: - Není relevantní.							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní.							
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní.							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní.							
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:							

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - <i>Není relevantní.</i>		
b) nemění celkovou povahu zakázky - <i>Není relevantní.</i>		
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - <i>Není relevantní.</i>		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní.</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní.</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní.</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní.</i>		
VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)	ANO	NE
Cena SoD před změnou	1.422.000,- Kč	
Cena SoD po změně	1.422.000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %		
Časový vliv na termín dokončení díla:		
<i>Má vliv na dokončení dílčích bodů plnění díla C - 1 a C - 2, nemá vliv na celkový termín dokončení díla.</i>		
VYJÁDŘENÍ TDS:		
<i>Nebyl sjednán</i>		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:		
<i>Není relevantní</i>		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)		
<i>Není relevantní</i>		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	<i>Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčích termínů plnění, tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/100/P/SoD/2019	Předpokládaný výdaj	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : C - 1) - koncept PD, C - 2)	487.630,- Kč	8/2020
garant smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: ██████████	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: ██████████	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	