

Změnový list č. 7/2020

Název a evidenční číslo Stavby: Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě - říční část

Evidenční číslo objednatele: S/ŘVC/070/R/SoD/2018

Číslo projektu: 521 551 0014

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 03 Mířejovice

Číslo SO/PS /
číslo Změny
SO/PS:

SO 03

Pořadové číslo ZBV:

7.

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 5.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1; IČO: 67981801

Zhotovitel: "Společnost Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě" jejíž členy jsou: LABSKÁ, strojní a stavební společnost IČO: 455 38 093, ATH STAV, s.r.o., IČO: 283 86 817, HYDROSERVIS CZ s.r.o., IČO: 259 42 778, EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED., s.r.o., IČO: 485 92 412 se sídlem Kunětická 2679, 530 09 Pardubice

Přílohy Změnového listu:

Zpráva o podrobnostech na podporu Změnového listu č. 7/2020

Pokyn Správce stavby k Variaci ze dne 31.3.2020

Paré č.

Příjemce

- 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR)
- 2 Zhotovitel
- 3 Projektant
- 4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Při provádění prací na objektu SO 03 Mířejovice při vytyčování shybek ropovodů DN 350 a DN 500 ř. km 19,5 ve správě společnosti MERO ČR, a.s. bylo zjištěno, že tyto jsou opevněny těžkým kamenným záhozem, se kterým Dokumentace neuvažovala. Pro zjištění rozsahu byl proveden potápěčský průzkum a geodetické zaměření. Na základě požadavku společnosti MERO ČR, a.s. zhotovitel zpracoval Technologický postup provádění odtěžování nánosů v ochranném pásmu těchto shybek, který byl schválen správcem sítí. Práce při odtěžování těžkého kamenného záhozu nad shybkami byly prováděny ručně pomocí potápěčů ve spolupráci s lodní technikou. Práce probíhaly v souladu se schváleným Technologickým postupem ze dne 23.3.2020 a směrnici MERO SB-GŘ-50-8007. Seznam příloh k výše uvedené skutečnosti je přílohou tohoto Změnového listu.

Výše uvedené skutečnosti a okolnosti mají vliv na finanční náročnost prováděných prací a navyšují celkovou cenu díla.

Udaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
	2 974 590,00 Kč	2 974 590,00 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu		

Charakter změny (nehodící škrtněte)

A	<input checked="" type="checkbox"/> B	C	D	E
---	---------------------------------------	---	---	---

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o žádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -
- b) nemění celkovou povahu zakázky
- c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

- a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -
- b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -
- c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
- d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Podpis a datum

Projektant (autorský dozor)

Vyjádření: Souhlasím bez připomínek

Podpis a datum

Garant smlouvy objednatele

Podpis a datum

Supervize

jméno

Podpis a datum

Správce stavby

*Vyjádření: Na základě zhotovitelem předloženého "Oznámení nepředvídatelných fyzických podmínek" ze dne 16.3.2020 doplněných o přílohy (vyjádření správců sítí, geodetické zaměření atd.), bylo rozhodnuto o oprávněnosti tohoto oznámení a byl vydán Pokyn Správce stavby k Variaci ze dne 31.3.2020. Zhotovitel byl vyzván k následnému předložení podkladů pro doložení skutečností uvedených v oznámení. Podklad pro variaci byl předložen a ceny v ní obsažené odpovídají metodice pro správu změn díla vydané SFDI. Pro jednotlivé použité položky jsou použity nabídkové ceny subdodavatelů navýšené o 15%. (zisk, výrobní a správní režie) . Nadále zůstává v povinnostech zhotovitele zaměřit a doložit skutečně provedené množství. **Celkové navýšení oproti ceně v SOD společně se ZL 5 a ZL 6 nepřesáhne 15% navýšení průběžných položek***

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVZ/070/R/SoD/2018

Předpokládaný výdaj v Kč
včetně DPH:

Předpokládaný termín
úhrady

týká se bodu :

3 599 253,90

04/2020

Podpis a datum

Objednatel

Ing. Lubomír Fojtů



Podpis a datum

Vedoucí oddělení garanta smlouvy:

Podpis a datum

Příkazce operace:

Ing. Lubomír Fojtů

Vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:	Podpis a datum 	
Statutární orgán – ředitel	Ing. Lubomír Fojtů	Podpis a datum  Fojtů Datum: 2020.04.28 12:34:15 +02'00'
Zhotovitel	Václav Růžička	Podpis a datum Václav Růžička Digitálně podepsal Václav Růžička Datum: 2020.04.20 11:54:56 +02'00'
		Číslo paré: