

**Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2016,**

ve znění dodatků č. 1 až č. 9

Smluvní strany:

**Institut umění – Divadelní ústav**

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury České republiky

se sídlem: Celetná 595/17, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 000 23 205

DIČ: CZ00023205

bankovní spojení:

číslo bankovního účtu:

zastoupená: Pavlou Petrovou, ředitelkou

kontaktní osoba:

*na straně jedné* (dále jen „**Objednatel**“)

a

**KLEMENT a.s.**

se sídlem: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice

IČ: 25016695

DIČ: CZ25016695

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupená Hariclií Monou Sandescu generální ředitelkou, v plné moci

kontaktní osoby:

*na straně druhé* (dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

*Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“) tento*

## **Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2016**

(dále jen „**Dodatek**“)

### **I. Úvodní prohlášení**

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a potvrzují, že vzhledem ke skutečnosti, že do dnešního dne nedošlo ke schválení změnových listů č. ZL 16 až ZL 19, které jsou stále v procesu schvalování, nemůže zhotovitel z důvodů neležících na jeho straně dodržet stávající termín plnění dle čl. 5.1 Smlouvy, a ten je tak nutné prodloužit.

### **II. Předmět Dodatku**

- 2.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1.1 Dodatku dohodly, že se smluvní ujednání v odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění tak, že nově zní:

*„Dílo bude Zhotovitelem provedeno ve lhůtě 42 (čtyřicet dva) měsíců ode dne podpisu této SoD, resp. ode dne předání Staveniště v souladu s ustanoveními této SoD.“*

- 2.2 Objednatel prohlašuje, že tento Dodatek je uzavřen na základě ust. § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek bez provedení nového zadávacího řízení, neboť změna doby provedení Díla není podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo, a to na základě skutečnosti uvedené v odst. 1.1 Dodatku.
- 2.3 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

### **III. Závěrečná ujednání**

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a obligačně právní účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv na základě a v souladu s ust. § 6 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Veškeré písemnosti doručované v souladu s tímto Dodatkem se budou doručovat na adresy uvedené v záhlaví tohoto Dodatku, anebo na jiné adresy v České republice písemně sdělené druhé Smluvní straně.
- 3.3 Stanou-li se některá ujednání tohoto Dodatku neplatnými, není tím dotčena platnost ostatních ujednání tohoto Dodatku. Neúčinná nebo neplatná ujednání tohoto Dodatku se Smluvní strany zavazují nahradit bez zbytečného prodlení ujednáními novými ve znění nejbližším jejich původně zamýšlenému účelu.
- 3.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, uvážily, rozumí zcela jeho obsahu a veškerým závazkům z Dodatku vyplývajícím a uzavírají ho na základě své pravé vůle a nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

3.5 Na znamená toho, že s obsahem tohoto Dodatku bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

3.6 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze Smluvních stran po uzavření (podpisu) tohoto Dodatku.

V Praze dne .....

V Řehlovicích dne .....

---

Za **Institut umění – Divadelní ústav**

Ing. Pavla Petrová, ředitelka

---

Za **KLEMENT a.s.**

Hariclia Mona Sandescu, generální ředitel

Přílohy:

1/ Kopie plné moci – Hariclia Mona Sandescu