



DODATEK Č. 3
KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 11PU-002701 (EVIDENČNÍ ČÍSLO: 254/17)
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1210002.16977

Smluvní strany:

Poskytovatel:

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

nábř. Závodu Míru 2739

530 02 Pardubice

IČO: 15014886

DIČ: CZ6408200304

Tel.:

Č. účtu:

Zastoupen:

Kontaktní osoba ve věcech
smluvních a technických:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Tel.: 466 046 546

Zastoupeno:

– generální ředitel

Osoba oprávněná jednat:

– pověřen řízením

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

na zhotovení níže uvedeného díla:

**„I/34 Vendolí – hranice města Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP
ZDS+AD+IČ“**

Tímto dodatkem č. 3 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 k SOD – Oceněný soupis prací:

Původní cena výkonu autorského dozoru 48.000 Kč se tímto dodatkem navyšuje o částku 52.000 Kč. Celková cena za výkon autorského dozoru je 100.000 Kč. Nedílnou součástí dodatku č. 3 je Příloha č. 1 Oceněný soupis prací.

Zdůvodnění:

Cena je navýšena z důvodu časového posunu stavby do dvou stavebních sezón a nových úprav vyvolaných stavbou (vyšší počet kontrolních dnů) a jednání s DOSS. Z důvodu vyvolaných stavbou (zvýšené množství poruch na objízdných trasách) byl další nárůst objemu místních šetření. Dalším důvodem je zpracování technických parametrů, objemových a nákladových položek pro ZBV – zpevněná plocha. Toto ZBV souvisí se změnou POV a zajištěním obsluhy vesnic Vendolí, Ostrý Kámen a Karle.

Závěrečná ustanovení:

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 poskytovatel. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti. Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

.....
za poskytovatele

.....
za objednatele

V Pardubicích dne 9. 4. 2020

Ředitel Správy Pardubice
V Pardubicích dne 28. 04. 2020

OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

I/34 Vendolí - hranice města Svitavy, opatření ke zvýšení BESIP, ZDS+AD+IČ								
Číslo zakázky: 11PU-002701				Evidenční číslo: 254/17				
práce	m.j.	počet m.j.	Původní cena		Cena dle tohoto dodatku č.1			
			cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	počet m.j.	cena za m.j. v Kč	cena celkem v Kč	
AUTORSKÝ DOZOR								
				48 000,00				52 000,00
Celkem AUTORSKÝ DOZOR původní cena + cena tohoto dodatku č. 3				100 000,00				
Celkem bez DPH				729 350,00				52 000,00
CELKEM původní cena + cena tohoto dodatku č.3				781 350,00				
DPH 21 %				164 083,50				
CELKEM VČ. DPH				945 433,50				

Poskytovatel má nárok na proplacení pouze skutečně provedených a doložených výkonů, které budou potvrzeny příslušným pracovníkem ŘSD ČR Správy Pardubice – provozní oddělení.

Použité jednotkové ceny již obsahují všechny nezbytné procesy a úkony pro zdárné vyhotovení díla (např. doprava atd.)

NABÍDKU PODÁVÁ:

DNE: 9.4.2020

PODPIS OPRÁVNĚNÉ OSOBY: