

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 028/01/16

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu

„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“

a

Příkazní smlouvě

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení
na stavbu

„SILNICE II/433: HRANICE KRAJE - MORKOVICE“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel - příkazce:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
Zhotovitel - příkazník:	Viadesigne s.r.o.
Adresa:	Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 52797
IČ:	27696880
Zastoupen:	XXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXX

Článek II.

Účel dodatku

Dodatek č. 6 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změny termínů splnění dílčích částí závazku ze smlouvy o dílo a změny termínů splnění dílčích částí závazku příkazní smlouvy

Změna termínu splnění dílčího závazku ze smlouvy o dílo a dílčího závazku z příkazní smlouvy

Z důvodu provádění pozemkových úprav v k.ú. Počenice ze strany ČUZK, z toho plynoucí nutnosti aktualizace projektové dokumentace a vzhledem k zdlouhavým jednáním k náhradní výsadbě zeleně – určení rozsahu náhradní výsadby v součinnosti s obcemi Uhřice, Počenice a městem Morkovice není možné ze strany zhotovitele splnit termín pro předání PD – DÚR potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy potvrzené stavebním úřadem dle smlouvy o dílo a termín pro vyřízení pravomocného územního rozhodnutí dle příkazní smlouvy.

Článek III.

Změny ve smlouvě

1. Článek IV., „Čas a místo plnění závazku“, odst. 1., písm. c), d), e) a odst. 2., písm. b), c), ve znění dodatku č. 5

Dosavadní text se vymazává a nahrazuje se textem:

1. **Termín dílčího plnění SoD:**

- c) předání 1 kompletního paré DÚR potvrzené stavebním úřadem, odborný odhad stavebních nákladů pro **část 2:** **do 30.11.2020.**
- d) zpracování DSP a předání 1 paré pro **část 2:** **do 30.11.2020**
- e) předání kompletního 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem, předání 4 kompletních paré DSP/PDPS vč. dokladové části a jednoho oceněného výkazu výměr (rozpočtu) pro **část 2:** **do 31.05.2021.**

2. **Termín dílčího plnění příkazní smlouvy:**

- b) předání územního rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci pro **část 2:** **do 30.11.2020.**
- c) předání veškerých stavebních povolení a rozhodnutí s doložkou nabytí právní moci pro **část 2:** **do 31.05.2021.**

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Ve Zlíně, dne: 30.03.2020

V Břeclavi, dne: 30.03.2020

.....
Ing. Bronislav Malý
ředitel

.....
Ing. Pavel Balcar
jednatel