

## DODATEK č. 2

ke kupní smlouvě ze dne 29.11.2019 uzavřené podle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

č.j. kupujícího: 226593/2020-OSM

č.j. prodávajícího: 19Zak10977-D2



### I.

#### Smluvní strany

##### Česká republika – Ministerstvo zahraničních věcí

se sídlem: Loretánské náměstí 5, 118 00 Praha 1  
zastoupená: Ing. Tomášem Krylem, Ph.D.,  
náměstkem sekce ekonomicko-provozní  
IČO: 457 69 851  
DIČ: CZ45769851


bankovní spojení:   
č. bankovního účtu: 

Za kupujícího dále jedná:  
-ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kryl, Ph.D., náměstek pro řízení sekce ekonomicko-provozní  
- ve věcech technických:  tel. 

(dále jen "kupující")

a

##### SONING Praha s.r.o.

se sídlem: Pod Hájkem 406/1a, 180 00 Praha 8  
zastoupená:  jednatelem,  a  jednatelem,   
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, v oddíle C, vložka č. 280971  
IČO: 25650751  
DIČ: CZ 25650751

bankovní spojení:   
číslo bankovního účtu: 

Za prodávajícího dále jedná:  
- ve věcech smluvních:  jednatel, tel.   
- ve věcech technických:  tel. 

(dále jen „prodávající“)

dále společně označovány jako „smluvní strany“

## **II. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny a doplnění:

- 1.1. Doplnuje se **článek I. Předmět smlouvy** odstavce č. 1 takto:

Předmět smlouvy se doplňuje ve smyslu změnového listu č. 1 a změnového listu č. 2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 1.2. Mění se **článek II. Doba plnění** odstavce 1 takto:

- 1.2.1 Původní termín kompletního dodání plnění dle kupní smlouvy byl do 31.03.2020. Dopisem č.j. 226214-1/2020-OSM ze dne 17.03.2020 byly přerušeny veškeré práce. Dodatkem č. 1 ke kupní smlouvě č.j. 226241-1/2020-OSM ze dne 24.03.2020 byla stanovena nová lhůta kompletního dodání plnění do 28.04.2020.
- 1.2.2 Nová lhůta kompletního dodání plnění je do 28.05.2020.
- 1.2.3 Na základě dalšího dodatku bude stanoven termín kompletního dodání plnění, a to do 10 týdnů od data odblokování prací.

- 1.3. Mění se **článek IV. kupní cena** takto:

<b>Cena plnění podle dodatku č. 2</b>	<b>Kč 26 099 557,00 bez DPH</b>
	<b>Kč 5 480 906,97 DPH</b>
	<b>Kč 31 580 463,97 včetně DPH</b>

## **III. Závěrečná ujednání**

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
  
Změnový list č. 1 včetně rozpočtu k tomuto změnovému listu.  
  
Změnový list č. 2 včetně rozpočtu k tomuto změnovému listu.
2. Dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění bezprostředně po podpisu smluvních stran zajistí kupující.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž kupující obdrží tři vyhotovení a prodávající dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany potvrzují, že tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 28. 4. 2020

V Praze dne 22. 4. 2020

Za kupujícího:  
Česká republika – Ministerstvo  
zahraničních věcí



Ing. Tomáš Štěpánek  
náměstek pro řízení sekce  
ekonomicko-provozní

Za prodávajícího:  
SONING Praha s.r.o.



jednatel

a



jednatel

**SONING**


SONING Praha s.r.o.  
Pod Hájkem 405/1a  
180 00 Praha 8

tel.: +420 267 190 611

\*\* IČ: 25650751 • DIČ: CZ25650751 \*\*

# Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černínského paláce		
Objekt:			
Objednatel:	Ministerstvo zahraničních věcí		
Zhotovitel:	SONING Praha s.r.o.		
TDI:	Jakub Turek		
Projektant:	S com s.r.o.		
Popis změny:			
1 - změna rozsahu zakrývání a ochrany povrchů			
2 - změna v provádění ak. obkladů a úprava výměr			
3 - zrušení částí ak. obkladů			
4 - příprava pro rolety 1. a 2. patro oken			
5 - příprava zásuvkového okruhu 3. patro oken			
6 - kabeláž pro kamery BEZO			
7 - změna materiálu silové kabeláže			
8 - 10 - zvelebení prostoru režeie			
11 - doplnění zvukové techniky			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, Zhotovitel, viz příloha	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení		
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	464 158,00 Kč	1,91%
	Výše DPH sazba: 21%	97 473,18 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	561 631,18 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	24 310 971,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	24 775 129,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	29 977 906,09 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-313 350,00 Kč	-1,29%
	Vícepráce celkem bez DPH	777 508,00 Kč	3,20%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	1 090 858,00 Kč	4,49%
termín	Termín realizace změny:	02-03/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	14 dní	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	13.2.2020	
	Projekt	13.2.2020	
	TDI:	13.2.2020	
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy:		
		Rozpočet ke Změnovému listu č.1	



## Rozpočet ke změnovému listu

Číslo jednací 378

Číslo zakázkové 19Zak10977

Akce:  
Číslo ZL

Praha 1 (A), MZV, Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černínského paláce

1

Č.	Druh	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za položku	Datum vzniku	Požaduje	Projednáno dne	Schváleno dne
1		<b>Zakrývání, ochrana povrchů</b>			-	-				
1,1	MNP	Úprava výměry zakrytí podlahy (pol. č. 145), VV: 620 m <sup>2</sup> , skutečnost: 610 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	-10	581,00	- 5 810,00				
1,2	VCP	Ochrana dveří na balkon	ks	7	1 400,00	9 800,00				
1,3	VCP	Ochrana oken na základní straně, topení a krbů	kpl	1	7 800,00	7 800,00				
					-	-				
2		<b>Akustický obklad jednací sál</b>			-	-				
2,1	MNP	Zachování nosného rastru a izolace (pol. 162)	m <sup>2</sup>	-248	785,00	- 194 680,00				
2,2	VCP	Vysprávka stávajícího rastru + doplnění izolace. Demontáž v horní části pro protažení kabeláží. Příprava kabelové trasy podél svislé lišty (cca 5 dní, 4 pracovníci, sazba 400 Kč/h + drobný materiál hmoždinky, vruty, třmeny, minerální izolace).	m <sup>2</sup>	248	250,00	62 000,00				
2,3	MNP	Nižší objem k likvidaci (pol. 161)	m <sup>2</sup>	-248	50,00	- 12 400,00				
2,4	VCP	Chybná výměra ve VV (pol. 163)	m <sup>2</sup>	68	2 935,00	199 580,00				
2,5	VCP	Chybná výměra ve VV (pol. 164)	m <sup>2</sup>	68	1 150,00	78 200,00				
					-	-				
3		<b>Akustický obklad přísálí</b>			-	-				
3,3	MNP	Neraelizovaná položka 166 (oblouky nad okny)	m <sup>2</sup>	-27	785,00	- 21 195,00				
3,3	MNP	Neralizovaná položka 167 (oblouky nad okny)	m <sup>2</sup>	-27	2 935,00	- 79 245,00				
					-	-				
4		<b>Příprava pro rolety</b>			-	-				
4,1	VCP	Demontáž a zpětná montáž dřevěných lišt	h	32	400,00	12 800,00				
4,2	VCP	Vrtání prostupů (do oken a z oken)	h	40	400,00	16 000,00				
4,3	VCP	Kabel CYSY 3x 2,5	m	250	49,00	12 250,00				
4,4	VCP	Drobný materiál (sádra, tmel, krabice, spojky, šrouby apod.)	ks	1	5 382,00	5 382,00				
					-	-				
5		<b>Zásuvkový okruh pro na horních oknech (zrušeno)</b>			-	-				
5,1		Kabel CYSY 3x 2,5	m		-	-				
5,2		Příprava trasy	h		-	-				
5,3		Začištění	h		-	-				

Název souboru: Rozpočet k změnovému listu č. 1 200213b, List Rozpočet

Uložený v: P:\Zakázky\2019\Praha 1 (A), MZV, Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černínského paláce\99\_WorkspaceAK\Rozpocety\ZL1\

Datum exportu: 13.02.2020, 14:48



## Rozpočet ke změnovému listu

Číslo jednací 378

Číslo zakázkové 19Zak10977

Akce:

Praha 1 (A), MZV, Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černinského paláce

Číslo ZL

1

Č.	Druh	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za položku	Datum vzniku	Požaduje	Projednáno dne	Schváleno dne
5,4		Drobný materiál (sádra, tmel, krabice, spojky, šrouby apod.)	ks		-	-				
5,5		Zakončení v rozvaděči	ks		-	-				
6		<b>Kabeláž kamery (BEZO)</b>			-	-				
6,1	VCP	Kabel (CAT 6A, pol. 104, pol. 142)	m	230	25,00	5 750,00				
6,2	VCP	Příprava trasy	h	10	400,00	4 000,00				
6,3	VCP	Začištění	h	6	400,00	2 400,00				
6,4	VCP	Drobný materiál (sádra, tmel, krabice, spojky, šrouby apod.)	ks	1	2 000,00	2 000,00				
6,5	VCP	Zakončení kabeláží	ks	6	250,00	1 500,00				
7		<b>Změna silové kabeláže nižší průměr, LSOH (bez vlivu na cenu)</b>			-	-				
7,1	VCP	Kabel LSOH místo obvyčejného	bm	1	20,00	20,00				
7,2	MNP	Kabel menšího průměru oproti původnímu návrhu	bm	1	- 20,00	- 20,00				
8		<b>Zvelebení prostoru rezie - výmalba</b>			-	-				
8,1	VCP	Rozšíření položky 170. (vysprávký)	m2	382	75,00	28 650,00				
8,2	VCP	Rozšíření položky 171. (penetrace)	m2	382	55,00	21 010,00				
8,3	VCP	Rozšíření položky 172. (2x výmalba)	m2	382	185,00	70 670,00				
8,4	VCP	Zakrývací materiál a práce (folie a její aplikace)	kpl	1	9 500,00	9 500,00				
9		<b>Zvelebení prostoru rezie - podhledy</b>			-	-				
9,1	VCP	Demontáž a likvidace stávajících podhledů	m2	66	339,00	22 374,00				
9,2	VCP	Nový kazetový podhled formátu 600x600 mm	m2	66	1 057,00	69 762,27				
9,3	VCP	Nová LED svítidla formátu 600x600 mm	ks	14	2 551,40	35 719,57				
10		<b>Zvelebení prostoru rezie - ak. obklad (bude předmětem ZL2)</b>			-	-				
10,1		Demontáž akustického obkladu	h	2	-	-				
10,2		Likvidace akustického obkladu	h	1	-	-				
10,3		Nový akustický obklad na bázi dřeva o vysoké mechanické odolnosti	m2	12	-	-				
					-	-				

Název souboru: Rozpočet k změnovému listu č. 1 200213b, List Rozpočet

Uložený v: P:\Zakázky\2019\Praha 1 (A), MZV, Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černinského paláce\99\_WorkspaceAK\Rozpocety\ZL1\

Datum exportu: 13.02.2020, 14:48



# Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černinského paláce		
Objekt:			
Objednatel:	Ministerstvo zahraničních věcí		
Zhotovitel:	SONING Praha s.r.o.		
TDI:	Jakub Turek		
Projektant:	S com s.r.o.		
Popis změny:			
1 - Rolety v oknech nad hlavní římsou 2 - Změna polohy kruhového akustického podhledu v přísáli 3 - Demontáž stávajícího vybavení 4 - Přesun centrální řídicí jednotky konferenčního systému 5 - Zrušení PM Chodba 6 - Oprava stávajících svítidel 7 - Výměna akustického obkladu v tlumočnických kabinách 8 - Doplnění repro pro přísáli (stávající nelze použít, po životnosti) 9 - Odstranění původních již nepoužitelných přípojných míst ostatních technologií 10 - Doplnění technologického stolu režie 11 - Instalace optického kabelu pro přenos z Velkého sálu s průchodem přes stojan optických rozvodů 1.PP 12 - Výmalba 13 - Expander pro audiolinky pro TV a novináře 14 - Svítidla na chodbě k tlumočnickým kabinám			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	
údaje o změně	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	x
		dokumentace skut.provedení	
		jiné	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	1 324 428,00	5,45%
	Výše DPH sazba: 21%	278 129,88 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	1 602 557,88 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	24 310 971,00 Kč	
	Cena díla bez DPH (ZL č. 1)	24 775 129,00 Kč	Cenový nárůst od počátku
	Cena díla dle ZL č. 2 bez DPH	26 099 557,00 Kč	7,36%
Změny dle § 222 ZZVZ	Cena díla dle LZ č. 2 vč. DPH	31 580 463,97 Kč	
	Měněpráce celkem bez DPH	-65 138,00 Kč	-0,27%
	Vícepráce celkem bez DPH	1 389 566,00 Kč	5,72%
	Hodnota změny celkem za ZL č. 2	1 454 704,00 Kč	5,98%
termíny	Termín realizace změny:	03/2020 - 05/2020	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Vliv změn na termín: všechny položky kromě položky 7 (dotčen sál): + 14 dní položka 7 (dotčeny prostory režie a tl. kabin): + 6 týdnů (neovlivní provoz v sále. Dodání materiálu 6 týdnů, montáž 2x týden. Montáž bude provedena po etapách tak, aby vždy alespoň 3 kabiny byly v provozu). Celkem včetně organizační rezervy na tlumočnické kabiny: 10 týdnů	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	11.3.2020	
	Projekt	13.3.2020	
	TDI:	12.3.2020	
	Objednatel:		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.2		



## Rozpočet ke změnovému listu

Číslo jednací 378

Číslo zakázkové 19Zak10977

Akce:

Praha 1 (A), MZV, Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černínského paláce

Číslo ZL

2

č.	Druh	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za položku	Datum vzniku	Požaduje	Projednáno dne	Schváleno dne
1		<b>Rolety v oknech nad hlavní římsou</b>			-	-				
1.1	VCP	Demontáž stávajícího zakrytí (výškové práce)	ks	7	550,00	3 850,00				
1.2	VCP	Látková roleta black out 140x160 cm	ks	7	3 580,00	25 060,00				
1.3	VCP	Instalace rolet (výškové práce)	ks	7	3 200,00	22 400,00				
1.4	VCP	Seřízení a nastavení	kpl	1	10 000,00	10 000,00				
1.5	VCP	Pomocný materiál	ks	1	3 000,00	3 000,00				
1.6	VCP	Snesení demontovaného materiálu (výškové práce)	kpl	1	8 000,00	8 000,00				
1.7	VCP	Doprava	ks	1	8 000,00	8 000,00				
					-	-				
2		<b>Změna polohy kruhového akustického podhledu v přísáli</b>			-	-				
2.1	VCP	Částečná demontáž již realizovaného rastru	ks	1	8 000,00	8 000,00				
2.2	VCP	Nové delší závěty	kpl	1	3 000,00	3 000,00				
2.3	VCP	Doplnění chybějících profilů	bm	58	240,00	13 920,00				
2.4	VCP	Drobný materiál	ks	1	5 000,00	5 000,00				
2.5	VCP	Opětovná instalace izolace	kpl	1	4 000,00	4 000,00				
					-	-				
3		<b>Úprava světelného rozvaděče reže</b>			-	-				
3.1	VCP	Demontáž stávajícího vybavení	kpl	1	3 000,00	3 000,00				
3.2	VCP	Instalace nového rozvaděče	kpl	1	3 000,00	3 000,00				
3.3	VCP	Nástěnný rozvaděč s vybavením	kpl	1	12 580,00	12 580,00				
					-	-				
4		<b>Přesun centrální řídicí jednotky konferenčního systému</b>			-	-				
4.1		(dle doporučení výrobce přesahovala kabelová trasa délku přívodních kabeláží)			-	-				
4.2	VCP	Doplnění nástěnného 19" rozvaděče pro umístění komponent do prostoru okna nad římsou	ks	1	5 200,00	5 200,00				
4.3	VCP	Patch panel pro zakončení kabeláží	ks	1	2 600,00	2 600,00				
4.4	VCP	Switch 1G/24 port pro připojení komponent	ks	1	2 490,00	2 490,00				
4.5	VCP	Napájecí lišta pro 19" rozvaděč	ks	1	1 620,00	1 620,00				
					-	-				

Název souboru: Rozpočet k změnovému listu č. 2 200311, List Rozpočet

Uložený v: P:\Zakázky\2019\Praha 1 (A), MZV, Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černínského paláce\01\_Administrativa\00\_ZL\ZL2\

Datum exportu: 11.03.2020, 15:52



## Rozpočet ke změnovému listu

Číslo jednací 378

Číslo zakázkové 19Zak10977

Akce:  
Číslo ZL

Praha 1 (A), MZV, Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černínského paláce

2

Č.	Druh	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za položku	Datum vzniku	Požaduje	Projednáno dne	Schváleno dne
					-	-				
5		<b>Zrušení PM Chodba</b>			-	-				
5,1		(Nelze projít kabeláží do požadovaného místa - stávající část trasy není použitelná)			-	-				
5,2	MNP	Koax kabel	bm	160	26,00	- 4 160,00				
5,3	MNP	UTP kabel	bm	160	13,00	- 2 080,00				
5,4	MNP	PM	ks	1	2 648,00	- 2 648,00				
					-	-				
6		<b>Oprava stávajících svítidel</b>			-	-				
6,1	VCP	Demontáž a montáž světla na římse	ks	12	600,00	7 200,00				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
7		<b>Výměna akustického obkladu v tlumočnických kabinách</b>			-	-				
7,1	VCP	Demontáž a likvidace stávajícího obkladu	m2	112	300,00	33 600,00				
7,2	VCP	Nový akustický obklad (na bázi dřeva, frézovaný, pohledově zpracování: dřevodekor dle vzorníku, včetně nosného rastru, včetně absorberu v dutině, včetně zakončení u podlahy, stropu dveří, oken) včetně dopravy a montáže	m2	112	7 124,00	797 888,00				
					-	-				
8		<b>Doplnění repro pro přísáli (stávající nelze použít, po životnosti)</b>			-	-				
8,1	VCP	Aktivní reprosoustava předsáli - Dante, PoE, 180W, 110Hz - 19kHz, max 120dB, DSP control, rozměry 605x90x120 (původní repro velké - dle doporučení výrobce po životnosti, do předsáli nevhodné pro zachování vzhledu budou doplněny menší)	ks	2	52 860,00	105 720,00				
					-	-				
9		<b>Odstanění původních již nepoužitelných přípojních míst ostatních technologií</b>			-	-				
9,1	VCP	Demontáž, zakončení a začištění kabeláží a PM	ks	22	920,00	20 240,00				
9,2	VCP	Demontáž a přesun stávajících ovládacích prvků režie před malováním	kpl	1	2 500,00	2 500,00				
					-	-				

Název souboru: Rozpočet k změnovému listu č. 2 200311, List Rozpočet

Uložení v: P:\Zakázky\2019\Praha 1 (A), MZV, Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černínského paláce\01\_Administrativa\00\_ZL\ZL2\

Datum exportu: 11.03.2020, 15:52



## Rozpočet ke změnovému listu

Číslo jednací 378

Číslo zakázkové 19Zak10977

Akce:  
Číslo ZL

Praha 1 (A), MZV, Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černinského paláce

2

č.	Druh	Položka	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena za položku	Datum vzniku	Požaduje	Projednáno dne	Schváleno dne
10		<b>Doplnění technologického stolu režie</b>			-	-				
10,1	VCP	Technologický stůl režie atyp výroba	ks	1	47 560,00	47 560,00				
					-	-				
11		<b>Instalace optického kabelu pro přenos z Velkého sálu s průchodem přes stojan optických rozvodů 1.PP</b>			-	-				
11,1	MNP	Optický kabel 8x9/125	bm	150	28,00	4 200,00				
11,2	VCP	Optický kabel 48x9/125	ks	220	75,00	16 500,00				
11,3	VCP	Instalační trubka pro vedení kabeláže sklad/půda	bm	220	25,00	5 500,00				
11,4	VCP	Průrazy zdívem, stavební příprava vč. začištění (změna trasy vedení oproti plánované, doplnění průrazů)	ks	7	685,00	4 795,00				
11,5	VCP	Instalace trubky, zatažení optického kabelu	bm	220	105,00	23 100,00				
11,6	VCP	Zakončení optického vlákna s instalačním příslušenstvím	ks	16	1 040,00	16 640,00				
11,7	VCP	Optická vana pro zakončení vláken	ks	1	3 680,00	3 680,00				
					-	-				
12		<b>Výmalba</b>			-	-				
12,1	MNP	Použita barva, která nevyžaduje aplikaci penetrace. Odpadá aplikace samotné penetrace (-30 Kč/m2). Vzrůstá cena nátěru (+5Kč/m2). Celkem -25 Kč/m2.	m2	2082	25,00	52 050,00				
12,2	VCP	Silně znečištěné plochy v přísáli (mnoho prachu, který nejde očistit + nejednotný odstín podkladu po předchozích opravách) nutno natírat 3x. +1 vrstva nátěru	m2	480	90,00	43 200,00				
					-	-				
13		<b>Expander pro audiolinky pro TV a novináře</b>			-	-				
13,1	VCP	Audiopressbox APB-D216 R-D, Dante IN, 2x8 XLR out, nastavitelné úrovně výstupního signálu	ks	1	83 833,00	83 833,00				
13,2	VCP	Mobilní case pro Audiopressbox	ks	1	5 690,00	5 690,00				
					-	-				
14		<b>Svítlidla na chodbě k tlumočnickým kabinám</b>			-	-				
14,1	VCP	Demontáž a likvidace starých zářivkových svítidel	ks	4	200,00	800,00				
14,2	VCP	Nová LED svítidla přisazená ke stropu včetně montáže	ks	4	6 600,00	26 400,00				
					-	-				
					-	-				

Název souboru: Rozpočet k změnovému listu č. 2 200311, List Rozpočet

Uloženy v: P:\Zakázky\2019\Praha 1 (A), MZV, Rekonstrukce konferenční a AV techniky ve Velkém sále Černinského paláce\01\_Administrativa\00\_ZL\ZL2\

Datum exportu: 11.03.2020, 15:52

