

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2018-035, která nabyla účinnosti dne**  
**16.5.2019**  
**(SMVS: 107V082001812)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zaměstnanec pověřený jednáním:

[REDAKCE], zástupce ředitele – vedoucí oddělení řízení  
investic odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým  
majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: [REDAKCE]

2

- koordinátor BOZP: [REDAKCE]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**STAEG Stavby, spol. s r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 74975

Sídlo: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov

IČO: 241 40 520

DIČ: CZ24140520

Zastoupená: [REDAKCE] jednatel a [REDAKCE], jednatel

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDAKCE]

- ve věcech technických: [REDAKCE]

Fax:

E-mail:

Datová schránka: uan4ke5

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2018-035 ze dne 16.5.2019 (nabytí účinnosti dne 16.5.2019) na zhotovení díla – stavby „**Vyškov – výstavba skladu zbraní - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je **upřesnění předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny za dílo a termínu dokončení díla** z důvodu potřeby provedení víceprací a nerealizování vzniklých méněprací.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

- 2.1.** V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 1 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“).
- 2.3.** Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnových listech č. 1- 5, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena víceprací:

+ 4 870 465,23 Kč vč. DPH ( 4 025 177,88 Kč bez DPH, 845 287,35 Kč 21% DPH)

cena méněprací:

- 4 873 083,89 Kč vč. DPH ( -4 027 342,06 Kč bez DPH, - 845 741,83 Kč 21% DPH)

**tj. snížení o:**

**-2 618,66 Kč vč. DPH (-2 164,18 Kč bez DPH, -454,48 Kč 21% DPH).**

- 2.4.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy,

a to ve výši:

**93 698 569,14 Kč bez DPH**

(slovy: devadesát tři milionů šest set devadesát osm tisíc pět set šedesát devět korun českých čtrnáct haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 19 676 699,52 Kč a

**celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 113 375 268,66 Kč**

(slovy: sto třináct milionů tři sta sedmdesát pět tisíc dvě stě šedesát osm korun českých šedesát šest haléřů včetně DPH).“

**2.5.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**4.3.** Termín dokončení díla: **nejpozději do 13. srpna 2020.** Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“

**2.6.** Dodatkem č. 1 se ruší odst. 16.4. čl. 16 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„16.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si poskytnuté, a to výlučně za účelem realizace této smlouvy po dobu její platnosti a po jejím ukončení po dobu stanovenou v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jiné využití se vylučuje. Smluvní strany současně souhlasí s tím, že budou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinností, které se na ně vztahují.“

**2.7.** V návaznosti na nabytí účinnosti zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (m.j. i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) se tímto dodatkem:

- vypouští v úvodu smlouvy DIČ objednatele (objednatel nevystupuje jako osoba povinná k dani)
- upravují platební a fakturační podmínky, kdy se v odst. 9.2. čl. 9 smlouvy ruší písm. f) a j) a nahrazují se zněním:

„f) IČO smluvních stran, DIČ zhotovitele;

j) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH;


a doplňuje se písm. k) ve znění:

k) poslední faktura bude obsahovat výslovné označení „konečná faktura“.“

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**


**3.1.** Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.


- 3.2.** Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:  
Příloha č. 1 – Změnové listy víceprací a méněprací – počet stran: 51  
Příloha č. 2 – Přehled změnových listů – počet stran: 1.
- 3.3.** Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5.** Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

  
Digitálně  
podepsal Ing.  
Datum: 2020.04.29  
08:45:44 +02'00'

.....  
zástupce ředitele  
vedoucí oddělení řízení investic  
odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

 Digitálně podepsal  
Ing. MAREK DANĚK  
Datum: 2020.04.23  
11:15:54 +02'00'

 Digitálně podepsal  
Datum: 2020.04.23  
13:09:39 +02'00'

.....  
jednatel  
STAEG Stavby, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

# Technický list změny (TLZ) č. 1

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2018-035

Ze dne ( účinnost): : 15.5.2019

SMVS: 107V082001812

Stavba: "Vyškov - výstavba skladu zbraní - realizace"

Objekt: SO 02 Zpevněné plochy

Název změny: Vícenáklady stavebních prací pro výměnu skladby vozovky

## Důvod změny :

Zpevněné plochy - pro komunikace okolo nového skladu zbraní byly rozděleny na plochy nové a plochy rekonstruované. Pro objezd nového skladu zbraní měly být využity plochy které měly být pouze rekonstruované cca 284 m2. Nové komunikace byly navrženy v celé skladbě komunikace včetně výměny podloží. U rekonstruovaných ploch bylo navrženo odstranění horní vrstvy stávající komunikace v tl. 50 mm a následně provedení nové horní vrstvy asfaltového betonu ACO 11+ tl. 50 mm. K tomuto technickému řešení bylo v rámci projektu přistoupeno z důvodů šetření finančních prostředků. Zhotovitel před provedením samotných stavebních prací provedl kontrolní sondy stávající komunikace včetně provedení zatěžovacích zkoušek zeminy za účelem určení únosnosti podloží ponechané konstrukce vozovky. Na základě získaných konkrétních výsledků zkoušek bylo zjištěno, že je nutné provést kompletně novou konstrukci vozovky ( příloha č.2).

## Popis změny:

Provedení skladby stávající vozovky bude zhotoveno obdobně jako provedení nově přilehlých budovaných komunikací.

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

## Přílohy:


1. položkový rozpočet, počet listů 4
2. protokol zkoušek zeminy , počet listů 10
3. foto, počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

	bez dopadu	
	s dopadem:	90 dnů
Orientační cenový dopad:      Odpočet:		-832 276,42 Kč

Přípočet:	2 322 208,31 Kč
Celkem:bez DPH	1 489 931,89 Kč
včetně DPH	1 802 817,59 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: 1

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI ( AHNM Praha)			
Za projektanta (Ateliér Velehradský, s. r. o.) :			<p>Ateliér Velehradský, s. r. o.  647 00 Brno, Výstaviště 1, př. 2  IČ: 292 63 140, DIČ: CZ 292 63 140  T: 547 221 936, M: 722 901 905  E: atelier@velehradsky.cz</p>
Za zhotovitele STAEG Stavby, spol. s r.o.:			 <p><b>STAEG</b> Průmyslová 738/87  502 01 Vyškov-Předněstí  CZECH REPUBLIC  IČO: 241 40 520 tel: +420 517 343 417  DIČ: CZ24140520 fax: +420 517 334 304  www.staegstavby.cz</p>

# Technický list změny (TLZ) č. 2

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2018-035

Ze dne ( účinnost): : 15.5.2019

SMVS: 107V082001812

Stavba: "Vyškov - výstavba skladu zbraní - realizace"

Objekt: IO 07 Přípojka Slaboproudu

Název změny: Změna a rekonfigurace vnějších přípojek slaboproudých systémů

## Důvod změny :

V rámci projektové dokumentace byly navrženy vnější přípojky slaboproudých systémů. Spolu s výstavbou skladu zbraní probíhá souběžně realizace investičních akcí: Vyškov výstavba mycí haly, Propojení CSTT se simulační centry NATO a Centrum základní přípravy. Všechny tyto akce využívají různé společné části trasy slaboproudých přípojek skladu zbraní. Vzhledem k postupu prací a nutného sloučení přenosových kapacit jednotlivých investiční akcí je nutná rekonfigurace a změna dimenzí kabelových vedení pro zajištění dostatečné přenosové kapacity vnějších přípojek slaboproudých systémů. Tato změna se dotýká jak telekomunikačních, tak bezpečnostních systémů.

## Popis změny:

V rámci rekonfigurace dojde k navýšení počtu vláken optických kabelů, změn tras a směrů optických kabelů a doplnění metalických telefonních kabelů. Současně dojde ke zrušení duplicitních tras.

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:



S návrhem souhlasí.

## Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů 9

## Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu	
		s dopadem:	90 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:		-2 076 844,63 Kč
	Přípočet:		810 318,84 Kč
	Celkem:bez DPH		-1 266 525,79 Kč
	včetně DPH		-1 532 496,21 Kč
Detailní výkaz výměr je přílohou č.:			1

Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI ( AHNM Praha)			<b>Ateliér Velehradský, s. r. o.</b> 647 00 Brno, Výstaviště 1, př. 2 IČ: 292 63 140, DIČ: CZ 292 63 140 T: 547 221 936, M: 722 901 905 E: atelier@velehradsky.cz
Za projektanta (Ateliér Velehradský, s. r. o.) :			 Průmyslová 738/Bř 602 01 Vytokov - Předměstí CZECH REPUBLIC tel: +420 517 343 417 fax: +420 517 334 304 www.staegstavby.cz IČ: 241 40 520
Za zhotovitele STAEG Stavby, spol. s r.o.:			



# Technický list změny (TLZ) č. 3

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2018-035

Ze dne (účinnost): 15.5.2019

SMVS: 107V082001812

Stavba: "Vyškov - výstavba skladu zbraní - realizace"

Objekt: IO07 Přípojka slaboproudu

Název změny: Úpravy místnosti bezpečnostních technologií na b. č. 45

## Důvod změny :

V rámci projektové dokumentace bylo navrženo vyvedení bezpečnostních systémů k dozorčímu VÚ 8280 na b.č.45. Systémy byly zakončeny v RACKu bezpečnostních technologií v konferenční místnosti. Z důvodů úprav a změn ke kterým dochází na budově č.45, v souladu s potřebami útvaru, je nutné zajistit vyvedení bezpečnostních technologií v návaznosti na místnost pro dozorčího útvaru ( požadavek uživatele příloha č.3).

## Popis změny:

Provedením stavebních úprav bude upravena odpočinková místnost dozorčího útvaru, která je součástí pracoviště dozorčího útvaru. Budou provedeny nutné související stavební úpravy k zajištění funkčnosti této místnosti jedná se o zabezpečení , novou elektroinstalaci , chlazení, vytápění a stavební práce.

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:








S návrhem souhlasí.

## Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů 5
2. fotodokumentace , počet listů 2
3. požadavek VÚ 8280, počet listů 1

## Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu
		s dopadem: 90 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	0,00 Kč
	Přípočet:	345 231,87 Kč
	Celkem:bez DPH	345 231,87 Kč
	včetně DPH	417 730,56 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko		
Za TDI (AHNM Praha)				<b>Ateliér Velehradský, s. r. o.</b> 647 00 Brno, Výstaviště 1, př. 2 IČ: 292 63 140, DIČ: CZ 292 63 140 T: 547 221 936, M: 722 901 905 E: atelier@velehradsky.cz		
Za projektanta (Ateliér Velehradský, s. r. o.):						
Za zhotovitele STAEG Stavby, spol. s r.o.:						

**STAEG** Stavby, spol. s r.o.  
Průmyslová 738-B  
602 01 Vyškov-Předměstí  
CZECH REPUBLIC  
IČO: 241 40 520  
DIČ: CZ24140520  
tel: +420 517 343 417  
fax: +420 517 334 304  
www.staegstavby.cz

# Technický list změny (TLZ) č. 4

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2018-035

Ze dne (účinnost): 15.5.2019

SMVS: 107V082001812

Stavba: "Vyškov - výstavba skladu zbraní - realizace"

Objekt: S000.002 Přeložka plynu STL

Název změny: Méněnáklady při provádění přeložky plynu STL, změna skladby podlahy

## Důvod změny :

1. V rámci projektové dokumentace byla navržena přeložka plynu STL k budově č. 120 v samostatné chrániče s odvětráním. Plynovod byl zhotovitelem na stavbě proveden tlakovými tvarovkami PE 100 RC - DUALTEC pro rozvod plynu v zemi (ČSN EN 1555), které není nutné pokládat do samostatných chrániček včetně odvětrávání.

2. Pro předejití možného problému s navrženou epoxidovou stěrkou do venkovního prostředí, zhotovitel navrhl řešení prostoru č. B.101 provedením mrazuvzdorné podlahy a včetně povrchové úpravy betonu.

## Popis změny:

1. Plynovod byl zhotovitelem na stavbě proveden tlakovými tvarovkami PE 100 RC - DUALTEC pro rozvod plynu v zemi (ČSN EN 1555), které nebyly vloženy do samostatných chrániček včetně odvětrávání.

2. Provedení provzdušňované betonové desky C25/30 XF4 s polymerovými vlákny a následnou striáží povrchu pro vytvoření povrchu vhodného do vnějšího prostředí.

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:

S návrhem souhlasí.

## Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů 3
2. certifikát tvarovek , počet listů 2

Časový dopad oproti původnímu řešení:

	bez dopadu
s dopadem:	90 dnů

<b>Orientační cenový dopad:</b>	<b>Odpočet:</b>	-64 337,21 Kč
	<b>Přípočet:</b>	48 083,96 Kč
	<b>Celkem:bez DPH</b>	-16 253,25 Kč
	<b>včetně DPH</b>	-19 666,44 Kč
<b>Detailní výkaz výměr je přílohou č.:</b>		<b>1</b>

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI ( AHNM Praha)				Ateliér Velehradský, s. r. o. 647 00 Brno, Výstaviště 1, př. 2 IČ: 292 63 140, DIČ: CZ 292 63 140 T: 547 221 936, M: 722 901 905 E: atelier@velehradsky.cz
Za projektanta (Ateliér Velehradský, s. r. o.):				
Za zhotovitele STAEG Stavby, spol. s r.o.:				
				 <p>Průmyslová 736/57 602 01 Vyškov-Přednástří CZECH REPUBLIC tel: +420 517 313 417 fax: +420 517 334 304 www.staegstavby.cz</p> <p>IČO: 241 40 520 DIČ: CZ24140520</p>

# Technický list změny (TLZ) č. 5

## Datum předložení TLZ:

SoD č.: 6440-OŘS3-2018-035

Ze dne (účinnost): 15.05.2019

SMVS: 107V082001812

Stavba: "Vyškov - výstavba skladu zbraní - realizace"

Objekt: SO 01 Sklad a skladiště

Název změny: Úprava hromosvodu

## Důvod změny :

V rámci zpracování projektové dokumentace byla navržena mřížová soustava. Při realizaci bylo zjištěno, že vegetace, která je navržena na osázení střechy, by mohla svým růstem ovlivňovat technické parametry jímací soustavy. Současně by při údržbě zelené střechy mohlo dojít k poškození jímacího vedení a při provádění revizí, kontrol jímací soustavy by docházelo k nadměrnému poškození vegetace.

## Popis změny:

Namísto mřížové soustavy byla zvolena obvodová jímací soustava doplněná o prodloužené 3-metrové jímací tyče. Uprostřed střechy byly doplněny 4ks 4,5 - metrových jímacích stožárů a v rozích byly doplněny pomocné jímače v rozích budovy. Tyto úpravy splňují podmínky "valivé koule" pro požadovanou třídu hromosvodu v souladu se souborem norem ČSN EN 62305 platných edic.

## Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně:


S návrhem souhlasí.

## Přílohy:

1. položkový rozpočet, počet listů 3

## Časový dopad oproti původnímu řešení:

		bez dopadu	
		s dopadem:	90 dnů
Orientační cenový dopad:	Odpočet:		-1 053 883,80 Kč
	Přípočet:		499 334,90 Kč
	Celkem:bez DPH		-554 548,90 Kč
	včetně DPH		-671 004,17 Kč
Detailní výkaz výměr je přílohou č.:			1

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za TDI ( AHNM Praha)	[Redacted Signature Area]			
Za projektanta (Ateliér Velehradský, s. r. o.) :				<p>Ateliér Velehradský, s. r. o.  647 00 Brno, Výstaviště 1, př. 2  IČ: 292 63 140, DIČ: CZ 292 63 140  T: 547 221 936, M: 722 901 900  E: atelier@velehradsky.cz</p>
Za zhotovitele STAEG Stavby, spol. s r.o.:				 <p>STAEG Stavby, spol. s r.o.  Průmyslová 736/8  592 01 Vyškov-Předměstí  CZECH REPUBLIC  tel: +420 517 343 417  fax: +420 517 334 304  www.staegstavby.cz</p> <p>IČO: 241 40 520  DIČ: CZ24140520</p>

**Přehled změnových listů zakázky: "Vyškov – výstavba skladu zbraní - realizace"**

k SoD č.: 6440-ORŠ3-2018-035

Pořadové číslo	Název změnového listu	Vícepráce - přípočty		Méněpráce - nefakturované práce		Rozdíl Více a Méněpráce	
		cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH	cena bez DPH	cena vč. DPH
ZL č. 01	Vícenáklady stavebních prací pro výměnu skladby vozovky	2 322 208,31	2 809 872,06	-832 276,42	-1 007 054,47	1 489 931,89	1 802 817,59
ZL č. 02	Méněnáklady za provedení areálových rozvodů SLP	810 318,84	980 485,80	-2 076 844,63	-2 512 982,00	-1 266 525,79	-1 532 496,20
ZL č. 03	Vícenáklady při provádění úprav b. č. B45	345 231,87	417 730,56	0,00	0,00	345 231,87	417 730,56
ZL č. 04	Méněnáklady při provádění přeložky plynu STL, změna skladby podlahy	48 083,96	58 181,59	-64 337,21	-77 848,03	-16 253,25	-19 666,44
ZL č. 05	Méněnáklady hromosvod	499 334,90	604 195,23	-1 053 883,80	-1 275 199,40	-554 548,90	-671 004,17
<b>Celkem</b>		<b>4 025 177,88</b>	<b>4 870 465,23</b>	<b>-4 027 342,06</b>	<b>-4 873 083,89</b>	<b>-2 164,18</b>	<b>-2 618,66</b>

Za správnost:



Digitálně podepsal

Datum: 2020.04.22  
13:49:18 +02'00'