

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

Bystrá, Praha 20, č. akce 999547 - vypracování PD a IČ

č. smlouvy objednatele: A/3/17/2300/15

č. smlouvy zhotovitele: 17 113 201

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martin Pípa, člen představenstva

Při podpisu tohoto dodatku je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí odd. přípravy a realizace investic

Ing. Zuzana Hronová, technik odd. přípravy a realizace investic (TDS)

a

2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA, a.s.

Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 6088

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č.ú.: 51-2489990247/0100

zastoupen: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné k jednání

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Syrový, vedoucí střediska železničních tratí
a uzlů

- ve věcech technických: Ing. Michal Mečl, HIP

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/17/2300/15 ze dne 21.3.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.5.2017 a dodatku č. 2 ze dne 8.11.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky) a čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu „Pokynu k pokračování prací na akci „Podjezd v ulici Bystrá“ ze strany MHMP, odbor dopravy, dne 23. 5. 2019 pod čj. MHMP 953059/2019 objednateli s požadavkem (rozhodnutím) na řešení odvedení dešťových vod z nově navrženého podjezdu pomocí gravitační ražené štol a kanalizace v délce cca 1 km. Vzhledem k tomu, že práce na řešení gravitačního odvodnění a na průzkumné práce (nutný podklad k návrhu technického řešení), byly zadány samostatnými zakázkami, je nutné, aby zpracování všech podkladů a dokumentací probíhalo ve vzájemné součinnosti a koordinaci, a to zejména z důvodu neoddělitelnosti a provázanosti technického řešení s následnou žádostí o vydání společného územního rozhodnutí.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

1. Čl. IV. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla nebo jeho částí objednateli. Fakturace bude rozdělena v poměru 50 % ceny díla při předání konceptu DUR objednateli, 30 % ceny díla po projednání DUR s příslušnými orgány státní správy a samosprávy (DOSS) a 20% ceny díla při dokončení celého díla po odevzdání jeho čistopisu Objednateli a podání žádosti o ÚR na příslušný stavební úřad. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě platí, že splatnost původní faktury nenastává a lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury.

2. Čl. IV. odst. 2, věta první Smlouvy, se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

2. Splatnost faktur je stanovena na 30 dní ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli.

3. Ostatní ustanovení č. IV. Smlouvy se nemění.

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Zpracování a předání konceptu DUR Objednateli	do 31. 7. 2020
Projednání DUR	do 31. 10. 2020
Dokončení celého díla, tj. předání čistopisu DUR Objednateli a podání žádosti o ÚR	do 31. 12. 2020

2. Ostatní ustanovení č. V. Smlouvy se nemění.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 27. 04. 2020

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.:




prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
103

V Praze dne:

Za SUDOP PRAHA, a.s.:



Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva



Ing. Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva