

**DODATEK Č. 3
KE SMLouvĚ O DíLO Č. CESD 293/18
UZAVŘENÉ DNE 7.12.2018**

"REKONSTRUKCE SKLENÍKŮ V ĎÁBLICÍCH"

Objednatel

Název: Lesy hl. m. Prahy
Se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 45247650
DIČ: CZ45247650
Zastoupen: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
Číslo účtu: 2000780018/6000
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Název: FAPAL s.r.o.
Se sídlem: Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice
IČ: 06083927
DIČ: CZ06083927
Zastoupen: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. CESD 293/18 ze dne 7.12.2018

I. Předmět dodatku

1. Dne 7.12.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je inženýrská činnost spojená s vyřízením stavebního povolení na akci "Rekonstrukce skleníků v Ďáblicích".
2. V průběhu inženýrské činnosti byly podány žádosti o vyjádření a stanoviska na tyto dotčené orgány státní správy dle pokynů Odboru územního rozvoje a výstavby na Praze 8:
 - Hygienická stanice hlavního města Prahy

- Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy
 - Odbor územního rozvoje MHMP
 - Odbor životního prostředí MHMP
 - Odbor evidence majetku MHMP
 - Odbor životního prostředí Praha 8
 - Odbor územního rozvoje a výstavby, Vodoprávní úřad, Praha 8
 - a 29 správců sítí
3. Dne 27.8.2019 byla podána žádost o stanovisko společnost Fast Communication s.r.o. se sídlem Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00 Praha 7. Stanovisko bylo vydáno dne 9.1.2020. Doručeno k dnešnímu dni nebylo. Bez tohoto stanoviska nebylo možné žádat o získání právoplatného stavebního povolení a v inženýringu pokračovat.
4. Dne 27.8.2019 byla podána žádost o stanovisko společnost New Telekom, s.r.o. se sídlem U dálnice 770, 150 00 Praha 5. Stanovisko k dnešnímu dni nebylo vydáno. Bez tohoto stanoviska nebylo možné žádat o získání právoplatného stavebního povolení a v inženýringu pokračovat.
5. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo (čl. IV, odst. 2) a na dodatku Smlouvy o dílo, a to následujícím způsobem:
- Zhotovitel se zavazuje dokončit inženýrskou činnost spojenou s vyřízením stavebního povolení pro akci "Rekonstrukce skleníků v Ďáblicích" **nejpozději do 14.7.2020.**

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. CESD 293/18 ze dne 7.12.2018 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Žádost o vyjádření ze dne 27.8.2019, vč. vydaného Vyjádření a přijatého emailu od společnosti

Příloha č. 2 – Žádost o vyjádření ze dne 27.8.2019, vč. vydaného Vyjádření zn. 133405944.

V Praze, dne:

V Praze, dne:

.....

.....

za objednatele

za zhotovitele

Ing. Ondřej Palička
Lesy hl. m. Prahy

xxx
FAPAL s.r.o.