

## DODATEK č. 1

k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) ze dne 11.03.2019 na Rámcovou smlouvu na  
GTP (2017) č. 01UK-002942

D35 Opatovec-Staré Město, podrobný GTP, 2. úsek  
č. smlouvy Objednatele 11PT-001993, č. smlouvy Zhotovitele 19020133000-01  
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540009.18711)

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56. 140 00 Praha 4  
zastoupeno: generální ředitel  
osoba oprávněná zastupovat Objednatele ředitel Správy  
Pardubice  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel:** INSET s.r.o.  
Lucemburská 1170/7. 130 00 Praha 3  
zastoupený: , jednatelem a ředitelem společnosti  
IČ: 035 79 727  
DIČ: CZ03579727

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2020 ve znění:

### Článek III. Doba a místo plnění

#### - původní znění

##### 1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

**předání staveniště Zhotoviteli:** dnem účinnosti smlouvy. Předpoklad 03/2019

**zahájení prací:** dnem účinnosti smlouvy. Předpoklad 03/2019

**dokončení prací:** Předpokládané dokončení zakázky 07/2020

##### **specifikace případných etap:**

- 14 měsíců od účinnosti smlouvy – Koncept závěrečné zprávy
- 6 týdnů od předání finálních připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy-Čistopis podrobného GTP

**Ihůta pro předání a převzetí díla:** 1 měsíc od předání připomínek objednatel ke konceptu závěrečné zprávy

**Ihůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:** dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 1 měsíce od dokončení realizace průzkumu  
**předání staveniště Objednateli** dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 1 měsíce od dokončení realizace průzkumu.

**2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:** Budoucí trasa D35 v úseku Opatovec – Staré Město km 77,800-81,800

#### - nové znění:

##### 1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

**předání staveniště Zhotoviteli:** dnem účinnosti smlouvy. Předpoklad 03/2019

**zahájení prací:** dnem účinnosti smlouvy. Předpoklad 03/2019

**dokončení prací:** Předpokládané dokončení zakázky 09/2020

##### **specifikace případných etap:**

- 16 měsíců od účinnosti smlouvy – Koncept závěrečné zprávy, a to nejpozději do 11.07.2020

- 6 týdnů od předání finálních připomínek Objednatele ke konceptu závěrečné zprávy-Čistopis podrobného GTP

**lhůta pro předání a převzetí díla:** 1 měsíc od předání připomínek objednatel ke konceptu závěrečné zprávy

**lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:** dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 1 měsíce od dokončení realizace průzkumu  
**předání staveniště Objednateli** dle dohod s jednotlivými vlastníky pozemků, nejdéle však do 1 měsíce od dokončení realizace průzkumu.

**2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:** Budoucí trasa D35 v úseku Opatovec – Staré Město km 77,800-81,800.

Změnou Doby plnění dle nového znění ustanovení čl. III, odst. 1. tohoto dodatku, se cena dle Prováděcí smlouvy nemění.

**Zdůvodnění:** S ohledem na větší rozsah textové části zdůvodnění je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo) zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2020 se stává nedílnou součástí Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) ze dne 11.03.2019. Tento dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

**Příloha č. 1:** dopis INSET s.r.o., zn. DO/2020/0131/02 ze dne 14.04.2020

Za Objednatele:

V Pardubicích dne 29. 04. 2020

ředitel Správy Pardubice

Za Zhotovitele:

V Praze dne 24.04.2020

jednatel a ředitel společnosti

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Pardubice  
Havlíčková 902  
530 02 Pardubice

DO/2020/0131/02

14.4.2020

Zakázka: **D35 Opatovec - Staré Město**  
ISPROFIN / ISPROFOND: 500 155 0003 (5531540009.18711)  
Místo: Opatovec - Staré Město  
Číslo zakázky zhotovitele: 19020133000

**Věc: D35 Opatovec – Staré Město, podrobný GTP, 2. úsek  
Žádost o změnu termínu dokončení prací**

Společnost INSET s.r.o. byla na základě VS pověřena ŘSD ČR k provedení podrobné etapy geotechnického průzkumu pro stavbu D35 Opatovec – Staré Město. Hlavní částí tohoto úseku je tunel „Děťřichov“. Jedná se o náročnou tunelovou stavbu délky 3.2 km ve složitých geotechnických podmínkách. Smlouva na provedení průzkumných prací byla zadavatelem podepsána 11.3.2019.

Příprava realizace průzkumu byla zahájena ihned po podepsání smlouvy s cílem zahájení terénních prací v 06/2020. Zadávací dokumentace – program geotechnického průzkumu vyžadoval realizaci hlubokých průzkumných geotechnických vrtů s hloubkou až 185 m. Tyto práce jsou v ČR ojedinělé. Náš subdodavatel – Stavební geologie IGHG, spol. s r.o. byla jako jediná schopna tyto práce v potřebné kvalitě a cenové úrovni rámcové smlouvy zajistit, ale s nástupem ne dříve než v 09/2020.

Terénní práce byly společností IGHG zahájeny 10. 9. 2019 pomocí dvou vrtných souprav. Průběh vrtných prací přinesl neočekávané situace v podobě havárií na dvou hlubokých vrtech a jejich následném řešení. V jednom případě pak byl odvrtán náhradní vrt. O veškerých skutečnostech byl také řádně informován zadavatel prostřednictvím zástupce OTP (fy GeoTec-GS, a.s.). Do konce roku 2019 bylo provedeno cca 80% vrtných prací bez možnosti jejich účtování zadavateli.

Vrtné práce byly ukončeny koncem února 2020, optimalizované terénní práce (ZBV) do konce března 2020, a v 03/2020 byly tyto práce zadavateli účtovány. Ve stejném termínu proběhla přebírka provedených prací. Navazující práce, jako jsou laboratorní zkoušky, výpočty, karotážní měření vč. vyhodnocení byly z těchto důvodů nutně časově posunuty

Při přípravě realizace průzkumných geologických a geotechnických prací v rámci podrobného GTP pro stavbu D35 Opatovec – Staré Město, 2. úsek, zadané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, byly v zadání průzkumu dle programu (projektu) zjištěny nedořešené otázky kladené na tuto etapu průzkumných prací. Snahou zhotovitele bylo, aby průzkum v souladu s částmi (A,B,C) TP 76 MD ČR odpovídal na všechny požadované úkoly pro následující projektovou přípravu této velmi náročné



stavby. Zhotovitel průzkumu, společnost INSET s.r.o. a jeho vedoucí pracovníci sestavili spolu s významnými subdodavateli jednotlivých dílčích úkolů na této zakázce (vrtné, práce, karotáže, geofyzika, laboratoře, polní zkoušky) odborný návrh doplnění (úpravu) prací podrobného GTP. Jednalo se o úpravu rozsahu prací, technologických řešení a metodických postupů.

1. Redukce počtu polních zkoušek,
2. Redukce odběrů vzorků a laboratorních zkoušek
3. Redukce vrtů při východním portálu tunelu
4. Doplnění presiometrických nebo dilatometrických měření dle charakteru horniny v hlubokých vrtech
5. Navýšení metráže karotážních měření ve vrtech
6. Rozšíření povrchových geofyzikálních měření

Tyto požadavky byly oponovány OTP zadavatele a zadavatelem ŘSD schváleny ve formě pokynu pro jejich realizaci ze dne 11.10.2019 (e.č. 005998/38120/2/HA/2019). Na schválení těchto prací byla vázána i realizace některých vrtů, ve kterých bylo nutno zkoušky provést.

Vzhledem k současné situaci pandemie SARS CoV-2 v České republice, v rámci které byl 12.3.2020 vyhlášen vládou ČR nouzový stav a následně prodloužen do 30.4.2020 a vládním mimořádným opatřením, došlo na řadě pracovišť našich významných subdodavatelů i na našich pracovištích k nutnému částečnému omezení provozu z hlediska přijatých hygienických a karanténních opatření. To znamená, že zpracovatelský tým nemohl a nemůže v plném rozsahu využívat všech svých kapacit a výrobních prostředků při zpracování dat získaných při terénních pracích a zároveň dochází např. ke zpoždění probíhajících laboratorních zkoušek, výroby výbrusů a tím začlenění jejich výsledků do závěrečného zpracování.

Přesto ale na zpracování dat z provedeného průzkumu intenzivně pracujeme my, jako zhotovitel průzkumu, firma INSET s.r.o., tak i všichni naši subdodavatelé, především SG Geotechnika a.s.. V kontextu Prováděcí smlouvy (Smlouva o dílo) na Rámcovou smlouvu na GTP (2017), č. 01UK-002942, č. smlouvy Objednatele: 11PT-001993 ev.č. 021/19, uzavřené dne 11. 03. 2019, ustanovení Čl. III. Doba plnění, **žádáme Vás tímto o možnost prodloužení termínu předání kompletního konceptu Závěrečné zprávy z původního Smluvního termínu 11.05.2020 v novém termínu, a to k datu 11.07.2020. Po připomínkovém řízení, které by mělo proběhnout do 31. 8. 2020, by konečná závěrečná zpráva včetně všech jejích příloh byla zadavateli předána do 30. 9. 2020 v tištěné i digitální podobě,**

Děkujeme za posouzení naší žádosti a pokud možno akceptaci tohoto návrhu.

V Praze, 14. 4. 2020

ředitel divize geologie a geofyziky  
INSET s.r.o.

obchodní ředitel INSET s.r.o.