



MHMPXPDQNOIG

Kontrolní číslo:

DODATEK Č. 3

Smlouvy o dílo č. DIL/21/04/006454/2019

k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace – přípojky
(dále jako „Předmětný dodatek“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi Smluvními stranami

1. **Hlavní město Praha**

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 – Staré Město
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bank. spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupená: Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy
(dále jako „**Objednatel**“)

a

2. **PRACOM s.r.o.**

se sídlem: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
doruč. adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
IČO: 48026450
DIČ: CZ48026450
zapsaná: u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14241
bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 1387695058/2700
zastoupená: Janem Munzareem, jednatelem

(dále jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně jako „**Smluvní strany**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že

- A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 7. 5. 2019 smlouvu o dílo k provedení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace – přípojky číslo smlouvy Objednatele DIL/20/04/006454/2019 (dále jen jako „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele stavbu č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace – přípojky (dále jen „**Dílo**“) a závazek Objednatele za to zaplatit Zhotoviteli smlouvenou cenu.
- B. Objednatel předal dne 17. 5. 2019 Zhotoviteli pokyn k zahájení provádění Díla ke dni 3. 6. 2019 spočívající ve zhotovení stavby č. 41176 Rekonstrukce Šlechtovy restaurace – přípojky.

- C. Objednatel předal dne 3. 6. 2019 Zhotoviteli pokyn k přerušení prací z důvodů nutnosti doplnění všech nových platných vyjádření správců sítí tj. PRE, PPD, PVS, Technologie hlavního města Prahy O2 atd.
- D. Objednatel předal dne 25. 7. 2019 Zhotoviteli pokyn k zahájení prací.
- E. V průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo vyvstaly ze strany správce objektu ve vazbě na změnu budoucího plánovaného využití Díla požadavky na úpravu Díla. Změny spočívaly zejména ve významném zvětšení kapacity budoucích návštěvníků, mající dopad na zvětšení kapacity sociálního zázemí, změny v kuchyňském vybavení, změny tras kanalizace, plynu, úprava a přepočítání velikosti lapolu.
- F. S ohledem na nutnost tyto požadavky na úpravu Díla nejprve upravit do Zhotoviteli předané projektové dokumentace, nastala objektivní nemožnost splnění Předmětu smlouvy o dílo v původním sjednaném rozsahu a Lhůtě pro dokončení stanovené v ustanovení čl. 6. 2. Smlouvy o dílo.

uzavírají smluvní strany Předmětný dodatek.

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění předmětu Smlouvy o dílo se zásadním způsobem změnilы podmínky pro realizaci Díla, přičemž tyto podmínky byly způsobeny celosvětovou pandemií Covid 19 a Zhotovitel v souladu se Smlouvou o dílo – odst. 6.2 – Lhůta pro dokončení - informoval Objednatele dopisem ze dne 20. 4. 2020, o skutečnosti, že z důvodů postižení dodávek materiálů i profesí výše uvedenou pandemií, není možno Dílo dokončit v dohodnuté lhůtě, tj. do 30. 4. 2020 (informační dopis Zhotovitele tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 3).
- 1.2. Smluvní strany se tímto dohodly na prodloužení Lhůty pro dokončení. Zhotovitel se na základě Předmětného dodatku zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději **do 15. 6. 2020**.

II. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si Předmětný dodatek přečetly, že rozumí jejímu obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 2.2. Neplatnost některého ustanovení Předmětného dodatku nemá za následek neplatnost celého Předmětného dodatku.
- 2.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Předmětný dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu Předmětného dodatku, číselném označení Předmětného dodatku, datech uzavření a plný text Předmětného dodatku. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Předmětném dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 2.4. Předmětný dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami (poslední z nich).
- 2.5. Předmětný dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Předmětného dodatku a všech jejích případných jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Předmětný dodatek), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
- 2.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Předmětného dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 2.7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Předmětný dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v Předmětném dodatku obsažených se řídí právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.
- 2.8. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v Předmětném dodatku žadatelům.
- 2.9. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Předmětného dodatku k ní Smluvní strany připojily své elektronické podpisy ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.10 V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 887 ze dne 13. 5. 2019 k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP je uzavření tohoto Předmětného dodatku v plné kompetenci zastupující osoby pověřené řízením zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne

V Praze dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Ivo Freimann

Pověřený řízením odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

Jan Munzar

jednatel
PRACOM s.r.o.

- podepsáno elektronicky -