

Dodatek č. 1

k CES1402/19/OLCE Smlouvě ze dne 3.7.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Janem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Jindřichem Tautmanem, členem představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú.: 141510186/0100

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1402/19/OLCE ze dne 3.7.2019 (dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 2. Předmět smlouvy, čl. 3. Cena díla.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

4. **Odůvodnění změny:** Dle PD je uvažována 80 % výměna zásyrového materiálu. Na základě provedení posudku od geotechnika (LAPO s.r.o.) dle skutečného geologického profilu je zjištěno, že výkopový materiál v rozsahu celé stavby je jílovitého charakteru a není vhodný pro zpětný zásep (viz. zápis v SD, fotodokumentace, zápisy SD a geotechnické posudky). Bude tedy nutná výměna v rozsahu 100 % vhodným zásyrovým materiálem, tj. dopočet 20 % objemu původní výkopené zeminy.

Na základě aktualizovaného vyjádření TSMCH a skutečného rozsahu zemních prací bude nutné navýšit plochy realizace konstrukčních i živičných vrstev komunikace. Pro dočasné zprůjezdnění a zajištění údržby komunikace v zimním období bude nutná pokládka cementobetonového krytu v rozsahu cca 360 m² (provizorní komunikace) a poté její odstranění. Poté bude následovat pokládka živičných povrchů ve skladbě dle PD.

Během výstavby bude nutné zajistit dopravně-inženýrské opatření (DIO) v rámci úplných/částečných uzavírek v následujících na stavbu navazujících ulicích: Přemyslova, Želivského. Požadavek na zajištění nadstandardního rozsahu dopravního značení plyne z podmínek OD MMCH.

V PD byla uvažována demontáž ocelové chráničky D1020mm v rozsahu 100 %. Na základě odsouhlaseného postupu s provozovatelem bude ocel. Chránička odstraněna pouze částečně (50 % obvodu necháno). Dále bude odpočtena realizace geotextilie ve skladbě komunikace. Změna provedena na základě předchozího rozhodnutí o výměně 100 % zásyrového materiálu.

Na základě požadavku objednatele bude odečteno 100 % vymezených činností.

Dále došlo k navýšení rozsahu provizorního vodovodu z důvodu koordinace zajištění vody pro spotřebitele. V trase stoky B je nutné provést zvětšený objem zemních prací – rozšíření zemní rýhy. Důvodem pro rozšíření rýhy je souběh plynového potrubí, kolize s dalšími IS v místě křižovatky ul. T. ze Štítného a částečně nesoudržný výkopový materiál. (viz. zápis v SD, fotodokumentace a geotechnický posudek LAPO s.r.o. Na základě geotechnického posudku celý objem zemních prací (100 % výkopu) bude nahrazen novým zásyrovým materiálem. Výše uvedené vícepráce a méněpráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.

5. Cena díla dle SOD	8 763 462,10 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - ZL 1	1 644 624,34 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1 - ZL 2</u>	<u>962 158,48 Kč bez DPH</u>
Cena díla celkem vč. dodatku č. 1	11 370 244, 92 Kč bez DPH
DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 13 757 996,35 Kč	

smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Příloha č. 1 - Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Příloha č. 3 - Změnový list č. 1 a 2

V Praze dne:

Za Zhotovitele:




Ing. Jan Jech
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.



Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

V Teplicích dne:

Za Objednatele:




Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

39



NÁVRH ZMĚNY č. 1				číslo : 01/2020	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s. Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 10.4.2020	
Název akce: CV011122 Chomutov, Tomáše ze Štítného – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	Příloha č.1– zápisy ve stavebním deníku Příloha č.2 – posudek LAPO			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha – soupis více a méněprací			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>1. Výměna zásyrového materiálu - vícepráce Dle PD je uvažována 80 % výměna zásyrového materiálu na objektech IO 01 stoka A,B a IO 02.2 a IO 02.3. Na základě provedení posudku od geotechnika (LAPO s.r.o.) dle skutečného geologického profilu je zjištěno, že výkopový materiál v rozsahu celé stavby je jílovitého charakteru a není vhodný pro zpětný zásep (viz. zápis v SD, fotodokumentace, zápisy SD a geotechnické posudky). Bude tedy nutná výměna v rozsahu 100 % vhodným zásyrovým materiálem, tj. dopočet 20 % objemu původní výkop. zeminy.</p>					
<p>2. Komunikace - vícepráce Na základě aktualizovaného vyjádření TSMCH a skutečného rozsahu zemních prací bude nutné navýšit plochy realizace konstrukčních i živičných vrstev komunikace. Pro dočasné zprůjezdění a zajištění údržby komunikace v zimním období bude nutná pokládka cementobetonového krytu v rozsahu cca 360 m² (provizorní komunikace) a poté její odstranění. Poté bude následovat pokládka živičných povrchů ve skladbě dle PD.</p>					
<p>3. Neprovedené práce - méněpráce</p> <p>3.1. Dmtz ocelové chráničky V PD byla uvažována demontáž ocelové chráničky D1020mm v rozsahu 100 %. Na základě odsouhlaseného postupu bude ocel. chránička odstraněna pouze částečně (50 % obvodu necháno).</p> <p>3.2. Vymezených činností Na základě požadavku objednatele bude odpočteno 100% VČ.</p> <p>3.3. Odpočet neprovedených prací na objektech IO 01 stoka A,B kanalizace, IO 02.2 a IO 02.3 vodovody a IO 03 komunikace.</p>					
<i>Uvedené více a méně práce je nutné realizovat z důvodu zdáného dokončení díla.</i>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
1 644 624, 34 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
10 408 086, 44 Kč bez DPH			-----		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 1 644 624,34 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 959 572,58 Kč bez DPH, tj. 22,36 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 314 948,25 Kč bez DPH, tj. 3,59 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 959 572,58 Kč bez DPH, tj. 22,36 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 314 948,25 Kč bez DPH, tj. 3,59 % nabídkové ceny.

Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (vícepráce – méněpráce) činí 1 644 624,34 Kč, tj. 18,77 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 11

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum ... 10.4.2020

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – ano, nebyly
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ano, jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů – ano, není
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)- ano, nepřekročí

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ... 10.4.2020

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum ... 21.4.20

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

[redacted]

[redacted]

[redacted signature]

datum 22.4.2020

[redacted]

[redacted]

22.4.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k ~~přijetí / zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako ~~opravňující / nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.