

**Dodatek č. 3**

k CES 1897/19 Smlouvě ze dne 23.8.2019

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přitkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

2. Zhotovitel:**Ještědská stavební společnost spol. s r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem

sídlo: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

zastoupen: Václav Kubeš, jednatel

Ing. Petr Janda, jednatel

(každý vystupuje a jedná za společnost samostatně)

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 18382550

DIČ: CZ18382550

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec, č. účtu 9029040461/0100

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 1897/19 ze dne 23.8.2019 (dále jen „smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č.3, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. I**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.3 se mění čl. 3 (Cena díla a platební podmínky), odst. 3.2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti

Z důvodu nevhodnosti výkopku pro zpětný zásyp bude pro zásyp použit nově nakoupený zhutnitelný materiál. Z důvodu chybějících položek související s výstavbou 6 ks UV, které jsou obsahem PD byly položky doplněny. Z důvodu objevení kosterního nálezu probíhal archeologický průzkum. Z důvodu

přepojení a zrekonstruování 2 ks přípojek byl prodloužen Řad 6 o 6m.

Čl. II Cena díla

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se mění čl. 5.1. a to následovně:


- Navrhovanou cenou dojde k navýšení rozpočtu o částku 662 707,43 Kč bez DPH
- Nově navržená cena 8 661 933,43 Kč bez DPH

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
3. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Liberci dne: 20.4.2020

Vdne:



411 50 Teplice, Pritkovská 1689
IC 49099469, DIČ CZ49099469
(22)

NÁVRH ZMĚNY			číslo : 03/2020	
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol. s r.o.			
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.	Datum: 30.03.2020		
Název akce: CL022048 - Jablonné v Podještědí, Mlýnská, Školní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu				
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxe m:	osobně X
Odkazy na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		• Ano • – viz. příloha č.1: 1. rozpočet Kompletní výměna zeminy, ul. Školní stoka B-1-1 2. Kompletní výměna zeminy, ul. Školní řad 6 3. dodávka a montáž 6 ks UV včetně napojení a potrubí PVC DN150 a 1m 4. Prodloužení řadu o 6m včetně 2 ks vodovodních přípojek 5. sonda pro archeology na hřbitovní zdi v rýze včetně opětovného zásypu v délce 31 metrů, šířka rýhy 2,2 m, hloubka 1 m na stoce B-1-1 v úseku Š 17-Š18 6. sonda pro archeology na kosterním nálezu – ruční výkop na stoce B-1-1 v úseku km 0,108-0,112; šířka rýhy 2,2 m, hloubka 1 m – nad tím strojní skryvka hloubka 1 m		
na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: Vícenáklady - v původní PD a rozpočtu bylo plánováno, že část vytěženého výkopku bude použit zpět na zásyp rýhy. Vzhledem k tomu, že trasa vodovodu a kanalizace je v komunikaci a schodišti, byla posouzena vhodnost a vlastnosti výkopku se zjištěním, že tento výkopek není vhodný do zásypů. Po dokončení stavby bude probíhat realizace nových povrchu, proto je nutno celý objem rýhy zasypávat nakupovaným zhutnitelným materiálem – štěrkem. Zpráva o laboratorním rozboru zeminy jsou přílohou tohoto ZL. Dodávka a montáž 6 ks UV včetně výkopových prací, napojení a potrubí PVC150 délky 1m, které byly v PD, ale nebyly součástí rozpočtu. Při výkopových pracích byl zjištěn havarijní stav vodovodního potrubí v místě napojení a z tohoto důvodu je nutné rekonstrukci vod. řadu prodloužit o 6 m vod. řadu včetně přepojení 2 ks vod. přípojek. V souvislosti s archeologickým nálezem na staveništi probíhá archeologický				

průzkum a je nutné zajistit tyto stavební práce:

- sonda pro archeology u hřbitovní zdi v rýze včetně opětovného zásypu v délce 31 metrů, šířka rýhy 2,2 m, hloubka 1 m na stoce B-1-1 v úseku Š 17-Š18
- sonda pro archeology po kosterním nálezu – ruční výkop na stoce B-1-1 v úseku km 0,108-0,112; šířka rýhy 2,2 m, hloubka 1 m – nad tím strojní skrývka hloubka 1 m.

Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel e	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
		X			X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem 662.707,43 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

8 661 933,43 Kč bez DPH

Změna času plnění:

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **710 280,91 Kč bez DPH**, tj. 8,932% nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **692 618,27 Kč bez DPH**, tj. 8,71% nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 851 635,18 Kč bez DPH, tj. 10,71% nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí **29 910,84 Kč bez DPH**, tj. 0,38% nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 141 354,27 Kč bez DPH, tj. 1,78% nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 6

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 30.3.2020

PŘIJETÍ ZMĚNY

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti

U víceprací jsou použity JC dle SoD. V případě, že se JC v SoD nevyskytuje, je použita JC dle URS. Je-li oceňovaná položka obsažena v rámcové smlouvě, je vynásobena příslušným koeficientem pro KK nebo KV.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NE, NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NE, NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky – ANO, JE NIŽŠÍ

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum 16.4.2020

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

[redacted] Datum 16.4.2020

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

[redacted] Datum 20.4.2020

[redacted] Datum 22.4.2020

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.