

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-2 přes Vranský potok	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS 102 / 1	Číslo ZBV: 2.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **Společnost T.A.Q. s.r.o.**
Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6
IČ: 28868781

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	-64 294,34	0,00	-64 294,34

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-64 294,34	0,00	-64 294,34

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-2 přes Vranský potok Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 102 / 1	Číslo ZBV: 2.4
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo č. 1953/00068001/2019 na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 3.7.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Společnost T.A.Q. s.r.o., Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle Přehledu dalších dokladů	14	počet listů

Paré č.	Příjemce
1	Objednatel
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Stavební dozor

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Změna DIO

Dle SoD odst. 4. f. je zhotovitel povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do 5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. Staveniště bylo zhotoviteli předáno dne 26.8.2019 (doklad č.08), tzn. že k dokončení díla by mělo dojít ke dni 25.1.2019. Dílo by tak mělo být částečně realizované v zimním období, což, vzhledem ke klimatickým podmínkám, není možné (betonáže, izolace, asfalty, ...), stavba by tak musela být přerušena. Toto by mělo za následek prodloužení doby výstavby, zvýšené náklady za zimní opatření, prodloužení doby DIO,

Objednatel požádal Zhotovitele o urychlení výstavby díla (pro uvedení do předčasného užívání do konce roku 2019).

Z průběh projednávání změny dokládají dokumenty č.08-protokol z předání staveniště, č.09 - Dohoda o předčasném užívání stavby.

Z důvodu zkrácení doby výstavby došlo ke zkrácení doby umístění provizorního dopravního značení, což mělo za následek snížení doby nájmu za DZ.

Uvedená změna má spojitost se změnami v ZBV 1.

Jedná se pouze o méněpráce

Z uvedeného zdůvodnění vyplývá, že se jedná se o Změny nezbytné k dokončení díla, které jsou tak podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná Změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-64 294,34	0,00	-64 294,34	64 294,34

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Společnost T.A.Q. s.r.o.	jméno	Jan Čikara	datum	16 -04- 2020
Projektant (autorský dozor): APIS s.r.o.	jméno	Ing. Josef Jírotka	datum	20 -04- 2020
Technický dozor investora: ALFA 88 s.r.o.	jméno	Ing. Petr Janda	datum	20 -04- 2020
Zástupce objednatele: KSÚS SK, p.o.	jméno	Ing. Michal Šťastný	datum	20 -04- 2020

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno	Petr Jelínek	datum	16 -04- 2020	p

č

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby: III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-2 přes Vranský potok		
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	102 / 1	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
235 000,40

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	235 000,40	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-64 294,34	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-64 294,34	170 706,06	-64 294,34	-27,36%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	Jan Číkara	souhlasím	16 -04- 2020
Projektant (autor. dozor):	Ing. Josef Jirotko	souhlasím	20 -04- 2020
Stavební dozor:	Ing. Petr Janda	souhlasím	20 -04- 2020
Zástupce objednatele:	Ing. Michal Šťastný	souhlasím	20 -04- 2020
Zaměstnanec objednatele odpovědného za cenové projednání změny:	Petr Heinrich	souhlasím	20 -04- 2020



Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 02

Evidenční číslo a název stavby: 3117 - III/24032 BUDIHOSTICE, MOST EV.Č. 24032-2

Číslo a název SO/PS: 102 - Dopraně inženýrská opatření

Číslo a název rozpočtu: 102 - Dopraně inženýrská opatření

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	3 240,000	2 178,000	-1 062,000	18,40	59 616,00	-19 540,80	0,00	40 075,20	-19 540,80	-32,78
13	914469	DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	1 260,000	847,000	-413,000	30,67	38 644,20	-12 666,71	0,00	25 977,49	-12 666,71	-32,78
14	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	3 750,000	3 025,000	-725,000	3,07	11 512,50	-2 225,75	0,00	9 286,75	-2 225,75	-19,33
15	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,000	242,000	-118,000	230,06	82 821,60	-27 147,08	0,00	55 674,52	-27 147,08	-32,78
16	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	360,000	242,000	-118,000	23,00	8 280,00	-2 714,00	0,00	5 566,00	-2 714,00	-32,78
Celkem								200 874,30	-64 294,34	0,00	136 579,96	-64 294,34	-32,01

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: **16 -04- 2020**

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

20 -04- 2020

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (58)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

PREHLED ZARAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/24032 Budhistice, most ev.č. 24032-2 přes Vřenský potok

Přijaté smluvní částka bez rezervy a DPH	5 880 678,77
Aktuální smluvní částka (cena stavby)	6 886 902,84
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	7 134 042,86
Procento změny Přijaté smluvní částky	100,26%
Sledování výrazných změn (Skupina 1)	0,00%
Sledování změn podléhající (Skupina 2)	0,00%
Sledování změn 15 % pro podstatné změny (Skupina 3)	0,00%
Sledování změn 15 % pro podstatné změny (Skupina 4)	0,00%

Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	15 224,17
Suma Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	0,00
Zákonný limit 90 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 764 203,63

Sledování limitu 60 % Skupina 3	0,00%
Sledování limitu 60 % Skupina 4	15,18%
Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	892 780,41
Zákonný limit 90 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 940 339,38

Limit 15 %	882 101,89
Sledování limitu %	0,00%
Hodnota skupiny 6	0,00

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předání Změny	Změny záporné (záporné se zvažují jako mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Výrazné změny (Doměrky dle §190 zákona č. 134/2016 Sb.)			Změna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)				
						Změny záporné (záporné se zvažují jako mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (záporné se zvažují jako mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (záporné se zvažují jako mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (záporné se zvažují jako mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (záporné se zvažují jako mínus)	Změny kladné	Limit 15 %		
16	17	18	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20		22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31=30+31	32	33	34=32+33	35=32+33	36	37	38=36+37+1900
		III/24032 Budhistice, most ev.č. 24032-2 přes Vřenský potok	454 062,28	464 062,28	16 224,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 439 778,12	464 062,28	16 224,17	892 780,41	0,00	0,00	0,00
201-2	1	Most ev.č. 24032-2 / plochy v okrajích přečlenění	0,00	454 062,28	78 518,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 374 493,78	454 062,28	78 518 51	878 496,07	0,00	0,00	0,00
102	2	Dopravné inženýrské opatření v přečlenění stavby (časová doba nájezdu DZ)	0,00	0,00	-64 294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 294,34	0,00	-64 294,34	64 294,34	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2	
Název a evidenční číslo stavby:	III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-2 přes Vranský potok	
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření	
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	102 / 1	

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací SO po změnách	3	
08 Protokol o předání staveniště 26.0.8.2019	3	
09 Dohoda o předčasném užívání části stavby 05.12.2019	2	
10 Zahájení 1. hlavní mostní prohlídky 17.12.2019	2	
11 Stanovisko TDI	1	
12 Vyjádření AD k ZBV 2 a 3	2	
13 Žádost o změnu rozsahu díla Objednatel	1	
počet listů celkem	14	

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 3117 III/24032 BUDIHOSTICE, MOST EV.Č. 24032-2**Objekt:** 102 Dopraně inženýrská opatření**Rozpočet:** 102 Dopraně inženýrská opatření**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Společnost T.A.Q. s.r.o.**Základní cena:** 235 000,40 Kč**Cena celková:** 170 706,06 Kč**DPH:** 35 848,27 Kč**Cena s daní:** 206 554,33 Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** 170 706,06 Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	3117 III/24032 BUDIHOSTICE, MOST EV.Č. 24032-2
Objekt:	102 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	23 007,06	23 007,06
0			Všeobecné konstrukce a práce				23 007,06
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	914161		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ, B1 2ks, IS 11b 6ks, IS11c 6ks, IP 10a 2ks, E13 2ks DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ, B1 2ks, IS 11b 6ks, IS11c 6ks, IP 10a 2ks, E13 2ks	KUS	18,000	153,36	2 760,48
17	914163		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	18,000	153,36	2 760,48
12	914169		DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 178,000	18,40	40 075,20
8	914461		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ, IP22 7ks DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ, IP22 7ks	KUS	7,000	153,36	1 073,52
18	914463		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	153,36	1 073,52
13	914469		DOPRAV ZNAČ 100X150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	847,000	30,67	25 977,49



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	3117 III/24032 BUDIHOŠTICE, MOST EV.Č. 24032-2
Objekt:	102 Dopravně inženýrská opatření
Rozpočet:	102 Dopravně inženýrská opatření

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	914954		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON	KUS	25,000	76,68	1 917,00
14	914959		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KSDEN	3 025,000	3,07	9 286,75
9	916131		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	306,73	613,46
19	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	306,73	613,46
15	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ	KSDEN	242,000	230,06	55 674,52
10	916311		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLÍÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLÍÍ TR 1 - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	76,68	153,36
20	916313		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLÍÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	76,88	153,76
16	916319		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	242,000	23,00	5 566,00
9			Ostatní konstrukce a práce				147 699,00

Celkem:

170 706,06



„III/24032 Budihostice, most ev. 24032-2 přes Vranský potok“

Protokol z předání staveniště

A. Identifikační údaje

Název stavby: „III/24032 Budihostice, most ev. 24032-2 přes Vranský potok“

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČ 00066001
zastoupená Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

Zástupce objednatele: Ing. Michal Šťastný
Te.: e-mail:

Stavební dozor KSÚS: ALFA 88 s.r.o.
Se sídlem: Nezvalova 288, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 27109607
Zastoupen: Ing. Petrem Jandou
tel.: e-mail:

Zástupce TDI Ing. Petr Janda
tel.: e-mail:

Koordinátor BOZP Ing. Petr Janda
tel.: e-mail:

Zpracovatel RDS, AD: Atelier projektování inženýrských
staveb s.r.o.
Ing. Josef Jírotka
autorský dozor (AD) Ing. Josef Jírotka
tel.

Zhotovitel stavby: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6
DIČ: CZ 8868781

Zástupci zhotovitele: Ing. Petr Jelínek
tel.:
p. Jan Cikara
tel.:

Termín provádění stavby: Zahájení prací – 26. 8. 2019
Předpokládané ukončení dle SoD - do 5 měsíců
(26.1. ledna 2020)

B. Předmět předání staveniště

Probíhají administrativní úkony, především projednávání dopravně inženýrských opatření (DIO), pasportizace objektů a komunikací dotčených stavbou a další. Vypracovává se realizační dokumentace stavby (RDS).

Dnešním dnem se předání staveniště dokončuje a zahajují se samotné stavební práce. Staveniště se předává dle smlouvy o dílo se zhotovitelem. Práce budou probíhat podle předaného harmonogramu.

Zhotovitel je dle smlouvy s objednatelem povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí staveniště a dílo dokončit a předat objednateli do 5 měsíců od předání staveniště zhotoviteli. V případě nevhodných klimatických podmínek mohou být na základě čl. 4 odst. 4.2 smlouvy práce přerušeny a dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby.

Místo stavby: Středočeský kraj, okres Kladno, KÚ Budihostice.

C. Náležitosti k předmětu předání staveniště:

Zhotoviteli se předává:

- Dokumentace - Dokumentace pro zadání stavby (byla součástí zadávací dokumentace)
- Stavební povolení Čj:MUSLANY /52400/2018/ODSH/BE dne 15.11.2019
- Vzor informační tabule

D. Vytýčení obvodu staveniště, základní vytyčovací síť

Pomocí základní vytyčovací sítě bude realizován souřadnicový systém stavby. ZVS bude tvořena pevně zafixovanými body (štítky, měřickými hřeby) umístěnými tak, aby nebyly ohroženy stavební činností, a umožňujícími polohové připojení na stavbě.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na požadavek striktního dodržování hranic staveniště.

Zhotovitel zřídí pro vytýčení stavby geodetickou síť, kterou bude podobu výstavby udržovat ve funkčním stavu.

E. Příjezdy na staveniště a přepravní trasy

Příjezd na staveniště a přepravní trasy budou pouze po komunikaci č. III/24032

F. Nakládání s pokácenými dřevinami.

Kácení dřevin (nálety) bude probíhat v souladu s platnými rozhodnutími a na základě uzavřených dohod s vlastníky dřevin.

Pokud vlastníci žádají předání dřevní hmoty, zhotovitel jim oznámí zahájení kácení a vyzve je k odklizení dřevní hmoty.

G. Práce prováděné v ochranných pásmech vedení inženýrských sítí.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na dodržování podmínek stanovených správcem sítí při pracích v blízkosti těchto vedení a jejich přeložkách, viz dokladová část a podmínky stavebního povolení. Vytýčení sítí je předmětem dodávky zhotovitele.

ii. Různé

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržování všech podmínek uvedených v předané dokladové části.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na nutnost dodržovat zásady bezpečnosti práce dle platných právních předpisů. Vzhledem k umístění stavby v obci vyzývá objednatel zhotovitele na provedení řádného ohrazení staveniště a jeho udržování po celou dobu stavby tak, aby na stavbu neměli přístup nepovolané osoby.

Objednatel upozorňuje zhotovitele na povinnost dodržovat na staveništi (pracovišti) právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci, požární bezpečnosti a předpisy ochrany životního prostředí v souladu se smlouvou o dílo.

Zhotovitel provede pasport dotčených objektů a komunikací před zahájení stavby a předá tyto dokumentace objednateli prostřednictvím TDI.

Prostory pro zařízení staveniště jsou vyhrazeny na silnici III/24032, zhotovitel může na základě smlouvy s majitelem pozemku umístit zařízení staveniště i mimo silniční pozemky.

Zhotovitel zajistí osazení informační tabule s označením investora, projektanta, zhotovitele, technického dozoru na viditelném místě, a to na silnici III/24032 na hranici stavby.

Závěr:


Objednatel cestou TDI předává zhotoviteli staveniště stavby „III/24032 Budihostice, most ev. 24032-2 přes Vranský potok“. Zhotovitel toto staveniště přejímá ke dni 26.8.2019 a prohlašuje, že jsou mu známy podmínky jeho užívání.

V Kralupech nad Vltavou dne 26.8.2019

Předává:


Krajská správa silnic Středočeského kraje

Za KSUS: Sc. Michal Štastný

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, 
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

ALFA 88 s.r.o.


Za stavební dozor: Ing. Petr Janda


DIČ: 048 - 27109607
Nezvalova 208
293 01 Mladá Boleslav

Přebírá zhotovitel stavby

T.A.Q. s.r.o.

Za zhotovitele: p. Jan Čikara


Společnost T.A.Q. s.r.o.
IČO: 26060014
DIČ: CZ06060014

DOHODA

o předčasném užívání části stavby
„III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-2 přes Vranský potok“
číslo smlouvy objednatele : 1953/00066001/2019
číslo smlouvy zhotovitele: O-19-09-211

V souladu s ustanovením § 123 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku podle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobili zástupci smluvních stran:

Objednatel:

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupený: Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha

IČ: 00066001 DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Mgr. Zdeňkem Dvořákem, MPA, ředitelem

Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje oprávněnou k výkonu práv a povinností Středočeského kraje podle zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů

Bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

Společnost T.A.Q., s.r.o.,

se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6

IČO: 28868781 DIČ: CZ28868781

Zastoupený: p. Petrem Jelínkem

Bankovní spojení:

Objednatel a **Společnost T.A.Q., s.r.o.** dále též společně jako „**Smluvní strany**“

uzavřely tuto

dohodu

o podmínkách předčasného užívání pro stavbu **“III/24032 Budihostice, most ev. č. 24032-2 přes Vranský potok“**, jejímž investorem je Objednatel (dále též jen „Dohoda“), a to za následujících podmínek:

Zhotovitel souhlasí s podmínkami předčasného užívání níže uvedených stavebních objektů nebo částí stavby (díla) podle této Dohody.

1. Objekty stavby uvedené do předčasného užívání

Dohoda se vztahuje na tyto části díla (užívané stavební objekty):

V objektu SO 201 – **most ev. č. 24032-2** – vozovka, mostní římsy a zábradelní svodidla.

2. Podmínky provozu

Objednatel zajistí, aby provoz (předčasné užívání) užívaných stavebních objektů byl v souladu se stavebním povolením a s povolením k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením vydanými ve vztahu k užívaným stavebním objektům.

3. Záruční doba

Smluvní strany se dohodly, že záruční doba pro výše uvedené stavební objekty začíná plynout od data zahájení předčasného užívání, a to v délce dle uzavřené Smlouvy o dílo i pozdějších dohod.

4. Údržba

Od zahájení předčasného užívání díla nebo jeho částí uvedené do předčasného užívání bude údržbu (především letní a zimní údržba) vykonávat a zajišťovat Objednatel.

5. Škody

Smluvní strany se dohodly, že nebezpečí škody na stavebních objektech (částech díla) uvedených do předčasného užívání podle této Dohody přechází na Objednatele dnem zahájení jejich předčasného užívání. V případě poškození jakýchkoliv částí díla vzniklého v souvislosti s předčasným užíváním zajistí opravu Zhotovitel na pokyn a za úhradu Objednatele. Poškození užívaných částí díla způsobená v souvislosti s předčasným užíváním jsou vyloučena z odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

6. Účinnost a trvání dohody

Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu všemi zainteresovanými stranami a účinnosti uvedením výše popsané části díla (shora uvedeného stavebního objektu) do předčasného užívání.

Platnost a účinnost Dohody ve vztahu ke konkrétním částem díla (jednotlivým stavebním objektům) skončí **30.4.2020** nebo předáním toho kterého užívaného stavebního objektu Objednateli nebo nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí toho kterého konkrétního užívaného stavebního objektu, dle toho co nastane dříve.

7. Počet stejnopisů

Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 1x obdrží Objednatel, 1x Zhotovitel, 1x MěÚ OD a 1x TDI.

Zhotovitel:

Společnost T.A.Q., s.r.o.

V Berouně dne - 5 - 12 - 2019

Objednatel:

KSÚS Středočeského kraje

V Říčanech dne 5. 12. 2019...

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (50)
příspěvková organizace
Zhotovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00086001 DIČ: CZ00066001

.....
Petr Jelínek
jednatel

.....
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPĀ
ředitel KSÚS SK

Datum: 17.12.2019

Stavba:	III/24032 Budíhostice, most ev.č. 24032-2
Objekt:	SO 201-2 - Most přes Vranský potok
Věc:	Vyjádření k předčasnému užívání stavby

Dobrý den.

Dne 17.12.2019 byla zahájena 1. hlavní mostní prohlídka po opravě výše uvedeného mostu.

Prohlídkou bylo zjištěno, že mostní objekt je z funkčního hlediska dokončený a jeho součástí jsou všechny části a zařízení nutná k bezpečnému provozu na mostě.

V rámci stavby mostu chybí dokončit pouze zpevnění dlažbou v prostoru pod mostem, tyto práce nemají vliv na bezpečnost provozu na mostě.

1. hlavní mostní prohlídka bude dokončena po ukončení veškerých stavebních prací na mostě.

Na základě výše uvedeno tedy konstatuji, že mostní objekt je možno uvést do předčasného užívání stavby.

Na základě výše uvedeno tedy konstatuji, že mostní objekt je možno uvést do předčasného užívání stavby.

Ing. David Křemeček

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací č. 115/2006

Přílohy:

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací č. 115/2006

Rozdělovník:

Jméno:	Subjekt:	E-mail:	Telefon:
Roman Guschl	Společnost T.A.Q. s.r.o.		
Jan Čikara	Společnost T.A.Q. s.r.o.		
Vlastní			



MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

nábř. Ludvíka Svobody 12/22, 110 15 PRAHA 1

č. j.: 19/2016-120-SS/43

V souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací č. j. 130/2016-120-TN/8, Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací

vydává

OPRÁVNĚNÍ

k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací

Registrační číslo 115/2006

pro fyzickou osobu

Ing. David KŘEMEČEK

Datum narození:

Bydliště:

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel.:

E-mail:

Zaměstnavatel/firma: David Křemeček, Ing.

Ulice:

Obec/město:

PSČ:

Tel.:

E-mail:

Oprávnění se vztahuje na provádění výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů pozemních komunikací.

Platnost Oprávnění je do 30. 11. 2021.

V Praze dne 13. prosince 2016

Ing. Jiří Chládek, CSc.
Předseda KOMISE MD



Ing. Václav Krumphanzl
Zástupce ředitele odboru
Odbor pozemních komunikací

V Mladé Boleslavi dne 10. dubna 2020

Společnost T.A.Q. s.r.o.
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Stavba: III/24032 Budihostice, most ev. 24032-2 přes Vranský potok“ stanovisko k ZBV 2

Společnost ALFA 88 s.r.o. provádí TDI na výše uvedené stavbě. Dne 9. dubna 2020 nám byl zaslán návrh na ZBV č. 2, SO 102 – Dopravně inženýrská opatření.

Z důvodu zkrácení doby výstavby došlo ke zkrácení doby umístění provizorního dopravního značení, což mělo za následek snížení doby nájmu za DZ. V ZBV č. 2 se jedná pouze o změny záporné.

Po prostudování návrhu Vám sděluji, že s návrhem změn dle Změnového listu (příloha č.2) a výměrami (příloha č. 4) souhlasím.

ALFA 88 s.r.o.

ing. Petr Janda

jednatel společnosti

ALFA 88 s.r.o. ①
DIČ: 048 - 27109607
Nezvalova 288
293 01 Mladá Boleslav



**ATELIER PROJEKTOVÁNÍ
INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o.**
Ohradní 24b
140 00 Praha 4 - Michle

Firma je registrována v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze – oddíl C, vložka 31260

Váš dopis zn.: -
Ze dne: -

Naše zn.: APIS-0115/2020
Vyřizuje: Ing. Josef Jirotko
Tel: -
E-mail:

Společnost T. A. Q., s.r.o.
Ing. Eva Stupková
Petrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Datum: 14. 4. 2020

Věc: Vyjádření k předloženým ZBV

Akce: III/24032 Budihostice, most ev.č. 24032-2

Dne 9.4. 2020 jsem obdrželi elektronicky dokumentaci k ZBV 2 a ZBV 3 na výše uvedenou akci. Z hlediska autorského dozoru vydáváme k této předložené dokumentaci následující stanovisko:

K ZBV 2 – SO 102 - ke změně došlo zkrácením doby výstavby oproti předpokládanému z 180 dnů na 121 dnů a tím i k poklesu nákladů na pronájem dopravního značení. Z těchto důvodů s předloženým ZBV souhlasíme.

K ZBV 3 – SO 200 - zde byly změny vyvolány stávající konstrukcí mostu, která nebyla dříve zřejmá z podkladů, jenž byly ke stávajícímu mostu k dispozici a objevily se až po odkrytí svršku mostu.

- a) V průběhu demolice, po obnažení původní klenby, se zjistilo, že není možné provádět hluché vrtání přes kamenné opěry a to z důvodu, že není možné garantovat přesnou polohu vrtu. Z tohoto důvodu bylo nutné řešit sjezd pro vrtnou soupravu a tím se navýšil objem výkopů. Dílčí změna je vyjádřena položkami 1,10,11. Zaměření skutečného objemu výkopu tvoří přílohu č. 08.
- b) U bourání železobetonových konstrukcí se v průběhu demolice původní klenby se zjistilo, že klenba prošla v průběhu životnosti mostu rekonstrukcí. Tato rekonstrukce byla řešena železobetonovou deskou tl. 40 cm, kterou bylo nutné odbourat. Tento stav nemohl být zohledněn v PDPS a zadávacích podkladech. Dílčí změna je vyjádřena položkami 19 a 2. Doloženo přílohou č. 10 - fotodokumentace a zápisem v SD str. 3189123.
- c) U bourání prostého betonu se v průběhu demolice původní klenby se zjistilo, že klenba prošla v průběhu životnosti mostu rekonstrukcí. Tato rekonstrukce byla řešena vybetonováním přechodových oblastí. Dále byl prostý beton zjištěn jako vyrovnávací vrstva klenby pod železobetonovou deskou. Původní stav nemohl být zohledněn v PDPS a zadávacích podkladech. Tyto konstrukce bylo nutné odbourat. Dílčí změna je vyjádřena položkami 56 a 2.

- d) U uvažovaných štětovic došlo k méněpracem, protože předpoklad stoupání spodní vody neodpovídal skutečnosti. Z tohoto důvodu nebylo nutné realizovat štětovicové stěny, spodní voda se bude řešit pouze čerpáním. Dílčí změna je vyjádřena položkami 20,13,14,21.

Vzhledem k doložení uvedených skutečností v dokumentaci s předloženým ZBV souhlasíme.

S pozdravem



Ing. Josef Jírotka

Hlavní inženýr projektu

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Společnost TAQ, s.r.o.
p. Petr Jelínek
Fetrovská 1002/59
160 00 Praha 6

Tel.

v Kladně 17.3.2020

Akce: III/24032 Budihovice, most ev.č. 24032-2 přes Vranský potok

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 1953/00066001/2019, odst 6.6:


Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídíniku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTS KP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem:

1. Kvůli zkrácení doby výstavby mostu ev.č. 24032-2 a jeho uvedení do předčasného užívání dochází také ke snížení nájmů za SDZ a prvky DIO. Žádáme proto o započítání méněprací na tyto položky.

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001



150 21 Praha 5
DIČ: CZ00066001

Ing. Michal Šťastný
Mostní technik KSÚS SK Kladno