



MHMPXPDNE8GI

Stejnopis č. 1

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru vč. inženýrské činnosti

(pro zakázky malého rozsahu)

ke stavbě č. „40297 TV Hloubětín, etapa 0008 Mochovská II – PD a AD, vč. IČ“

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006413/2019

číslo smlouvy zhotovitele: xxxx

uzavřený níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLUVNÍ STRANY

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha

číslo účtu: 20028-5157998/6000

jednající: Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

BOMART spol. s r.o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, Praha 4

IČO: 25091905

DIČ: CZ 25091905

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 48981

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 474065113/0300

jednající: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

I.
PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. II. Smlouvy o dílo (dále zkr. Smlouvy) z důvodu zpracování nového řešení dle požadavků MČ Praha 14 a rozšíření rozsahu předmětu plnění o část komunikace Zelenečské.

Rozšíření původní nabídkové ceny akce stavby č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0008 Mochovská II – PD a AD, vč. IČ o nové řešení komunikace Mochovská s návaznostmi na pěší komunikace, možnosti rozšíření parkovacích stání a prostory pro kontejnerová stání vč. rozšíření rozsahu o část komunikace Zelenečské.

- 1) Nové řešení DUR ulice Mochovská s návaznostmi na pěší komunikace, možnosti rozšíření parkovacích stání a prostory pro kontejnerová stání

V dané lokalitě byly v rámci zpracování PD k ÚR etapy 0008 na základě postupných požadavků Městské části Praha 14 zpracovány varianty řešení rekonstrukce ulice Mochovské – východní část, včetně nového řešení parkování a to v úseku od ulice Zámečnické po ulici Zelenečskou, parkovací stání jižně a východně od ulice Mochovská.

- 2) Rozšíření předmětu plnění – východní část ulice Zelenečské

Etapa 0008 byla dále rozšířena o nejvýchodnější úsek ulice Zelenečské, který nebyl v původním zadání zahrnut do etapového rozdělení ani do cenové nabídky za zpracování etapy 0008. Jde o úsek od křižovatky s ul. Mochovskou po křižovatku ul. Zelenečské se Slévačskou.

S přihlédnutím k těmto skutečnostem se uzavírá Dodatek č. 1 k původní Smlouvě následovně.

II.
DOBA PLNĚNÍ

Tímto Dodatkem č. 1 se mění čl. III. odst. 1 původní Smlouvy Doba plnění.

Původní doba plnění dle SoD

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	16 týdnů od data uzavření Smlouvy
Zpracování výsledků projednání DÚR (čistopis DÚR)	16 týdnů od data zpracování DÚR
Zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci	8 týdnů od data zpracování čistopisu DÚR
Zhotovení DSP (návrh DSP)	12 týdnů od data vydání pravomocného územního rozhodnutí
Zpracování výsledků projednání DSP (čistopis DSP)	12 týdnů od data zpracování DSP
Zajištění vydání stavebního povolení v právní moci (příp. souhlasu s prováděním ohlášené stavby)	8 týdnů od data zpracování čistopisu DSP
Zpracování DZS (návrh DZS)	8 týdnů po výzvě objednatele
Zpracování výsledků projednání DZS (čistopis DZS)	10 týdnů po zpracování návrhu DZS

Nová doba plnění dle Dodatku č. 1

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	do 16 týdnů od data uzavření Dodatku č. 1
Zpracování požadavků vzešlých z veřejnoprávního projednání DÚR (čistopis DÚR)	do 4 týdnů ode dne obdržení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy
Zhotovení DSP (návrh DSP)	do 16 týdnů od data vydání pravomocného územního rozhodnutí nebo ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zhotovení
Zpracování výsledků projednání DSP (čistopis DSP)	do 4 týdnů ode dne obdržení všech stanovisek dotčených orgánů státní správy
Zpracování DZS (návrh DZS)	do 14 týdnů ode dne doručení výzvy k jejímu zhotovení
Zpracování výsledků projednání DZS (čistopis DZS)	do 4 týdnů ode dne ukončení zadávacího řízení na zhotovitele stavby

III.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany tímto dodatkem ujednávají změnu ceny díla ve smyslu čl. IV Smlouvy takto:

	<i>Cena bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>Cena vč. DPH 21%</i>
Původní cena díla dle SoD	1 480 000,00 Kč	310 800,00 Kč	1 790 800,00 Kč
Dodatek č. 1 SoD - navýšení celkem	443 000,00 Kč	93 030,00 Kč	536 030,00 Kč
NOVÁ CENA CELKEM SoD Dodatek č.1	1 923 000,00 Kč	403 830,00 Kč	2 326 830,00 Kč
<i>I. fáze : DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí) včetně zajištění pravomocného územního rozhodnutí</i>			
Původní cena I. fáze	426 000,00 Kč	89 460,00 Kč	515 460,00 Kč
Navýšení ceny I. fáze	257 000,00 Kč	53 970,00 Kč	310 970,00 Kč
Cena celkem I. fáze	683.000,00 Kč	143 430,00 Kč	826 430,00 Kč
<i>II. fáze – DSP včetně zajištění vydání stavebního povolení v právní moci (příp. souhlasu s prováděním ohlášené stavby)</i>			
Původní cena II. fáze	518 000,00 Kč	108 780,00 Kč	626 780,00 Kč
Navýšení ceny II. fáze	96 000,00 Kč	20 160,00 Kč	116 160,00 Kč
Cena celkem II. fáze	614 000,00 Kč	128 940,00 Kč	742 940,00 Kč
<i>III. fáze – DZS</i>			
Původní cena III. fáze	498 000,00 Kč	104 580,00 Kč	602 580,00 Kč
Navýšení ceny III. fáze	90 000,00 Kč	18 900,00 Kč	108 900,00 Kč
Cena celkem III. fáze	588 000,00 Kč	123 480,00 Kč	711 480,00 Kč

IV. fáze - AD			
Původní cena IV. fáze	38 000,00 Kč	7 980,00 Kč	45 980,00 Kč
Navýšení ceny IV. fáze	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Cena celkem IV. fáze	38 000,00 Kč	7 980,00 Kč	45 980,00 Kč

IV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatku č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmět smlouvy, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy a výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy o dílo vč. tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž pět obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), které zajistí hl. m. Praha.
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

8. V souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, tímto objednatel potvrzuje, že na základě usnesení č. 887 ze dne 13. 5. 2019 schváleného Radou hlavního města Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v kompetenci ředitele zadávajícího odboru.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: _____

Ing. I

pověřený říze

Magistrátu hlavního města Prahy

Datum:

30 -04- 2020

ZHOTOVITEL

BOMART s

Podpis: _____

Ing. Martin Závodný

jednatel společnosti

Datum:

28 -04- 2020