

Dodatek č. 6

Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, Kód akce: A6064

č. Objednatele: NŘZ/Ně/023/2018

č. Zhotovitele: AV.18001.1.140

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl A XVIII, vložka 433

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., pobočka Most
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen: Ing. Walterem Fiedlerem
ředitelem podniku

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxx, náměstkem ředitele
pro oblast zahlazování následků
hornické činnosti;
xxxxxxxxxxxxx, vedoucím střediska
Hodonín

(dále jen „Objednatel“)

a

členové Společnosti Sektor VIII. GG-MND-REK:

Vedoucí člen společnosti **GEOSAN GROUP a.s.**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO 28169522

DIČ CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 12459

Zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem
a Ing. Kamilem Vykydalem,
výrobním ředitelem, na základě plné
moci

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

**Ve věcech
technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem závodu
ekologických
a energetických staveb

a

„Společník 1“

MND Drilling & Services a.s.

Velkomoravská 900/405, 696 18 Lužice

IČO 25547631

DIČ CZ25547631

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka
2843

Zastoupena: Ing. Petrem Kopečným, provozně
technickým ředitelem, a
Ing. Pavlem Zbořilem, vedoucím
ekonomického úseku

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

a

„Společník 2“

REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem

IČO 25041738

DIČ CZ25041738

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl
C, vložka 14364

Zastoupena: Ing. Radko Vrbíkem, jednatelem
společnosti

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s.,

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

zastoupeni na základě Společenské smlouvy č. A1502/2017/SOS/51 uzavřené dne 26. 7. 2017
vedoucím členem Společnosti Sektor VIII.GG-MND-REK:

GEOSAN GROUP a.s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO 28169522

DIČ CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459;

zastoupena: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem a
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem,
na základě plné moci

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Chroustovským, ředitelem závodu ekologických a energetických staveb

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. VI odst. 2 a čl. XVII odst.
8 Smlouvy o dílo na akci: „Sektor VIII – etapa I. a II.“, kód akce: A6064, č. Objednatele:
NŘZ/Ně/023/2018, č. Zhotovitele: AV.18001.1.140, uzavřené dne 29. 1. 2018 (dále jen „Smlouva“),
ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5, tento Dodatek č. 6, kterým se **upravuje a mění výše uvedená
Smlouva:**

I. Předmět dodatku

1. Změna v rozsahu sanačních prací – sanace zemin a sanace podzemních vod (dle § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).

Během provádění sanačních prací došlo k tomuto upřesnění množství sanovaných zemin a vod:

U sanace zemin došlo k mírnému navýšení celkového množství kontaminovaných zemin a změnám u souvisejících položek (geodetické zaměření, skrývka ornice a přeprava znečištěných zemin a zásyp výkopu). Naopak u odtěžby nekontaminovaných zemin došlo ke snížení celkového množství a to v důsledku podstatně menšího svahování výkopů oproti projektu a zvýšení podílu zemin kontaminovaných nadlimitně.

U sanace podzemních vod došlo naopak k výraznému ponížení projektovaného množství, kdy vyjma sondy BREC4 nebyla voda zastižena ani u jedné ze sond, kde byla sanace podzemních vod sanačními projekty uvažována.

Rozsah realizovaných a nerealizovaných prací je zřejmý z Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 Protokolu změny stavby č. A6064/2020/01, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 6.

2. Změna celkové ceny Smlouvy v návaznosti na změnu v rozsahu sanačních prací.

Změna, která je předmětem tohoto Dodatku č. 6, byla avizována Zhotovitelem na kontrolním dni 13. 2. 2020 a projednána účastníky kontrolního dne 12. 3. 2020 za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, Supervize a Autorského dozoru.

II. Změna Smlouvy

1. Přehled položek dotčených změnou:

Přehled zaměřovaných položek					
Úkon		jednotka	cena/j	jednotek	Kč
sanace zemina	geodetické zaměření sanačních výkopů	ks	980,00 Kč	30,00	29 400,00 Kč
	skrývka ornice a přemístění na mezideponii do 20 m	m3	35,20 Kč	50,00	1 760,00 Kč
	odtěžba nekontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	m3	81,10 Kč	-550,00	-44 605,00 Kč
	přemístění nekontaminované zeminy na mezideponii do 20 m	m3	29,50 Kč	-550,00	-16 225,00 Kč
	odtěžba kontaminované zeminy z nezapažené stavební jámy do 4 m p.t.	m3	81,10 Kč	90,00	7 299,00 Kč
	naložení kontaminované zeminy	m3	54,50 Kč	90,00	4 905,00 Kč
	odvoz kontaminované zeminy do vzdálenosti 6 km	m3	531,60 Kč	90,00	47 844,00 Kč
	příplatek za každý další km nad 6km	m3	18,90 Kč	819,00	15 479,10 Kč
	složení kontaminované zeminy na zabezpečené biodegradační ploše	m3	88,70 Kč	90,00	7 983,00 Kč
	Uložení odpadu na biodegradační plochu	t	2 495,00 Kč	153,00	381 735,00 Kč
	návoz čisté zeminy z jiného zdroje do vytěžené sanační jámy	m3	661,00 Kč	90,00	59 490,00 Kč
	zásyp sanační jámy se zhutněním	m3	103,20 Kč	90,00	9 288,00 Kč
	zpětné přemístění nekontaminované zeminy z mezideponie zpět se zhutněním do 20 m	m3	29,50 Kč	-550,00	-16 225,00 Kč
	zpětné přemístění původně skryté ornice z mezideponie zpět do 25 m	m3	31,90 Kč	50,00	1 595,00 Kč
Změna rozsahu sanačních prací - sanace zemina					489 723,10 Kč
sanace podzemní voda	čerpání kontaminované vody ze stavební jámy do 5 l/s na výšku 10 m do CAS	hod	2 460,00 Kč	-385,60	-948 576,00 Kč
	odvoz kontaminované vody na očišťovací stanici	m3	588,00 Kč	-1 446,00	-850 248,00 Kč
	likvidace kontaminovaných vod	m3	2 033,00 Kč	-1 446,00	-2 939 718,00 Kč
Změna v rozsahu sanačních prací - sanace podzemní voda					-4 738 542,00 Kč
Změna celkem					-4 248 818,90 Kč

2. Smluvní strany se na základě výše uvedené změny položek dohodly na následující změně Smlouvy:

Ruší se odst. 1 článku VI. Smlouvy ve znění:

1. Cena předmětu díla byla stanovena na základě nabídky předložené Zhotovitelem v zadávacím řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena, a činí

Cena celkem bez DPH 577 987 141,17 Kč (dále jen „*nabídková cena*“).

Slovy: Pětsetšedesátšedmmilionůdevětsetosmdesátstisícjednostočtyřicetjedna koruna česká a sedmnáct haléřů

Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (Položkový rozpočet včetně dílčích položkových rozpočtů). Jednotkové ceny zde uvedené jsou fixní, konečné, nejvýše přípustné a závazné do doby ukončení díla (dále jen „*jednotkové ceny*“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem, do data předání díla. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS nebo dohodou smluvních stran. Práce, které nebudou v případě změny rozsahu prací Zhotovitelem provedeny, budou oceněny stejným způsobem, o jejich hodnotu se cena díla sníží.

a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Cena předmětu díla je stanovena na základě nabídky předložené Zhotovitelem v zadávacím řízení a upravena dle skutečnosti v souladu se situací uvedenou v čl. I. Dodatku č. 6 a činí:

Původní cena dle Smlouvy – cena celkem bez DPH	577 987 141,17 Kč
Změny dle Dodatku č. 6 celkem bez DPH	- 4 248 818,90 Kč
Cena po provedení změn – cena celkem bez DPH	573 738 322,27 Kč

Slovy: pětsetšedesátšedmmilionysedmsetřicetosmtisícťřistadvacetdvě koruny české a dvacetsedm haléřů.

Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v Příloze č. 1 Smlouvy (Položkový rozpočet včetně dílčích položkových rozpočtů), v čl. I. a příloze č. 1 Dodatku č. 6 Smlouvy. Jednotkové ceny zde uvedené jsou fixní, konečné, nejvýše přípustné a závazné do doby ukončení díla (dále jen „*jednotkové ceny*“).

Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem, do data předání díla. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu cenové soustavy ÚRS nebo dohodou smluvních stran. Práce, které nebudou v případě změny rozsahu prací Zhotovitelem provedeny, budou oceněny stejným způsobem, o jejich hodnotu se cena díla sníží.

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nedotčena.

III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 6 je sepsán ve čtyřech stejnopisech o pěti stranách, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
2. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „zákon o registru smluv“). Povinnosti plynoucí z tohoto zákona bude plnit Objednatel.
4. Tento Dodatek č. 6 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6 je Příloha č. 1 – Protokol změny stavby č. A6064/2020/01.
5. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 15. 4. 2020

V Praze dne 29. 4. 2020

.....
Ing. Walter Fiedler
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(objednatel)

.....
Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(zhotovitel)

.....
Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.
Společnost Sektor VIII. GG-MND-REK
(zhotovitel)