

Dodatek č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO č. S919/2020/029

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle základní směrnice 2/2019 Podpisový řád: Ing. Karlem Fišerem, ředitelem Krajského ředitelství Choceň

ve věcech technických jedná: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

fakturační adresa: LS Hořice, Gothardská 2276, 508 01 Hořice v Podkrkonoší

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Jiří Ježek,

IČO: 86992261,

DIČ: [REDAKCE]

místem podnikání: Riegrova 1049, 508 01 Hořice,

č. telefonu: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II.

Při provádění projekčních prací na akci: „**LC K Rokelníku**“, v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2020/029, uzavřené dne 9. 3. 2020 byla zjištěna potřeba některých změn oproti původnímu zadání. V této souvislosti bylo dohodnuto prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace a to z důvodu nutnosti upřednostnění projekčních prací na akci MVN Rokelník tak, aby bylo možno v termínu podat žádost o dotaci OPŽP.

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

III.

Smluvní strany se dohodly na změně termínu odevzdání projektové dokumentace. Ruší se původní čl. II, odst.1 a nahrazuje se takto:

Zahájení prací na projektové dokumentaci (dále jen „zahájení prací“): **10. 3. 2020**

Odevzdání prací na projektové dokumentaci (dále jen „odevzdání prací“): **30. 9. 2020**

Odevzdáním prací se rozumí předání dvou paré projektové dokumentace k závěrečnému posouzení shody s požadavky objednatele.

Dále se ruší původní text čl. II., odst. 4 a nahrazuje se takto:

Zhotovitel se zavazuje dílo – projektovou dokumentaci dle této smlouvy provést nejpozději do 30.9.2020; objednatel se zavazuje provedené dílo – projektovou dokumentaci převzít.

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2020/029, ve znění dodatku č. 1 zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě/Dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy/Dodatku a veškerých činnostech s ní/ním souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz), a v jeho rámci přijaly závazek vymezovat se proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavily postupy k prevenci a odhalování takového jednání.

V Houčevěch, dne: 23.4.2020

V Týništi nad Orlicí, dne: 30-04-2020

.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Ježek

.....
Za objednatele/
Ing. Karel Fišer
Ředitel KŘ Choceň
Lesy ČR, s.p.