



DODATEK č. 1

PPR-18704-25/ČJ-2019-990656

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 9. 2019



Smluvní strany

objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupen: Ing. Milanem Grohmannem, náměstkem ředitele správy
logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky
Příjemce faktury: **Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,**
Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
ID datové schránky: gs9ai55
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu: 5504881/0710
kontaktní osoba: 
telefon: 
E-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

Bajger s. r. o.

Sídlo: Gogolova 29/2, 400 04 Trmice
IČO: 28701101
DIČ: CZ28701101
Zastoupen: 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
Číslo účtu: 7748867001/5500
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
E-mail: 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 27491.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně též „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A) smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „**Rekonstrukce objektu Vrchlického, Teplice - realizace stavby**“, č.j.: PPR-18704-19/ČJ-2019-990656, dne 23. 9. 2019 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“);
- B) z realizace stavby vyplynuly situace, na základě kterých obě smluvní strany konstatují, že jejich řešení formou dodatku je nezbytné,

se smluvní strany v souladu s ustanovením článku IX. odst. 3 smlouvy dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě.

I.

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu administrativního pochybení v rozpočtu „20.4 – Výkaz výměr D2 (strukturovaná kabeláž) – soupis dodávaného majetku včetně montáže“ došlo k chybnému výpočtu výše DPH. Po opravě chyby v rozpočtu došlo k snížení celkové ceny díla.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě dohodly, že celková cena díla za poskytnuté plnění uvedená v čl. V. Cena díla, odst. (1) smlouvy se **ponižuje o 128 871,- Kč bez DPH, tj. 155 934,- Kč včetně DPH.**

Na základě shora uvedeného, se znění čl. IV. Cena díla, odst. (1) smlouvy ruší a nahrazuje novým zněním:

*„1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané dle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši **4 987 106 Kč bez DPH** (slovy: čtyři miliony devět set osmdesát sedm tisíc sto šest korun českých), **tj. 6 034 398 Kč včetně DPH** (slovy: šest milionů třicet čtyři tisíc tři sta devadesát osm korun českých).“*

Ostatní odstavce čl. IV. smlouvy zůstávají beze změny.

II.

1. Smluvní strany se dále dohodly na prodloužení termínu plnění z důvodu níže uvedených víceprací:
 - sanace podloží komunikace, z důvodu zjištěné skutečnosti, že stávající podkladní vrstvy nejsou na základě geologického posudku dostatečně únosné a v budoucnu by mohlo dojít ke zvlnění komunikace,
 - provedení vnitřních omítek v 1. PP objektu ve větším rozsahu než bylo předpokládáno.
2. Na základě shora uvedeného se znění čl. III. Způsob provádění díla, odst. (4) ruší a nahrazuje novým zněním:

„(4) Termín plnění provedení díla, tj. jeho zhotovení a řádné předání je do sedmnácti (17) kalendářních týdnů od převzetí staveniště.“

Ostatní odstavce čl. III. smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Vzhledem k současné mimořádné situaci způsobené pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášené Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020, a příslušným vládním opatřením se smluvní strany dohodly, že z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a s tím spojené prodloužení administrativní činnosti v procesu schvalování víceprací a méněprací, bude dodatek č. 2 o vypořádání víceprací a méněprací uzavřen nejpozději do 30. 6. 2020.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


Příloha č. 1 – 20.4 – Výkaz výměr D2 (strukturovaná kabeláž) – soupis dodávaného majetku včetně montáže

za objednatele:

**Ing. Milan
Grohmann** Digitálně podepsal
Ing. Milan Grohmann
Datum: 2020.05.03
21:24:54 +02'00'

Ing. Milan Grohmann
náměstek ředitele SLZ PP ČR

za zhotovitele:



Jednatel společnosti

Soupis dodávaného movitého majetku

20.4 - Výkaz výměr D2 (strukturovaná kabeláž) - soupis dodávaného majetku včetně montáže

Položkový rozpočet - část optika a metalické rozvody

Materiál - část optika

č. pol. v rozpočtu	položka	počet kusů	jednotková cena bez DPH	jednotková cena s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	název	typ/verze	označení výrobce
5.	Vana optická s čelem pro 12 LC duplex 1U výsuvná	4	17526,45	21207	70105,79	84 828,00 Kč			
10.	Panel vyvazovací 1U	4	180,99	219	723,97	876,00 Kč			
Celkem za Materiál - část optika					70 829,75 Kč	85 704,00 Kč			

Položkový rozpočet - část stojany

Materiál - část stojany

č. pol. v rozpočtu	položka	počet kusů	jednotková cena bez DPH	jednotková cena s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	název	typ/verze	označení výrobce
1.	RACK - Výška: 42 U (cca 1980 až 2000 mm), šířka: 800 mm, hloubka: 800 mm přední dveře: vertikálně dělené, perforované (míra 86% a více), výklopná klika s vyměnitelnou vložkou, univerzální klíč EK333, nebo bez předních dveří, zadní dveře a bočnice: bez dveří, odnímatelná plná uzamykatelná výplň - celoplechové, univerzální klíč. Vrchní kryt: plný, spodní kryt: plný. Nosnost minimálně 800 kg, barva RAL 7035 (světle šedá), součástí výškově stavitelné nožičky, kulaté kabelové průchodky s kartáčem 4 ks montážní sady/RACK, záslepka velikosti 1U/19" - baznástrojová k rychlé montáži v počtu 8ks/RACK, zemnicí sada	2	11814,05	14295	23628,10	28 590,00 Kč			
2.	Panel napájecí 230V/8 zásuvek s přepět. Ochranou	4	362,81	439	1451,24	1 756,00 Kč			
3.	Police pevná do rozvaděče RACK-1.A - 1U	1	1090,08	1319	1090,08	1 319,00 Kč			
Celkem za Materiál - část stojany					26 169,42 Kč	31 665,00 Kč			

Položkový rozpočet - část aktivní prvky

Materiál - část aktivní prvky

č. pol. v rozpočtu	položka	počet kusů	jednotková cena bez DPH	jednotková cena s DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	název	typ/verze	označení výrobce
1.	CISCO ISR 4331 - 1xGE/SFP, 1GE, 1SFP, 1xPVDM4,	1	31082,64	37610	31082,64	37 610,00 Kč			
2.	CISCO Catalyst 2960X-48FPS-L	2	49419,83	59798	98839,67	119 596,00 Kč			
3.	CISCO Catalyst 2960X-24PS-L	2	30262,81	36618	60525,62	73 236,00 Kč			
4.	CISCO 2960X-STACK	3	11200,00	13552	33600,00	40 656,00 Kč			
5.	CISCO CAB-STK-E-1M	3	2904,96	3515	8714,88	10 545,00 Kč			
6.	CISCO VG204XM Analog Voice Gateway	1	13328,10	16127	13328,10	16 127,00 Kč			
7.	UPS 1700W 5PX3000iRT3U-A	1	39519,83	47819	39519,83	47 819,00 Kč			

8.	CISCO IP PHONE 8865	1	5880,17	7115	5880,17	7 115,00 Kč			
9.	CISCO IP PHONE 7861	1	2950,41	3570	2950,41	3 570,00 Kč			
10.	CISCO IP PHONE 7841	48	3742,98	4529	179662,81	217 392,00 Kč			
11.	CISCO License UCL Basic	49	826,45	1000	40495,87	49 000,00 Kč			
12.	CISCO License UCL Enhanced	1	676,86	819	676,86	819,00 Kč			
13.	SFP GLX-LH-SM	9	155,28	187,89	1397,53	1 691,01 Kč			
Celkem za Materiál - část aktivní prvky					516 674,39 Kč	625 176,01 Kč			