

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: II/150 Brzotice, rekonstrukce mostu ev.č. 150-012, I. etapa	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 Most přes Želivku Brzotic	201 / 2	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.7.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zhotovitel: Brzotice SDS EXMOST-Firesta, Mlýnská 68, 602 00 Brno

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Krycí list změny	1,2	Objednatel
Evidenční list změny	3	Zhotovitel
Zápis o změně	4	Projektant
Přehled změn	5	TDI
Rozpis ocenění změn položek ZBV 2		
Rozpis ocenění změn položek ZBV1+ZBV2		
Přehled dokladů		
Přílohy dle přehledů dokladů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění změny včetně kategorie změny:

Změny vznikly na základě zjištění kolize přepínací výztuže nosné konstrukce mostu a nových prostupů pro odvodnění. Skutečný stav umístění předpínací výztuže neodpovídal předpokladům v PDPS a RDS.

Z uvedeného plyne, že tyto práce vznikly na základě objektivně nepředvídaných okolností, které investor ani projektant nemohli v rámci zpracování zadávacího projektu objektivně předvídat. Vícepráce vznikly na základě skutečně zastižených podmínek na staveništi, které, vzhledem k jejich charakteru, bylo možno odhalit až v rámci realizace stavby, po zahájení vrtání nových prostupů pro odvodnění.

Zároveň se jedná o práce, které jsou zcela nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Neprovedením těchto prací by nemohlo být pokračováno v praktické a racionální realizaci stavebního díla, čímž by nebylo dosaženo parametrů definovaných v zadávacím projektu. Uvedené práce nejsou technicky ani finančně oddělitelné od původních stavebních prací. Působením více zhotovitelů na stavbě by vznikly vzájemně nekompatibilní části stavby, čímž by opět nebylo dosaženo parametrů stanovených v rámci zadávacího projektu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	383 664,26	383 664,26

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou:

Podpis	Jméno	Podpis	Jméno	Datum	Datum	Podpis	Jméno
	Projektant (autorský dozor)		Ing. Petr Souček		30.9.2016		
	Zhotovitel		Ing. Vlastimil Schovajsa		30.9.2016		
	TDI		Ing. Jan Volek		30.9.2016		
	Zástupce Objednatele		Stanislav Pohunek		30.9.2016		

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	30.9.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Pavel Borek	datum	30.9.2016	podpis
Změna stavby (ZBV) - krycí list					Číslo paré: