

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Zakázkové číslo zhotovitele:
Zakázkové číslo objednatele: S932/2019/126

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený Ing. Miroslavem Roznerem, ředitelem Krajského ředitelství Karlovy Vary, na základě Pověření ze dne 18.7. 2019

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] technický pracovník pro stavební činnost

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: z [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Jiří Bohůnek

IČO: 69949123

DIČ: [REDAKCE]

místem podnikání: Koperníkova 794, 339 01, Klatovy – Klatovy II

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDAKCE]

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]


(dále jen „zhotovitel“)

Vzájemnou dohodou obou smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo na akci „**Oprava LC K Hubertské louce**“ mění takto:

- 1) Čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto:
Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 713 987,87 Kč bez DPH, slovy sedmsettřináctisícdevětsetosmdesátkorunčeskýchosmdesátšedmhaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
- 2) Důvod uzavření tohoto dodatku jsou vícepráce, které vznikly při provádění prací. Vícepráce jsou celkem za 60 047,73 Kč bez DPH dle příloženého změnového listu č. 1 a soupisu prací, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1.


- 3) Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn dle ust. §219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření tohoto dodatku, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho, že ji uzavírají srozumitelně, určitě a vážně, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek připojují své podpisy.
- 6) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

V Klatovech, dne: 27.4.2020




Jiří Bohůnek

V Karlových Varech, dne: 20.4.2020



Ing. Miroslav Rozner
ředitel Krajského ředitelství Karlovy Vary



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 21.4.2020

Název veř. zakázky: Oprava LC K Hubertské louce (S932/2019/126)

Zhotovitel: Jiří Bohůnek

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Název akce (majetku):
LC K Hubertské louceCharakter akce:
— I N IP NP

Číslo objektů:

Stavební díly:

Popis změny:

- Navýšení sanace

Zdůvodnění změny:

Při provádění odkopávek pro sanaci v km 0,080 až 0,310 bylo zjištěno, že v úseku 0,260 – 0,292 se nachází mocnost neúnosného podloží v tl. 1000mm což je o 800mm větší než předpokládalo zadání. tento prostor je nutno odtěžit a provést doplnění sanační vrstvy DK 63/125

Výše vícepráci je stanovena dle ZVZ § 222 odst 4 (9,18%)

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne

Datum:

Podpis:


do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
do časového plánu (Ano/Ne):	Ne	Termín dokončení do:	Dle SOD
Dopady: do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: 60.047,73 Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 60.047,73	
Konečná celková cena objektu po změně		713.987,87 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		713.987,87 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:



Datum: 21.4.2020

Podpis:



Zástupce objednatele - jméno:



Datum: 21.4.2020

Podpis:

Přílohy: Rozpočet
Zápis ze SD

Datum	Denní záznamy stavby
21.4.2020	ZÁPIS TDI - KONTROLNÍ DEN
	- NA ZÁKLADĚ UŽUVY ZHOTOVITELE ZE
	DNE 20.4.2020 BYLO PROVEDENO
	MÍSTNÍ SETŘEV. BYLO ZJIŠTĚNO,
	ZE V KOT 0,260 ať 0,292 JE PODKLAD
	Z NEJINOSNÝCH ZEMIN - PLOVOUČÍ PÍSKY
	V MOCNOSTI $\times 1000 \text{ N}$, TĚ 0 800 N
	VETŠÍ NEŽ MUKDELO ZADKŮ, MUTNO
	ODTĚŽIT A NAHRADIT DE 63/125
	- DSTATUJ PRÁCE PROBÍRAJÍ BEZ
	ZJEVNÝCH NEJOSTATKŮ
	Přesah gramo + 4°C ať + 14°C
	Mocnost: [REDACTED]
	Znoj: Bag 210; Gnačie, Tolno
	Pepro prac:
	od ližardní ma samaci k 25- 1200
	Nardruť samac. DE 63/125 25- 0,800
	Dormoni a kurbadny

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 932/2020/13
Stavba: Oprava LC K Hubertské louce - ZL č.1

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 21.4.2020

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 047,73
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 60 047,73	Výše daně 12 610,02
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			72 657,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 27.4.2020

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 932/2020/13

Stavba: Oprava LC K Hubertské louce - ZL č.1

Místo: Datum: 21.4.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		60 047,73	72 657,75
932/2020/1 3	Oprava LC K Hubertské louce - ZL č.1	60 047,73	72 657,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K Hubertské louce - ZL č.1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.4.2020

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 047,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 047,73	21,00%	12 610,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 657,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



IČ: 69049123, DIČ: CZ6141210336

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

27.4.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K Hubertské louce - ZL č.1

Místo:

Datum: 21.4.2020

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

60 047,73

HSV - Práce a dodávky HSV

60 047,73

1 - Zemní práce

3 763,20

5 - Komunikace pozemní

54 208,00

998 - Přesun hmot

2 076,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC K Hubertské louce - ZL č.1

Místo:

Datum: 21.4.2020

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 047,73

D HSV Práce a dodávky HSV 60 047,73

D 1 Zemní práce 3 763,20

1	K	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	89,600	42,00	3 763,20
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV "sanace v km 0,260-0,300" 32*3,5*0,8 89,600

D 5 Komunikace pozemní 54 208,00

2	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	448,000	121,00	54 208,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

PP Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozproštěním a zhuštěním, po zhuštění tl. 200 mm

VV "sanace v tl 800mm" 32*3,5*4 448,000

D 998 Přesun hmot 2 076,53

3	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	173,044	12,00	2 076,53
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu