

Harmonogram stavby "Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek"

Rok		2020																								2021																																							
Měsíc		Květen				Červen				Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosince				Ledna				Února				Března				Dubna				Května				Června				Července				Října			
Kód položky	Název	Začátek	Konec	Cikl. cena																																																													
011	Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova - stavební práce a nábytek	05.08.2020	03.08.2021	16 993 875,54																																																													
01	Podkrovní, výtah a učebny	05.08.2020	03.08.2021	10 797 415,50																																																													
001	Podkrovní	05.08.2020	03.07.2021	4 056 414,29																																																													
002	Žďavotní technika podkrovní	05.08.2020	03.07.2021	382 104,01																																																													
003	Ustřední vytápění PODKROVÍ	05.08.2020	01.08.2021	299 118,00																																																													
004	Vzduchotechnika podkrovní	05.08.2020	02.08.2021	265 022,80																																																													
005	Elektronizace podkrovní	05.08.2020	03.08.2021	239 466,40																																																													
006	Státoproud podkrovní	05.08.2020	03.07.2021	292 003,80																																																													
007	Výtah	05.08.2020	03.11.2020	1 984 703,22																																																													
008	Elektronizace výtah	05.08.2020	03.11.2020	30 822,80																																																													
009	Vzduchotechnika výtah	05.08.2020	03.11.2020	26 276,00																																																													
010	Elektronizace k učebenám	05.08.2020	03.09.2020	376 754,40																																																													
011	Stavební článek učebenám	05.08.2020	03.09.2020	1 209 930,00																																																													
012	Žďavotní technika k učebenám	05.08.2020	03.09.2020	95 053,38																																																													
013	VPRN	05.08.2020	03.07.2021	947 802,00																																																													
02	Nábytek	05.07.2020	10.01.2021	2 196 190,70																																																													
03	Závek	05.07.2020	04.09.2020	171 530,80																																																													
04	zpočívání plochy	04.07.2020	04.09.2020	3 228 548,40																																																													
Dřávo0	BO 100	05.07.2020	02.09.2020	1 950 690,00																																																													
Dřávo1	BO 101	04.07.2020	02.09.2020	109 910,00																																																													
Dřávo2	BO 102	05.07.2020	04.09.2020	375 415,00																																																													
Dřávo3	BO 103.1	04.07.2020	02.09.2020	252 308,57																																																													
Dřávo4	BO 103.2	04.07.2020	02.09.2020	76 287,90																																																													
Dřávo5	BO 104	04.07.2020	02.09.2020	265 127,14																																																													