

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D SO 330 Provizorní přeložka kanalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: D_SO 330	Číslo ZBV: 2
---	--	------------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
IČ: 62743881

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-12 826,00	0,00	-12 826,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-12 826,00	0,00	-12 826,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré: 
------------------	---

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: D_SO 330	Číslo ZBV: 2.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D_SO 330 Provizorní přeložka kanalizace		

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: 3141/00066001/2018 a zhotovitel Chládek & Tintěra a.s. na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 6.11.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Přílohy Změnového listu:	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	1	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek ZBV 1	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Soupis prací SO po změnách	1	počet listů
Další doklady	4	počet listů
	1, 2	Objednatel
	3	Zhotovitel
	4	Projektant
	5	Stavební dozor

Iniciátor změny: Zhotovitel

ops a zdůvodnění Změny:

Provizorní přeložení kanalizace

V souběhu s mostním objektem je vedena kanalizace v majetku obce Miskovice, provozovaná společností VODOS s.r.o. v délce 30m. Projekt uvažoval kolizi nové budovaných pilot mostních křídel s ochranným pásmem stávajícího vedení kanalizace

Na základě dohody s objednatelem (doklad č.8) nebylo provedeno provizorní přeložení kanalizace SO 330 v plném rozsahu. Po odkopání bylo zjištěno, že pozice stávající kanalizace nebude v kolizi se stavbou SO 201 v délce 30m a není v tomto úseku třeba provádět její provizorní přeložení.

Jedná se o tzv. změny z nepředvídaných důvodů. Změny jsou podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-12 826,00	0,00	-12 826,00	12 826,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): CH&T a.s.	jméno	Karel Mikas	datum	16.9.19	podpis
Projektant (autorský dozor): VPÚ DECO PRAHA, a.s.	jméno	Ing. Lukáš Zemek	datum	27.12.2019	podpis
Stavební dozor: REALSTAV MB, spol. s r.o.	jméno	Tomáš Hink	datum	23.03.2020	podpis
Zástupce Objednatel: - mostní technik	jméno	Ing. Milan Jeřábek	datum	23.03.2020	podpis
KSÚS SK - vedoucí MT	jméno	Miroslav Dostál	datum	23.03.2020	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, . oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smlouvy představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum		podpis
Zhotovitel	jméno	Vladimír Jehlička, DIS	datum	23.03.2020	podpis
Zhotovitel	jméno	Bc. Vlastimil Polák	datum	23.03.2020	podpis
					Číslo/p

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2

Název Stavby:	III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	330
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	D_SO 330 Provizorní přeložka kanalizace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
47 223,30

Průznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	47 223,30	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-12 826,00	0,00	0,00	0,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-12 826,00	34 397,30	-12 826,00	-27,16%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

CH&T a.s.

souhlasím

Karel Mikas

Projektant (autorský dozor):

VPÚ DECO PRAHA, a.s.

souhlasím

Ing. Lukáš Zemek

Stavební dozor:

REALSTAV MB, spol. s r.o.

souhlasím

Tomáš Hink

Zástupce Objednatele:

KSÚS SK - mostní technik

souhlasím

Ing. Milan Jeřábek

KSÚS SK - vedoucí MT

souhlasím

Miroslav Dostál

Zaměstnanec KSÚS SK

odpovědný za cenové
projednání Změny

souhlasím

Ing. Jaroslava Jurková

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 2

III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1								ZMĚNA SOUPLISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: SO 330 - Provizorní přeložka kanalizace								SO 330					
Číslo a název rozpočtu: SO 330 - Provizorní přeložka kanalizace								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Trubní vedení												
5	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	30,000	0,000	-30,000	190,00	5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	-5 700,00	-100,00%
6	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	30,000	0,000	-30,000	13,00	390,00	-390,00	0,00	-390,00	-390,00	-100,00%
7	892273922	Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 při opravách	m	30,000	0,000	-30,000	8,00	240,00	-240,00	0,00	-240,00	-240,00	-100,00%
8	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	1,000	0,000	-1,000	6 496,00	6 496,00	-6 496,00	0,00	-6 496,00	-6 496,00	-100,00%
Celkem								12 826,00	- 12 826,00	0,00	- 12 826,00	- 12 826,00	-100,00%

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za zhotovitel Karel Mikas
datum:
podpis:

Za objednatel (TDI): Tomáš Hink
datum:
podpis:



Chiádek & Tintěra a. s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
- 11 -

REALSTAV MB, s.r.o.
Klaudiánova 124
293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 323 419
DIČ: CZ25685210
e-mail: realstav@realstavmb.cz

M. Jeřábek

PŘEHLED ZARÁZENÍ MKN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1

	Přijata smluvní částka bez rezervy a DPH	8 637 324,43
	Aktuální smluvní částka (přes stavby) bez DPH	8 655 254,74
	Aktuální smluvní částka (přes stavby) včetně DPH	10 472 658,24
3e(21)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	89,97%
4e(24)*100	Skutková změna výše výpočtových změn (Skupina 3)	0,00%
6e(24)*100	Skutková změna výše výpočtových změn (Skupina 3)	0,00%
40e(19)*100	Skutková změna výše výpočtových změn (Skupina 3)	0,00%

6+12-22	Suma Změnkladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	3 329,41
6+12-3	Základní limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 597 347,33

10e(24)*100	Skutková změna výše výpočtových změn (Skupina 3)	0,00%
10e(24)*100	Skutková změna výše výpočtových změn (Skupina 4)	0,00%
10e(24)*100	Suma absolutních hodnot Změnkladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	83 122,63
11e(1)*5	Základní limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	4 328 812,22

12e(1)*5	Limit 10 %	1 239 473,64
13e(1)*100	Skutková změna výše výpočtových změn (Skupina 3)	0,00%
14e(1)*100	Hodnota skupiny E	0,00

SO	ZBV č	Název SO/PS / plocha Změny	Změny záporné (předává se znaménkem mínus)	Změnykladné	Hodnota ZBV	-1-		-2-		-3-				-4-				-5-				
						Výkazová částka (Denárky)		Změna příloží (Započítávají)		Nepředčíslost				Nedržítost				Změny do mínus (Změny namínit celkovou povahu veřejné zakázky (dle §22) podle zák. č. 136/2019 Sb.)				
						Změny záporné (předává se znaménkem mínus)	Změnykladné	Suma Změn záporných a Změnkladných	Změny záporné (předává se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných a Změnkladných	Změny záporné (předává se znaménkem mínus)	Procento výměny Změnykladné	Změny záporné (předává se znaménkem mínus)	Suma Změn záporných a Změnkladných	Změny záporné (předává se znaménkem mínus)	Změnykladné	Procento výměny Změnykladné	Suma Změn záporných a Změnkladných	Suma absolutních hodnot Změnkladných a Změn záporných	Změny záporné (předává se znaménkem mínus)	Změnykladné	Limit 10 %
16	17				21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25*100	28=24-25	29=24+29	30	31	32=30*100	33=24+33	34=33+34	35=33+34	36	37	38=AB+37+38+39
		III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1	84 474,00	0,00	2 689,89	0,00	0,00	-84 474,00	8 684,74	-8 684,74	0,00%	-84 474,00	17 897,80	-11 172,11	29 685,69	0,00%	29 685,69	48 446,79	48 446,79	0,00	0,00	3,00%
201	1	III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1	-41 000,00	0,00	0,00	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2	Plocha výhledu k mostu ev.č. 33353-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Poznámka: Formát má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového řádu

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název a evidenční číslo stavby:	III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	D_SO 330 Provizorní přeložka kanalizace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	330

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 - Soupis prací SO po změnách	1	
08 - Žádost KSÚS o změnu rozsahu díla	2	
09 - Zápis z KD č. 7 z 24.6.2019	1	
Počet listů celkem	4	

Rozpis ocenění Změn položek - celkem													
III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1 D_SO 330 Provizorní přeložka kanalizace								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 330					
								celkem					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Zemní práce						14 966,00	0,00	0,00	14 966,00	0,00	0,00%
1	115201511	Demontáž odpadního potrubí DN 150 <i>Poznámka k položce: Demontáž stávajícího potrubí PE 110</i>	m	28,000	28,000	0,000	35,00	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00%
2	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 <i>Poznámka k položce: vč. uložení části výkopu pro zpětné použití na hromady 28*1,5*0,5 "dl. x hl. x š"</i>	m3	21,00	21,000	0,000	509,00	10 689,00	0,00	0,00	10 689,00	0,00	0,00%
3	132201209	Příplatek za lepkovost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 <i>Poznámka k položce: 100%</i>	m3	21,000	21,000	0,000	25,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00%
4	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se ztuhnutím při překozech inženýrských sítí <i>Poznámka k položce: zpětný zásyp rýhy z vytěženého materiálu vč. výkopu a vodorovného přemístění z hromad 21 "dle pol. 132201201</i>	m3	21,000	21,000	0,000	132,00	2 772,00	0,00	0,00	2 772,00	0,00	0,00%
		132201201						12 826,00	- 12 826,00	0,00	0,00	- 12 826,00	-100,00%
5	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110 <i>Poznámka k položce: PE 110 ZBV č.2 - provizorní přeložka kanalizace - dle PRIT_PDPB_B.6</i>	m	30,000	0,000	-30,000	190,00	5 700,00	-5 700,00	0,00	0,00	-5 700,00	-100,00%
6	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 <i>ZBV č.2 - provizorní přeložka kanalizace - dle PRIT_PDPB_B.6</i>	m	30,000	0,000	-30,000	13,00	390,00	-390,00	0,00	0,00	-390,00	-100,00%
7	892273922	Proplach vodorovného potrubí jednoduchý DN od 80 do 125 při opravách <i>ZBV č.2 - provizorní přeložka kanalizace - dle PRIT_PDPB_B.6</i>	m	30,000	0,000	-30,000	8,00	240,00	-240,00	0,00	0,00	-240,00	-100,00%
8	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou <i>ZBV č.2 - provizorní přeložka kanalizace - dle PRIT_PDPB_B.6</i>	kus	1,000	0,000	-1,000	6 496,00	6 496,00	-6 496,00	0,00	0,00	-6 496,00	-100,00%
		997						262,22	0,00	0,00	262,22	0,00	0,00%
9	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovně) <i>28*5*0,001 "délka x odhad hmotnosti ška/m v převad na tuny"</i>	t	0,140	0,140	0,000	1 166,00	163,24	0,00	0,00	163,24	0,00	0,00%
10	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot do suchu na vzdálenost do 1 km <i>Poznámka k položce: odvoz vybouraného kanalizačního potrubí na skládku</i>	t	0,140	0,140	0,000	173,00	24,22	0,00	0,00	24,22	0,00	0,00%
11	997211529	Příplatek ZKD 1 km v vodorovné dopravě vybouraných hmot <i>Poznámka k položce: 0,14*19 "Přepočtené koeficientem množství"</i>	t	2,660	2,660	0,000	18,00	47,88	0,00	0,00	47,88	0,00	0,00%
12	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu <i>Poznámka k položce: dle pol. 997013813</i>	t	0,140	0,140	0,000	192,00	26,88	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00%
		998						479,08	0,00	0,00	479,08	0,00	0,00%
13	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,498	0,498	0,000	491,00	244,52	0,00	0,00	244,52	0,00	0,00%
14	998276124	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvýšený přesun do 500 m	t	0,498	0,498	0,000	471,00	234,56	0,00	0,00	234,56	0,00	0,00%
		VRN1						18 690,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00%
15	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	soubor	1,000	1,000	0,000	18 690,00	18 690,00	0,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00%
		Celkem						47 223,30	- 12 826,00	0,00	34 397,30	- 12 826,00	-27,16%

25.7.2019

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/33353 Pílitky, most ev.č. 33353-1“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3141/00066001/2018, dále jen SOD, odst 6.6:

„Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „Směrnice“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrativně postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna není charakterem podstatně změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.“

žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve:

- Náhradě litého asfaltu MA 16+ za asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS), který bude ve skladbě položen ve dvou vrstvách, při zachování stejných nebo lepších kvalitativních parametrů s předpokládanou finanční úsporou.



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zhorovská 11

- Dle upřesňujícího požadavku PČR ze dne 14. 12. 2018 bude provedena změna dopravního značení. Nebude provedeno vodorovné dopravní značení, ale bude nahrazeno doplněním svislými směrovými sloupky Z11e a Z11f a kruhovým zrcadlem prům. 900mm.
- Na základě projednání se zástupci obce a zhotovitelem bude vyhověno požadavku ze strany obce na provedení zádlazby z kamene. Plocha zámkové dlažby bude nahrazena protažením žulové dlažby svahu mostních opěr z kamene v souladu s výkresem SO 201 - Terénní úpravy.
- Na základě dohody se správcem tlakové kanalizace nebude provedeno provizorní přeložení kanalizace SO 330 v plném rozsahu. Po odkopání bylo zjištěno, že pozice stávající kanalizace nebude v kolizi se stavbou a není třeba provádět její provizorní přeložení.
- Zhotovitel provede upřesnění skutečně provedeného množství zapracování astalového recyklátu po odfrézování a jeho použití na opravě objízdných tras dle skutečnosti. Porovnáním stavu dle pasportizace původního a konečného stavu – vzhledem k současnému vývoji aktuálního opotřebení objízdných tras se zde očekává finanční úspora.
- Na základě doporučení objednatele a souhlasu DI PČR nebude provedeno vodorovné dopravní značení objízdné trasy v rozsahu D_SO_186, protože při zkušebním provozu a sledování provozu na objízdných trasách se jeví jako nepotřebné – dojde k finanční úspoře.

Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě místního šetření konaného v rámci kontrolních dnů stavby. Místní šetření, za přítomnosti autorského dozoru projektanta ukázalo, že provedení změn je výhodné pro budoucí uživatele i správce mostu.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.6 a tyto změny zahrne do projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS).

Ing. Milan Jefábel
mostní technik KSÚS Sk – oblast Kutná Hora

Bankovní
IČ: 100060012
DIČ: CZ00066001

Telefon
E-mail

REALSTAV MB, spol. s r.o. Mladá Boleslav

Zápis z kd č. 7

z konaného dne 24.6.2019

Akce: „III/33353 Přítoky, most ev.č. 33353-1“

Datum: 24.6.2019
Místo konání: na stavbě
Přítomni: viz. Prezenční listina

OBJEDNATEL

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC STŘEDOČESKÉHO KRAJE, příspěvková organizace

TECHNICKÝ DOZOR A KBOZP

REALSTAV MB, spol. s r.o.

ZHOTOVITEL

CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

AUTORSKÝ DOZOR

VPÚ DĚCO PRAHA, a.s.

Předmět jednání:

Jednání bylo svoláno za účelem upřesnění rozsahu investičního záměru, projednání organizačních opatření a postupů prací do příštího kontrolního dne, upřesnění rozsahu PD.

Kontrola stavů a jejich upřesnění:

6.1. TDI požaduje po zhotoviteli dodržování TP při vysokých teplotách, zakrývání betonovených částí ~~oproti~~ a kropení vodou.

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

J: ihned

- Trvá

6.3. Zhotovitel provedl geodetické zaměření mostní křiž. zhotovitel zašle TDI a objednateli výsledky zaměření.

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

J: 24.6.2018

- Trvá

6.5. Příští kontrolní den se uskuteční dne 24.6.2019 od 12,30 hodin se srazem na místě stavby.

• všichni

J: 24.6.2019

- Společna, vypustit ze zápisu

Nové úkoly a jejich upřesnění:

7.1. Zhotovitel avizoval na tdi změnu ochrany hydroizolace mostovky z bitého asfaltu MA 16 na asfaltovou směs ACO 11+ z důvodu časové úspory prováděných prací. AD souhlasí se změnou. Zhotovitel pracuje ZBV.

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

J: 8.7.2018

7.2. Zhotovitel zašle TDI a objednateli měsíční zprávy za měsíc květen a červen.

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

J: 8.7.2018

7.3. Zhotovitel zaslal TDI k odsouhlasení zjišťovací protokol za měsíc ~~červen~~ červen.

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

J: 8.7.2018

7.4. Objednatel předal zhotoviteli PD ~~1011~~ č.3 přílohou kanalizace a zaslal mailem souhlas s provedením stavby.

Z: KSÚS

J: 24.6.2019

7.5. Postup prací do příštího td:

- dle příloženého hms

Z: CHLÁDEK & TINTĚRA, a.s.

J: 8.7.2018

7.6. Příští kontrolní den se uskuteční dne 8.7.2019 od 12,30 hodin se srazem na místě stavby.

• všichni

J: 8.7.2019

25.7.2019

Věc: Žádost o změnu rozsahu díla – stavby „III/33353 Přitoky, most ev.č. 33353-1“

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo č. 3141/00066001/2018, dále jen SOD, odst 6.6:

„Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen „**Směrnice**“), která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy. Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených např. v Oborovém třídílníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnicí, přičemž snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele,
- d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 Zákona o ZVZ,
- e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.“

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s návrhem, který spočívá ve:

- Náhradě litého asfaltu MA 16+ za asfaltový koberec mastixový SMA 11+ (AKMS), který bude ve skladbě položen ve dvou vrstvách, při zachování stejných nebo lepších kvalitativních parametrů s předpokládanou finanční úsporou.

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

- Dle upřesňujícího požadavku PČR ze dne 14. 12. 2018 bude provedena změna dopravního značení. Nebude provedeno vodorovné dopravní značení, ale bude nahrazeno doplněním svislými směrovými sloupky Z11e a Z11f a kruhovým zrcadlem prům. 900mm.
- Na základě projednání se zástupci obce a zhotovitelem bude vyhověno požadavku ze strany obce na provedení zádlazby z kamene. Plocha zámkové dlažby bude nahrazena protažením žulové dlažby svahu mostních opěr z kamene v souladu s výkresem SO 201 - Terénní úpravy.
- Na základě dohody se správcem tlakové kanalizace nebude provedeno provizorní přeložení kanalizace SO 330 v plném rozsahu. Po odkopání bylo zjištěno, že pozice stávající kanalizace nebude v kolizi se stavbou a není třeba provádět její provizorní přeložení.
- Zhotovitel provede upřesnění skutečně provedeného množství zpracování asfaltového recyklátu po odfrézování a jeho použití na opravě objízdných tras dle skutečnosti. Porovnáním stavu dle pasportizace původního a konečného stavu – vzhledem k současnému vývoji aktuálního opotřebení objízdných tras se zde očekává finanční úspora.
- Na základě doporučení objednatele a souhlasu DI PČR nebude provedeno vodorovné dopravní značení objízdné trasy v rozsahu D_SO_186, protože při zkušebním provozu a sledováním provozu na objízdných trasách se jeví jako nepotřebné – dojde k finanční úspoře.

Toto nutné doplnění sjednaného rozsahu prací vzniklo racionálním rozhodnutím objednatele, na základě místního šetření konaného v rámci kontrolních dnů stavby. Místní šetření, za přítomnosti autorského dozoru projektanta ukázalo, že provedení změn je výhodné pro budoucí uživatele i správce mostu.

Zhotovitel zpracuje Změnové listy dle SOD – odstavce 6.6 a tyto změny zahrne do projektové dokumentace skutečného provedení díla (DSPS).

Ing. Milan Jeřábek
mostní technik KSÚS Sk – oblasť Kutná Hora

2019-7
Poutník

Práce na výstavbě železničního přejezdu
a železničního přejezdu - měřič 2019-7 24.6.19

ZAPIS TV
DNÍ PRÁCE: DNE PRÁCE: PRÁCE: PRÁCE: PRÁCE: PRÁCE:
VÍR. SAMOSTATNÝ ZAPIS.

Práce: JASNO 10. 30⁰⁰ Datum: 24.6.2019

Pracovní doba: 4⁰⁰, 18⁰⁰ 90

vedoucí prací: MAREK KAREL

šéf. dělník: FRÁNEK ZDANĚL

Pracovníci: KŘATOCHOVIC MARTIN, JANIČEK HILK, POLEČEK
PRÁCE: PRÁCE

Mechanizace: OTOVNA ŽACER, MAŠINA ŽACER

Průběžné práce:

- (1) VYČIŠTĚNÍ ŽELEZNIČNÍ A ŽP. PRÁVA NA ŽELEZNIČNÍ ŽELEZNIČNÍ
- (2) OČIŠTĚNÍ ŽELEZNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ ŽELEZNIČNÍ (VČETNĚ VYČIŠTĚNÍ)
- (3) VYČIŠTĚNÍ ŽELEZNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ OČIŠTĚNÍ ŽELEZNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ
- (4) VÝKON PRÁCE

Práce: JASNO 10. 30⁰⁰ Datum: 25.6.2019

Pracovní doba: 4⁰⁰, 18⁰⁰

vedoucí prací: MAREK KAREL

šéf. dělník: FRÁNEK ZDANĚL

Pracovníci: KŘATOCHOVIC MARTIN, JANIČEK HILK, POLEČEK

Mechanizace: OTOVNA ŽACER

Průběžné práce:

- (1) VYČIŠTĚNÍ ŽELEZNIČNÍ A ŽELEZNIČNÍ
- (2) ŽELEZNIČNÍ PRÁCE (VČETNĚ VYČIŠTĚNÍ)
- (3) ŽELEZNIČNÍ PRÁCE
- (4) OČIŠTĚNÍ A VYČIŠTĚNÍ ŽELEZNIČNÍ PRÁCE ŽELEZNIČNÍ
- (5) ŽELEZNIČNÍ PRÁCE ŽELEZNIČNÍ