

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Městská část Praha – Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, ID datové schránky: zcmaw6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

CAMINO 88 spol. s r.o., IČO: 27639240, se sídlem K Vápence 162/27, 159 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 120760, ID datové schránky: naxuvw8, zastoupená Lumírem Kábrtem, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jako "**Strany**" a každý z nich samostatně jako "**Strana**")

(tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo dále jen "**Dodatek**").


- (A) Dne 27. února 2020 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 z téhož dne (dále jen "**Smlouva**") ohledně realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Městská část Praha - Zbraslav – BD Nad Parkem – Sanační a udržovací práce“. Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
- (B) Objednatel a Zhotovitel se dohodli na změnách v předmětu Díla a souvisejících úpravách Ceny v důsledku nezbytnosti provedení určitých dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla.
- (C) S ohledem na skutečnost, že změny Díla uvedené v tomto Dodatku nepředstavují podstatné změny Smlouvy, uzavírají Strany tento Dodatek v souladu s ustanovením §222(5) a (9) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "**Zákon**"), jako nepodstatnou změnu závazku, a to v následujícím znění:
- Objednatel a Zhotovitel se v souladu s ustanovením §222(5) Zákona dohodli na provedení dodatečných stavebních prací a dodávek souvisejících s potřebou provedení víceprací, které nemohl projekt ani rozpočet předpokládat, tak jak jsou tyto dodatečné stavební práce specifikovány ve změnovém listu č. Příloha 1 tohoto Dodatku (dále jen "**Vícepráce**").
 - S ohledem na nezbytnost provedení Víceprací se Strany tímto dohodly na navýšení Ceny, a to o celkovou konečnou částku **284.449,08 Kč bez DPH**, tj. **298.671,53 Kč včetně DPH**.
 - Cena (jak je uvedena v odstavci 5.1 Smlouvy) po navýšení o částku uvedenou v odstavci 2. výše činí **6.072.509,07 Kč bez DPH**, tj. **6.983.385,43 Kč včetně DPH**.
 - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
 - Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s §219 Zákona, tak i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

6. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze Stran obdrží jedno (1).
7. Následující přílohy jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku:
- Příloha 1 - Změnový list č. 1;
8. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Na Zbraslavi dne 14. dubna 2020

Za Objednatele:


Městská část Praha - Zbraslav:


Podpis: 
 Jméno: Ing. Zuzana Vejdová
 Funkce: starostka


Na Zbraslavi dne 14. dubna 2020

Za Zhotovitele:

CAMINO 88 spol. s r.o. 

Podpis: 
 Jméno: Lumír Kábrt
 Funkce: jednatel



Schváleno usnesením RMČ / ZMČ Praha - Zbraslav	
číslo	12 11 143 20
ze dne	15. 4 2020
za správnost:	

Akce:	Udržovací a sanační práce bytového objektu Nad Parkem 874, Praha-Zbraslav
SoD:	ze dne 27. února 2020
Název změny :	Úprava nadpraží nad okny
Stručný popis:	Po osekání omítek v m.č. 001 a 002 byla zjištěna absence překladu nad okny, které se doplní L úhelníky 50x50x5 s uložením min. 10cm

Název změny :	Úprava základů obvodového zdiva
Stručný popis:	Po zahájení výkopů kolem obvodu objektu bylo zjištěno, že roh garáže m.č. 011 a sklep m.č. 009, dále mezi m.č.0.02 a 0.11 jsou mělce založeny základy obvodového zdiva, které projektant doporučil sanovat podezdívkou z betonových cihel a injektážní maltou s rozpínacím účinkem

Název změny :	Nová přípojka kanalizace
Stručný popis:	Po provedené kamerové zkoušce ležaté kanalizace, která je v části objektu mírně propadlá s trhlinami, byla dohodnuta její výměna. Z důvodu mělkých základů a výkopu pro sanaci suterénu bude její trasa vedena tak, aby výkop neohrozil objekt Pro provedení je nutná projektová součinnost

Název změny :	Cihelná obezdívka obvodového zdiva
Stručný popis:	Po odkrytí obvodových zdí objektu byla zjištěna cihelná přízdívka. Pro provedení dalších opatření dle PD je nutné přízdívku vybourat, sutinu odvést

Název změny :	Vyrovnání, dozdívka obvodového zdiva
Stručný popis:	Po vybourání cihelných přízdívek bylo zjištěno, že na zdivo nelze provádět omítku pro lepení svislých izolačních pásů. Bude nutno vyplnit rozdíly v omítce, dozdít původní větrací komíny. Rozdíly v omítce jsou 30-120mm.

Přílohy:	rozpočet, fotografie, zakres do půdorysu
Vliv na další profese:	Bez vlivu na jiné profese

Časový dopad změny:	Bez vlivu na plánovaný HMG prací
---------------------	----------------------------------

Cenový dopad		bez DPH	včetně DPH
	Úprava nadpraží	14 546,26 Kč	16 728,20 Kč
	Úprava základu	14 893,01 Kč	17 126,96 Kč
	Přípojka a ležatá kanalizace	89 727,72 Kč	103 186,88 Kč
	Cihelná přízdívka	62 814,41 Kč	72 236,57 Kč
	Vyrovnání obv.zdiva	93 967,68 Kč	108 062,83 Kč
	Technická pomoc projektanta	8 500,00 Kč	9 775,00 Kč
	Celkem bez DPH	284 449,08 Kč	327 116,44 Kč

Se změnovým listem souhlasí:

Projektant:	[redacted]
TDI:	[redacted]
Objednatel: <i>MČ Zbraslav</i>	Ing. Zuzana Vejvodová - starostka [redacted]
Zhotovitel: <i>Camino 88</i>	Lumír Kábrt [redacted]