

Dodatek smlouvy o dílo č.10/2020

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi

1. Objednavatelem

Správa účelových zařízení, příspěvková organizace

Svojsíkova 833

737 01 Český Těšín

IČ : 75107040

DIČ : CZ75107040

zastoupená : Ing. Edvard Huczala – ředitel

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitelem

Carchip s.r.o.,

ul. Mánesova 35

737 01 Český Těšín

IČ : 26870509

DIČ: CZ26870509

č.úctu : 35-8984680227/0100 u Komerční banky a.s.

Zastoupená : Bc. Jan Hnyluch – jednatel

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Obsah dodatku

- (1) Mezi objednavatelem a zhotovitelem byla dne 18.02.2020 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je „**Opravu obložení fasády správní budovy ve sportovním areálu Frýdecká v Českém Těšíně**“, **spočívající ve výměně a opravě dřevěného obložení**, jak vyplývá z cenové nabídky ze dne 24.01.2020
- (2) Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují a činí nesporným, že objednatel doposud nesplnil svůj závazek spočívající ve zpřístupnění místa provádění díla zhotoviteli, přičemž důvodem pro nezpřístupnění je skutečnost, že dílo samotné má být prováděno na správní budově, která je v souvislosti s rozhodnutím vlády České republiky o vyhlášení mimořádného stavu a s tím spojené nezbytnosti užívána vojáky Armády České republiky, kteří byli povoláni ke střežení hranic a zabránění nedovolenému překročení státní hranice, přičemž po dobu pobytu vojáků ve správní budově nemůže být dílo započato ani prováděno.

- (3) V návaznosti na nemožnost řádného předání místa provádění díla zhotoviteli se objednatel a zhotovitel nyní dohodli, že lhůta pro řádné dokončení a předání díla se sjednává na den 15.12.2020, ovšem za předpokladu, že objednatel zpřístupní místo provádění díla zhotoviteli v termínu do 31.05.2020. Pokud v tomto termínu nedojde ke zpřístupnění místa provádění díla, posouvá se na základě výslovné dohody objednatele a zhotovitele termín dokončení a předání díla adekvátně o počet dnů, v nichž bude objednatel v prodlení se splněním závazku spočívajícího ve zpřístupnění místa provádění díla.
- (4) V návaznosti na skutečnost, že vlivem překážky na straně objednatele došlo k prodlení se závazkem spočívajícím ve zpřístupnění místa provádění díla, dohodli se objednatel a zhotovitel na úhradě zálohy na cenu díla v částce 50 000,-Kč, kteroužto se objednatel díla zavazuje uhradit zhotoviteli ve lhůtě 15 dnů od uzavření tohoto dodatku a to na základě zhotovitelem vystavené faktury – daňového dokladu, přičemž úhrada této zálohy bude po řádném předání a převzetí díla zohledněna při úhradě celkové ceny díla.
- (5) Zhotovitel prohlašuje a stvrzuje svým podpisem, že mu v souvislosti s prodlením objednatele se závazkem spočívajícím ve zpřístupnění místa provádění díla nevznikla žádná škoda, újma, dodatečné náklady či jiné výdaje, které by nevznikly, pokud by ze strany objednatele došlo ke včasnému zpřístupnění místa provádění díla.

VII. Závěrečná ustanovení

- (1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
- (2) Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- (3) Objednatel (Správa účelových zařízení, příspěvková organizace) informuje druhou smluvní stranu, že je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále také zákon).
- (4) Obě smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je výrazem jejich pravé, svobodné, vážné a omylu prosté vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českém Těšíně dne 04.05.2020

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel