

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 28/2019/I/Pr

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDAKCE], starostka města
[REDAKCE], místostarosta města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDAKCE], referent odboru investic a
údržby majetku města, [REDAKCE]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

a

2. Zhotovitel: **APC SILNICE s.r.o.**
Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních: [REDAKCE], jednatel společnosti
Zastoupen ve věcech technických: [REDAKCE], jednatel společnosti
Bankovní spojení:
Číslo účtu : [REDAKCE]
DIČ: CZ60705981
IČO: 60705981
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 15132.
(dále jen *zhotovitel*)

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 28/2019/I/Pr k realizaci díla: zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) s názvem „**Rekonstrukce místních komunikací na ulicích Tkalcovská a Příkopní v Bílovcích, včetně chodníkových těles a parkovacích míst**“, (dále jen „Smlouva o dílo“)

tohoto obsahu:

- 1) Smluvní strany se dohodly na změně textu Smlouvy o dílo, článku III. Doba plnění, a to na základě písemné žádosti zhotovitele ze dne 2.4.2020. Důvodem úpravy původního termínu plnění předmětu díla je skutečnost, že objednatel musí dořešit

majetkoprávní vztahy k pozemku dotčenému stavbou, dalším důvodem je vyhlášení nouzového stavu v ČR vlivem výskytu koronaviru SARS CoV-2 a s tím spojených karanténních opatření.

Článek III. Doba plnění, bod 1., písm. a) se mění takto:

Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

- a. Projektová dokumentace pro společné povolení včetně kompletní dokladové části, (zajištění stanovisek dotčených orgánů a vlastníků sítí technické a dopravní infrastruktury, atd. a jejich zapracování do projektové dokumentace), propočet a předání vydaného pravomocného stavebního povolení:
do **15.11.2020**
- 2) Ostatní práva a povinnosti Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
- 3) Tento dodatek je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

V Bílovci dne: **4. 05. 2020**

Za objednatele:

[Redacted signature block for the client, consisting of three lines of blacked-out text]

starostka města

V Brně dne: **27. 4. 2020**

Za zhotovitele

[Redacted signature block for the contractor, consisting of two lines of blacked-out text]

jednatel