

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006084

Číslo smlouvy Zhotovitele: S-19-030.Sd01.d02

na realizaci zakázky

D7, MÚK Kněževés, přídatné pruhy

Zpracování podrobného GTP pro MÚK Kněževés a MÚK Středokluky

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ

65993390, CZ65993390

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem:

Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6

IČO, DIČ

45272891, CZ45272891

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále jen „**smluvní strany**“, jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

Předmět dodatku: změna termínu dokončení

Odůvodnění: Zhotovitel žádá Objednatele o změnu Doby pro dokončení díla. Dokončovací a vyhodnocovací práce na díle probíhaly až do vydání usnesení Vlády České republiky č. 215 ze dne 15. března 2020 o zákazu volného pohybu osob v souvislosti s pandemií koronaviru označeného SARS Cov-2 v souladu se shora uvedenou smlouvou a jejím dodatkem č.1.

Důsledkem tohoto usnesení Vlády došlo u Zhotovitele k omezení provozu laboratoře mechaniky hornin a zemin, a nelze tak zajistit včasné vyhodnocení odebraných vzorků zemin, hornin a podzemní vody. Došlo též k dalším dílčím omezením provozu Zhotovitele.

Plně dokončit podrobný geotechnický průzkum bude Zhotovitel schopen po odvolání opatření, uvedených ve shora uvedeném usnesení vlády ČR, či po zmírnění těchto opatření.

Předmět dodatku:

Shora definovaná Smlouva se z výše uvedených důvodů po dohodě Smluvních stran mění takto:

Ruší se ustanovení Pod-článku č.1.1.9 Smluvních podmínek „Doba pro dokončení“ a nahrazuje se zněním: Doba pro dokončení se stanovuje do: 31.5.2020.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č.2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č.2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 22.4.2020

PUDIS a.s.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 30.03.2020

Podpis:

Jméno :

Funkce:

Datum: 30.03.2020