



DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku

„REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU MILOVICE“

mezi:

Objednatel:	Město Milovice
sídlo:	Milovice-Mladá, nám. 30. června 508, 289 23 Milovice
zastoupený:	Lukáš Pilc, starosta města
IČO:	00239453
DIČ:	CZ00239453
ID datové schránky:	6ahbcq7
telefon:	XXXXXX
e-mail:	podatelna@mesto-milovice.cz
bankovní spojení:	XXXXXX
číslo účtu:	XXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Alexandr Černý vedoucí Odboru správy majetku města a investic telefon:XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech právních:	Mgr. Michal Čermák, telefon: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXxxxxx

dále jen „objednatel," na straně jedné

a

Zhotovitel:	BFK Service a.s.
sídlo:	Komenského nám 54, Zásmuky 281 44
zastoupený:	Ing. Jiří Fořt, člen představenstva
IČO:	27155153
DIČ:	CZ27155153
zápis v OR:	Vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9379
ID datové schránky:	Fs3c5c8
telefon:	XXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXX



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Jiří Fořt Člen představenstva telefon: XXXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXX

dále jen „**zhotovitel**,” na straně druhé

společně též jako „smluvní strany” nebo jednotlivě jako „smluvní strana”

I. Preambule

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 26. 9. 2018 smlouvu o dílo na stavební práce uzavřené jako výsledek zadávacího řízení s názvem „REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU MILOVICE“, uveřejněnou v registru smluv pod číslem 7109143 (dále v textu také „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo *de minimis* dle ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění a dle čl. 7 Smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku ze smlouvy.

II. Obsah dodatku č. 3

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava vzájemných práv a povinností vyplývajících z výše uvedené Smlouvy o dílo. Na základě vzájemné dohody smluvních stran dochází tímto dodatkem k následujícím změnám:

Číslo ZL	Název ZL	Cena ZL
ZL č. 9	Výměna obložení schodiště a odstranění lepidel z mramorové dlažby M_047-7-I.I	545 452,80 Kč
ZL č. 10	Ocelové konstrukce pro otvory VZT 1. až 3. patro a ocelová konstrukce pro prosklenou stěnu M 047-7-1.1	676 912,88 Kč
	Součet	1 222 365,68 Kč

Na základě výše uvedených změn dochází dále k následující změně ceny plnění, a v souvislosti s tím čl. 3.1. Smlouvy o dílo, který nově zní:

- 3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 126 827 451,48 Kč

(slovy jedno sto dvacet šest milionů osm set dvacet sedm tisíc čtyři sta padesát jedna korun a čtyřicet osm haléřů)

DPH (21 %): 26 633 764,81 Kč

(slovy dvacet šest milionů šest set třicet tři tisíc sedm set šedesát čtyři korun a osmdesát jeden haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 153 461 216,29 Kč

(slovy jedno sto padesát tři milionů čtyři sta šedesát jeden tisíc dvě stě šestnáct korun a dvacet devět haléřů)



2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Změnový list č. 9
 - b) Příloha č. 2-Změnový list č. 10

Za objednatele

Za zhotovitele

V

dne

- 2 -03- 2020

DODATEK k SoD č.3**DODAVATEL**

Název : **BFK Service a.s.**
Sídlo; Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
IČO: 271 55 153
SoD č.:

OBJEDNATEL

Název: **Město Milovice**
Sídlo: Nám. 30. června 508, Mladá, 289 24
Milovice
IČO : 002 39 453

Název stavby:	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU MILOVICE		
	Kulturní dům v Milovicích - stavební část a profese Snížení energetické náročnosti multifunkčního kulturního zařízení v Milovicích		
Místo stavby:	Milovice nad Labem	Kraj;	Středočeský
Zpracovatel PD :	HEXAPLAN International s.r.o., Šámalova 720/72, Zábřovice, zak. č. 1038 autorizováno - Ing. arch. Josefem Pálkou, ČKAIT 01 008		

REKAPITULACE DODATKU K SoD č.3

Stavební objekt	Základní rozpočet dotčených položek daným ZL	Měněpráce	Vícepráce	Celková změna ZL	Základní rozpočet dotčených položek po daném ZL
Změnový list č.9	0,00 Kč	0,00 Kč	545 452,80 Kč	545 452,80 Kč	545 452,80 Kč
Změnový list č.10	1 234 299,59 Kč	0,00 Kč	676 912,88 Kč	676 912,88 Kč	1 911 212,47 Kč
Celkem bez DPH	1 234 299,59 Kč	0,00 Kč	1 222 365,68 Kč	1 222 365,68 Kč	2 456 665,27 Kč

Rekonstrukce kulturního domu Milovice	Základní rozpočet stavby před dodatkem	Měněpráce	Vícepráce	Celková změna dodatkem	Základní rozpočet stavby po dodatku
Celkem bez DPH	125 605 085,80 Kč	0,00 Kč	1 222 365,68 Kč	1 222 365,68 Kč	126 827 451,48 Kč

Za dodavatele:

*-Ft))2JT'*za TDI: *í/z -*Za objednatele: *!A/&-*

Za supervizi:

ZMĚNOVÝ LIST č.9

DODAVATEL Název: **BFK Service a.s.**

Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky

IČO : 271 55 153

SoD č.:

OBJEDNATELNázev: **Město Milovice**

Sídlo: Nám. 30. června 508, Mladá, 289 24 Milovice

IČO : 002 39 453

SoD č.:

Název stavby: **REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU MILOVICE**
Kulturní dům v Milovicích - stavební část a profeseČíslo SO/PS : **M_047-7-1.1**Název SO/PS: **D.1.1 - Architektonické a stavebně-technické řešení**Místo stavby: **Milovice nad Labem**

Kraj:

StředočeskýZpracovatel PD : **HEXAPLAN International s.r.o., Šámalova 720/72, Zábřovice, zak. č. 1038**

autorizováno - Ing. arch. Josefem Pálkou, ČKAIT 01 008

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU č.9

Stavební objekt	Základní rozpočet před změnovým listem č.9	Méněpráce	Vícepráce	Změnový list č.9	Základní rozpočet po změnovém listu č.9
M 047-7-1.1	0,00 Kč	0,00 Kč	545 452,80 Kč	545 452,80 Kč	545 452,80 Kč
Celkem bez DPH	0,00 Kč	0,00 Kč	545 452,80 Kč	545 452,80 Kč	545 452,80 Kč

PODROBNÉ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU č.9

Ze strany investora a projektanta bylo rozhodnuto nad rámec Smlouvy o dílo z 17.12.2018 o výměně obložení schodiště a odstarnění lepidel z mramorové dlažby v prostoru ZUŠ, prostor centrálního schodiště a lokálních oprav schodišť bočních. Výměna je nutná z důvodu četných poškození mramorů ve zmíněných prostorách.

přílohy: rozpočet ZL, technické listy, fotodokumentace, kopie zápisu ve stavebním deníku

Za dodavatele:

Za TDI:

Podpis:

ke dni: .4 4 Xž. £0 4

Za zpracovatele PD:

Podpis:

ke dni:

Za objednatele:

Za supervizi:

ke dni: 4?-

ZMĚNOVÝ LIST č.10

DODAVATEL

Název : **BFK Service a.s.**
Sídlo: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky
IČO : 271 55 153
SoD č.:

OBJEDNATEL

Název: **Město Milovice**
Sídlo: Nám. 30. června 508, Mladá, 289 24 Milovice
IČO : 002 39 453
SoD č.:

Název stavby:	REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU MILOVICE Kulturní dům v Milovicích - stavební část a profese Snížení energetické náročnosti multifunkčního kulturního zařízení v Milovicích				
Číslo SO/PS :	M_047-7-1.1				
Název SO/PS:	D.1,1 - Architektonické a stavebně-technické řešení				
Místo stavby:	Milovice nad Labem	Kraj:	Středočeský		
Zpracovatel PD :	HEXAPLAN International s.r.o., Šámalova 720/72, Zábrdovice, zak. č. 1038 autorizováno - Ing. arch. Josefem Pálkou, ČKAIT 01 008				

REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU č.10

Stavební objekt	Základní rozpočet před změnovým listem č.10	Méněpráce	Vícepráce	Změnový list č.10	Základní rozpočet po změnovém listu č.10
M.047-7-1.1	1 234 299,59 Kč	0,00 Kč	676 912,88 Kč	676 912,88 Kč	1 911 212,46 Kč
Celkem bez DPH	1 234 299,59 Kč	0,00 Kč	676 912,88 Kč	676 912,88 Kč	1 911 212,46 Kč

PODROBNÉ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNOVÉHO LISTU č.10

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo ze dne 17.12.2018.

Změnový list obsahuje ocelové konstrukce pro otvory VZT 1. až 3. patro a ocelovou konstrukci pro prosklenou stěnu. Důvodem byla změna polohy VZT jednotky. Proto se musely udělat nové prostupy v 1. až 3. patře. U prosklené stěny nebylo v PD původně uvažováno s ocelovou konstrukcí, došlo tedy k doplnění ocelové konstrukce po změně umístění výtahové šachty.

přílohy: rozpočty ZL, výpočty **množství**

Za dodavatele:

Za TDI:

Za zpracovatele PD:

Za objednatele:

Za supervizi:

ROZPOČET K ZMĚNOVÉMU LISTU c.10

Název REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU MILOVICE
stavby; Kulturní dům v Milovicích - stavební část a profese

Číslo PS,SO : M_047-7-1.1

Název PS,SO: D.1.1 - Architektonické a stavebně-technické reŠeni

Poř. číslo pol.	Název položky	Způsobnost	Položka technické specifikace	Měrná jednotka	Jednotková cena	Základní rozpočet před změnou č.10		Měněpráce		Vícepráce		Změnový list 8.10		Základní rozpočet pozměně 110	
						Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena	Množství	Celková cena
35	Výztuž stropů prostě uložených, vřtcnutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých řtřech a pro zavěšení železobetonových p	N	411362021	T	27 500,00	0,139	3 822,50		0,00	0,012	330,00	0,012	330,00	0,151	4 152,50
36	Zazdívká zhlřvi stropních trámů nebo válcovaných nosníků pářenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	N	413232211	KUS	89,00	101,000	8 959,00		0,00	12,000	1 068,00	12,000	1 068,00	113,000	10 057,00
41	Podpěrná konstrukce nosníků a tyčových konstrukci výšky do 4 m, se zesílením dna bedněni, na výměro m2 půdorysu pru zatřžení betonovou směsí a výztuži do 5 kPa odstranění	N	413351212	M2	69,00	C.720	49,68		0,00	14,750	1 017,75	14,750	1 017,75	15,470	1 067,43
45	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IĚ nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do apmm	N	413941123	T	7 150,00	0,329	2 352,35		0,00	2,531	18 096,65	2,531	18 096,65	2,860	20 449,00
46	ocel profilová IPN. v jakosti 11 375, h=140 mm	N	130107160	T	28 900,00	0,355	10 259,50		0,00	2,531	73 145,90	2,531	73 145,90	2,8B6	83 405,40
72	Přříplatek k mazaninám za kotvení výztuže (řítě) do stávající mazsniny	N	63-001	M	115,00	136,000	15 640,00		0,00	14,000	1 610,00	14,000	1 610,00	150,000	17 250,00
73	Mazaní na z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí ti, přes 120 do 240 mm tř. C 16/20	N	631311134	M3	3 090,00	1,062	3 281,58		0,00	0,430	1 328,70	0,430	1 328,70	1,492	4 610,28
95	Letení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatřžení do 150 kg/m2, o výšce lešefiové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	N	949101112	M2	55,00	1 672,201	91 971,06		0,00	103,800	5 709,00	103,800	5 709,00	1 776,001	97 680,06
101	Zednická výpomoc pro ZTJ.UJ.EL.VZT (sekání,drážky) vř Jejich zpětného zapravení	N	95-01	HOD	250,00	500,000	125 000,00		0,00	6,000	1 500,00	6,000	1 500,00	506,000	126 500,00
129	Výsekání výklenků nebo kapes ve zdivu z ohol na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2. hl. do 300 mm	N	973031325	KUS	195,00	9,000	1 755,00		0,00	12,000	2 340,00	12,000	2 340,00	21,000	4 095,00
138	Řezání železobetonových konstrukci stěnovou pilou do průměro řezané výztuže 16 mm hloubka řezu od 200 do 350 mm	N	977211112	M	2 000,00	23,900	47 800,00		0,00	149,100	298 200,00	149,100	298 200,00	173,000	346 000,00
139	Řezání železobetonových konstrukci stěnovou pilou do pním ěru řezané výztuže 16 mm Přříplatek k cenám za prád ve střsněném prostoro	N	977211191	M	355,00	23,900	8 484,50		0,00	149,100	52 930,50	149,100	52 930,50	173,000	61 415,00
144	Vnřtřstoveništní doprava sulí a vybouraných hrcí vodorovně do 50 m svísele ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	N	997013212	T	900,00	590,914	531 822,60		0,00	8,350	7 515,00	8,350	7 515,00	599,264	539 337,60
147	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku	N	997013501	T	210,00	631 529	132 621,09		0,00	8,350	1 753,50	8,350	1 753,50	639,879	134 374,59
148	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezlskládku	N	997013509	T	9,50	3 157,645	29997,63		0,00	41,750	396,63	41,750	396,63	3 199,395	30 394,25

