

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-005073
Číslo smlouvy Zhotovitele: D-17-023.Sd01
(dále jen „Smlouva“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupeno:
kontaktní osoba

kontaktní osoba

(dále jen „Objednatel“)

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458
bank. spojení:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních i technických:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely dne 8.6.2017 Smlouvu na akci

„D8 PHS Věstudy – přípravné a projektové práce (DÚR, DSP, IČ, PDPS, AD)“

Na základě dohody tímto ke Smlouvě Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 (dále jen „Dodatek“).

Předmět Dodatku: změna termínu PDPS

Zdůvodnění Dodatku:

Dne 12.3.2020 byl z důvodu výskytu pandemie COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2 vyhlášen v České republice nouzový stav, což má vliv na termín zpracování a vydání PDPS. V souvislosti s pandemií byly na území ČR přijaty a vydány právní předpisy, které mají přímý i nepřímý vliv na vypracování předmětné PDPS (mj. doporučení „zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele“.)

V souvislosti s tím došlo u Poskytovatele k omezení počtu pracovníků, neboť někteří v různých časových obdobích z důvodů omezení výuky pečují o nezletilé, přechází na práci na dálku, tzv. homeoffice (s tím spojené logistické problémy). Poskytovatel tak disponuje dočasně sníženým počtem pracovníků a sníženým pracovním výkonem.

U zakázek zpracovávaných Poskytovatelem byly stanoveny priority tak, aby byl omezen vliv výše uvedených událostí na naše zákazníky. Jednoznačnou prioritou ve vztahu k Objednateli bylo zachování kontinuity projekčních prací na Realizačních dokumentacích (dále jen „RDS“), které mají přímý vliv na výstavbu.

Změny Smlouvy Dodatkem:

1. Mění se odst. 3.2. čl. 3 **Předání výsledků poskytnutých služeb**, část „prováděcí projektová dokumentace PDPS (soupis prací, výkaz výměr, kontrolní rozpočet)“, která nově zní:

<i>prováděcí projektová dokumentace PDPS (soupis prací, výkaz výměr, kontrolní rozpočet)</i>	<i>Koncept PD 1x vč.1xCD Čistopis PD 4x vč.1xCD</i>	<i>Koncept do 30.6.2020 Čistopis 2 týdny od schválení konceptu objednatel</i>
--	---	---

2. Mění se termín odst. 5.1. čl. 5 **Lhůty plnění**, část „prováděcí projektová dokumentace PDPS (soupis prací, výkaz výměr, kontrolní rozpočet)“, která nově zní:

<i>prováděcí projektová dokumentace PDPS (soupis prací, výkaz výměr, kontrolní rozpočet)</i>	<i>Koncept PD 1x vč.1xCD Čistopis PD 4x vč.1xCD</i>	<i>Koncept do 30.6.2020 Čistopis 2 týdny od schválení konceptu objednatel</i>
--	---	---

Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu poslední smluvní strany.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 1 Stejnopis.

V Praze dne: 30-04-2020
Za Objednatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne:
Za Poskytovatele:
PUDIS a.s.