


HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ												1. ETAPA - JEDNACÍ SÍŇ
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ	1	POŘADOVÉ ČÍSLO TÝDNE V ROCE										POZNÁMKA
POŘADOVÉ ČÍSLO TÝDNE PRACOVNÍ ČINNOST	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE	■											PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PŘEDÁNÍ PLOCHY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZAJIŠTĚNÍ NAPOJENÍ NA ENERGIE (VODA, ELEKTRO) A DALŠÍ
BOURACÍ PRÁCE		■	■									NÁBYTKU (KRYTŮ RADIÁTORŮ), DEMONTÁŽ OBKLADŮ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ, DEMONTÁŽ PODHLEDŮ A KLIMA JEDNOTEK
BOURACÍ PRÁCE			■	■								OSAZENÍ NADPRAŽÍ V NOVÝCH OTVORECH VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZDIVA
PODLAHY - NOVÉ KONSTRUKCE PODLAH				■	■							
INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ				■	■	■						VODA, KANALIZACE, ELEKTRO (SILNOPROUD, SLABPROUD), KLIMATIZACE
DOZDÍVKY, OMÍTKY						■	■					ZAZDĚNÍ OTVORŮ, OPRAVY A DOPLNĚNÍ OMÍTEK
PODLAHY - PÓDIA, PODLAHOVÉ KRYTINY							■	■				
PODHLEDY								■	■			NOSNÉ ROŠTY PODHLEDŮ
DVEŘE VNITŘNÍ									■	■		
PODHLEDY										■	■	KAZETY
DOKONČENÍ VŠECH ELEKTROROZVODŮ VČETNĚ SVÍTEL											■	ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, PŘÍPOJNÉ ZÁSUVKY SLABOPROUDU V NÁBYTKU
NÁBYTEK (STOLOVÉ VYBAVENÍ, KRYTY RADIÁTORŮ), VÝMALBA											■	
UKONČENÍ ETAPY											■	ÚKLID, PŘESUN STAVENIŠTĚ, REZERVA



HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ											2.ETAPA - DĚTSKÁ SKUPINA	
ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ	11	POŘADOVÉ ČÍSLO TÝDNE V ROCE										POZNÁMKA
POŘADOVÉ ČÍSLO TÝDNE PRACOVNÍ ČINNOST	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
PŘÍPRAVNÉ PRÁCE												PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, PŘEDÁNÍ PLOCHY PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, ZAJIŠTĚNÍ NAPOJENÍ NA ENERGIE (VODA, ELEKTRO) A DALŠÍ
BOURACÍ PRÁCE												VYBOURÁNÍ NÁŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH (VČETNĚ PÓDIÍ), DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNÍ, OŠKRÁBÁNÍ OMÍTEK, DEMONTÁŽ NÁBYTKU (KRYTŮ RADIÁTORŮ), DEMONTÁŽ OBKLADŮ A ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
BOURACÍ PRÁCE												OSAZENÍ NADPRAŽÍ V NOVÝCH OTVORECH VČETNĚ VYBOURÁNÍ ZDIVA
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ VODY A KANALIZACE VE SKLEPĚ												
NOVÉ VYZDÍVKY												
INSTALACE NOVÝCH ROZVODŮ												VODA, KANALIZACE, ELEKTRO (SILNOPROUD, SLABPROUD)
OMÍTKY, OBKLADY												OPRAVY A DOPLNĚNÍ OMÍTEK
PODHLÉDY												NOSNÉ ROŠTY PODHLEDŮ
PODLAHY - BROUŠENÍ, STĚRKOVÁNÍ, PÓDIA, KRYTINY (DLAŽBY)												
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY												
DVEŘE VNITŘNÍ												
PODHLÉDY												KAZETY
DOKONČENÍ VŠECH ELEKTROROZVODŮ VČETNĚ SVÍTIDEL												ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, PŘÍPOJNÉ MÍSTO PROJEKTOR
VNĚJŠÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KAČÍREK												
INSTALACE SCHODIŠTĚ A VNĚJŠÍCH DVEŘÍ												
NÁBYTEK (KRYTY RADIÁTORŮ, SKŘÍNĚ, KUCHYŇKA), VÝMALBA												
UKONČENÍ STAVBY												FINÁLNÍ ÚKLID, VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVBY, ODPOJENÍ STAVENIŠTNÍCH PŘIPOJENÍ NA ENERGIE, PŘEDÁNÍ STAVBY, ZAJIŠTĚNÍ KOLAUDACE, REZERVA.

