

Číslo objednatele 1: FM/349/19/TSÚ-Pe

Číslo objednatele 2: 2019/02/115/Li

Číslo zhotovitele:

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci (dále jen „dodatek č. 1“)

Objednatel 1:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupena vedoucím střediska Ing. Radomírem Vlkem, na základě pověření ředitele

IČO: 00095711

DIČ: CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Středisko: Frýdek-Místek

Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek

Objednatel 2:

statutární město Třinec

Se sídlem: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec

Tel: 558 306 111

Fax: 558 306 143

Zastoupena primátorkou RNDr. Věrou Palkovskou

IČO: 00297313

DIČ: CZ 00297313

Bankovní spojení:

Číslo účtu_

Pověření k jednání ve věcech smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy:

Zhotovitel: VIAT, s.r.o.
Se sídlem: Lidická 700/19, Veverří, 602 00 Brno
Tel: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
Zastoupen: Ing. Petrem Guňkou, jednatelem
IČO: 05705398
DIČ: CZ05705398
Zapsán v obch. rejstříku: Vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 97474
Bankovní spojení: [REDACTED]
Pověřen k jednání ve věcech [REDACTED]
technických, realizace stavby
a smlouvy: [REDACTED]

(společně dále jen „smluvní strany“).

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24. 10. 2019 smlouvu na **vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP a PDPS na: Silnice III/4682 Třinec-rekonstrukce ul. Kaštanové** a výkon inženýrské činnosti k této akci (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace předmětu smlouvy bylo zjištěno, že je nutno provést monitoring historické dešťové kanalizace (neznámého vlastníka) pro zajištění bezproblémového odtoku dešťových vod a následné pročištění kanalizace, případně provést její rekonstrukci, která bude mít vliv na termín plnění.
3. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti, která je časově náročná a žádná ze smluvních stran jí nemohla předvídat ani ji zabránit, je prodloužen termín pro odevzdání projektové dokumentace a předání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že v článku III. **Předmět plnění** se text v odstavci 1. doplňuje v části „Součástí stavby bude:“ o sedmou odrážku (v šesté odrážce se na konci věty tečka mění na čárku), která zní následovně:
„- Monitoring dešťové kanalizace na ul. Kaštanové.“
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu. V článku IV. **Doba a místo plnění** se text v odstavci 1 mění následovně:
„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
a) *projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavební řízení (DÚR+DSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy do 15. 7. 2020,*
b) *projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy do 14. 11. 2020.“*

3. Smluvní strany se dohodly, že v článku XIV. **Doba a místo plnění** se odstavec 1 nahrazuje tímto textem:

- „Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. III odst. 2 této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:
- do 10. 10. 2020.“.

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvu přežkoumal ve vztahu k VZ

Ing. Soňa Petřkovská.

Ve Frýdku-Místku 15.4. 2020

Ing. Radomír Vlk
vedoucí střediska Frýdek-Místek

V Brně 14.04. 2020

Ing. Petr Guňka
jednatel

V Třinci

29. 04. 2020

RNDr. Věra Palkovská
primátorka města Třinec



O uzavření této smlouvy rozhodla na své 46. schůzi Rada města Třince, dne 27. 4. 2020 usnesením číslo 2020 / 1599 nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.