

**Projekt:** „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0012451  
**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC  
**Projektant:** FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05  
**Zhotovitel:** čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14  
**Technický dozor stavebníka:** Stavov S v.o.s., Ruprechtická 538, 460 01 Liberec  
**Smlouva objednatele č.:** DS201901133

## INFORMACE O ZMĚNĚ

POŘADOVÉ Č. 2

**ZMĚNU NAVRHL:** čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec

**DATUM:** 6.4.2020

**ADRESÁT:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

### PŘEDMĚT ZMĚN:

1. Náhrada ocelových sítí zábradlí tahokovem
2. Náhrada podlahové krytiny (koberec/vinyl)
3. Doplnění střešního vtoku a asfaltového šindele
4. SDK předstěna na severní stěně objektu
5. Doplnění prací při provádění podkladového roštu severní strany fasády
6. Odstranění stromů

**REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** prováděcí dokumentace investora

### DŮVOD KE ZMĚNĚ:

1. **Náhrada ocelových sítí zábradlí tahokovem** – V projektu bylo navrženo zábradlí k nouzovému schodišti z ocelové sítě. Vzhledem k volnému pohybu dětí na zahradě může dojít k snáze k úrazu (prostrčení ruky ocelovou sítí – pořezání). Z důvodu bezpečnosti bylo rozhodnuto, že ocelové sítě budou nahrazeny tahokovem. Tahokov je již použit na všech zámečnických konstrukcích u okolních budov školy. Změnou dojde i k sladění nových zámečnických prvků.

*Měněpráce:* 356.650,- Kč bez DPH

*Vícepráce:* 283.320,- Kč bez DPH

*Celkem:* - 73.330,- Kč bez DPH

2. **Náhrada podlahové krytiny (koberec/vinyl)** – Na základě požadavků paní ředitelky byla původní podlahová vinylová krytina nahrazena v hernách z části kobercem. Koberec byl vybrán vzhledem k věku dětí v oddělení pro větší uživatelský komfort při herních činnostech, zároveň musí splňovat vyšší parametry požární odolnosti (třída požární odolnosti C).

*Měněpráce:* 49.217,30 Kč bez DPH

*Vícepráce:* 108.889,50 Kč bez DPH

*Celkem:* 59.672,20 Kč bez DPH

3. **Doplnění střešního vtoku a asfaltového šindele** – Při realizaci nástavby 2.NP nad jednopodlažním pavilonem bylo zjištěno, že na vedlejší stříšce jsou poškozené šindele a chybí střešní vtok. Po dohodě se správcem objektu a paní ředitelkou bylo rozhodnuto o nahrazení poškozených střešních šindelů a zároveň doplnění střešního vtoku.

*Měněpráce:* 0,- Kč bez DPH

*Vícepráce:* 28.226,14 Kč bez DPH

*Celkem:* 28.226,14 Kč bez DPH



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Projekt:** „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0012451

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**Projektant:** FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05

**Zhotovitel:** čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

**Technický dozor stavebníka:** Stavov S v.o.s., Ruprechtická 538, 460 01 Liberec

**Smlouva objednatele č.:** DS201901133

- 4. SDK předstěna na severní stěně objektu** – Po odkrytí vnitřního povrchu severní obvodové stěny objektu při demolici příček, se ukázalo, že severní stěna budovy v přízemí je z interiéru zateplena polystyrenem bez parotěsné zábrany a v souvrství dochází ke kondenzaci vodních par. Z tohoto důvodu rozhodnuto, že na celou stěnu se nově namontuje SDK předstěna s parozábranou, včetně výměny interiérových parapetů.

*Méněpráce:* 0,- Kč bez DPH

*Vícepráce:* 42.016,92 Kč bez DPH

*Celkem:* 42.016,92 Kč bez DPH

- 5. Doplnění prací při provádění podkladového roštu severní strany fasády** – Na severní straně fasády se po rozkrytí konstrukce stávajícího obvodového pláště v místě napojení přístavby na stávající objekt ukázalo, že rozdíl mezi stávající obvodovou stěnou a nově postavenou, je větší, než předpokládal projekt. Bylo rozhodnuto, že fasádní rošt bude doplněn o trámy s větší dimenzí tak, aby nová fasáda přístavby licovala s fasádou stávajícího objektu.

*Méněpráce:* 0,- Kč bez DPH

*Vícepráce:* 70.266,24 Kč bez DPH

*Celkem:* 70.266,24 Kč bez DPH

- 6. Odstranění stromů** – Bylo nutné vykácet vzrostlé stromy, které překážely instalaci nové bezbariérové rampy. Vzhledem k plánované úpravě zahrady bylo nutné pokácet stromy, které podléhají povolení odboru životního prostředí MML v období vegetačního klidu.

*Méněpráce:* 0,- Kč bez DPH

*Vícepráce:* 7.000,- Kč bez DPH

*Celkem:* 7.000,- Kč bez DPH

#### REKAPITULACE:

**Méněpráce:** 405.867,30 Kč bez DPH

**Vícepráce:** 539.718,80 Kč bez DPH

**Cenový rozdíl je + 133.851,50 Kč bez DPH**

Příloha – Položkový rozpočet

**VLIV NA CENU: + 133.851,50 Kč bez DPH**

**ČASOVÉ VLIVY:**

Časový vliv na dílčí termíny: **není**

Časový vliv na termín dokončení díla: **není**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**Projekt:** „Navýšení kapacit MŠ Motýlek“ s registračním číslem: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_042/0012451

**Objednatel:** STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

**Projektant:** FS Vision, s.r.o., Boženy Němcové 54/9, Liberec V – Kristiánov 460 05

**Zhotovitel:** čekro CZ s.r.o., Smrková 1085, 460 14 Liberec 14

**Technický dozor stavebníka:** Stavo S v.o.s., Ruprechtická 538, 460 01 Liberec

**Smlouva objednatele č.:** DS201901133

#### VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že realizací změny nedojde ke změně smluvního termínu pro dokončení díla.

**Dne:** 23.4.2020

**Podpis:** .....

**Jméno:** Jiří Dvořáček

#### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech a že případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny z prostředků zhotovitele. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají realizací změny nedotčena.

**Dne:**

**Podpis:**

**Jméno:**

#### VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Soupis méně a víceprací, množství a cena byla po mé kontrole mnou odsouhlasena.

**Dne:**

**Podpis:**

**Jméno:** Milan Sejkora


#### VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE PROJEKTANTA VYKONÁVAJÍCÍHO AUTORSKÝ DOZOR:

S realizací změny souhlasím a prohlašuji, že zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.

**Dne:**

**Podpis:**

**Jméno:** Ing. arch. Jindřich Kejk



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Msmotylek  
Stavba: **Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2**

KSO:  
Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:  
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:  
SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ: 00262978  
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:  
čekro CZ s.r.o.

IČ: 28750187  
DIČ: CZ28750187

Projektant:  
FS Vision s.r.o., Liberec

IČ: 22792902  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>133,851.50</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	<b>133,851.50</b>	<b>28,108.82</b>
DPH snížená	15.00%	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>161,960.32</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Msmotylek  
Stavba: **Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2**  
Místo: p.p.č.1366/30 Datum: 19. 2. 2020  
Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec Projektant: FS Vision s.r.o., Liberec  
Zhotovitel: čekro CZ s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>133,851.50</b>	<b>161,960.32</b>
1	Zámečnické konstrukce	-73,330.00	-88,729.30
2	Podlahové konstrukce	59,672.20	72,203.36
3	Střešní konstrukce	28,226.14	34,153.63
4	SDK konstrukce	42,016.92	50,840.47
5	Tesařské konstrukce	70,266.24	85,022.15
6	Zemní práce	7,000.00	8,470.00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:

**1 - Zámečnické konstrukce**

KSO:

Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

čekro CZ s.r.o.

IČ:

28750187

DIČ:

CZ28750187

Projektant:

FS Vision s.r.o., Liberec

IČ:

22792902

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-73,330.00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-73,330.00	21.00%	-15,399.30
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-88,729.30</b>
-------------------	--------------	-------------------

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:  
**1 - Zámečnické konstrukce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**-73,330.00**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-73,330.00**

---

767 - Konstrukce zámečnické

**-73,330.00**

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt: **1 - Zámečnické konstrukce**

Místo: p.p.č.1366/30  
Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec  
Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Datum: 19. 2. 2020  
Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-73,330.00</b>
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-73,330.00
D	767		Konstrukce zámečnické				-73,330.00
4	K	767-07	Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z01 včetně povrchové úpravy	ks	-1.000	19,870.00	-19,870.00
9	K	767-07-1	Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z01 včetně povrchové úpravy - náhrada tahokovu za ocelové sítě na zábradlí	ks	1.000	15,896.00	15,896.00
5	K	767-08	Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z02 včetně povrchové úpravy	ks	-1.000	24,400.00	-24,400.00
10	K	767-08-1	Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z02 včetně povrchové úpravy - náhrada tahokovu za ocelové sítě na zábradlí	ks	1.000	19,520.00	19,520.00
6	K	767-09	Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z03 včetně povrchové úpravy	ks	-1.000	27,670.00	-27,670.00
7	K	767-091	Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z04 včetně povrchové úpravy	ks	-1.000	22,380.00	-22,380.00
11	K	767-09-1	Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z03 včetně povrchové úpravy - náhrada tahokovu za ocelové sítě na zábradlí	ks	1.000	22,136.00	22,136.00
12	K	767-091-1	Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z04 včetně povrchové úpravy - náhrada tahokovu za ocelové sítě na zábradlí	ks	1.000	17,904.00	17,904.00
2	K	767-092	Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z05 včetně povrchové úpravy	ks	-1.000	25,460.00	-25,460.00
13	K	767-092-1	Dodávka + montáž bezbariérové rampy - komplet dle ozn.Z05 včetně povrchové úpravy - náhrada tahokovu za ocelové sítě na zábradlí	ks	1.000	20,368.00	20,368.00
3	K	767-093	Dodávka + montáž vřetenové schodiště s podestou - komplet dle ozn.Z06,08 včetně povrchové úpravy	ks	-1.000	221,200.00	-221,200.00
14	K	767-093-2	Dodávka + montáž vřetenové schodiště s podestou - komplet dle ozn.Z06,08 včetně povrchové úpravy - náhrada tahokovu za ocelové sítě na zábradlí	ks	1.000	174,960.00	174,960.00
8	K	767-094	Dodávka + montáž zábradlí - komplet dle ozn.Z07 včetně madel - nerez	ks	-1.000	15,670.00	-15,670.00
15	K	767-094-1	Dodávka + montáž zábradlí - komplet dle ozn.Z07 včetně madel - nerez - náhrada tahokovu za ocelové sítě na zábradlí	ks	1.000	12,536.00	12,536.00



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:

**2 - Podlahové konstrukce**

KSO:

Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

čekro CZ s.r.o.

IČ:

28750187

DIČ:

CZ28750187

Projektant:

FS Vision s.r.o., Liberec

IČ:

22792902

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>59,672.20</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	59,672.20	21.00%	12,531.16	
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>72,203.36</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt: **2 - Podlahové konstrukce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>59,672.20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	74,074.00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	74,074.00
PSV - Práce a dodávky PSV	-14,401.80
776 - Podlahy povlakové	-14,401.80

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt: **2 - Podlahové konstrukce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**59,672.20**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				<b>74,074.00</b>
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				74,074.00
5	K	631342122	Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrenového 500 kg/m3	m3	18.200	4,070.00	74,074.00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				<b>-14,401.80</b>
D	776		Podlahy povlakové				-14,401.80
1	M	28411027	Odpočet-PVC vinyl akustický s pěnocou vrstvou, nášlapná vrstva 0,7 mm, zátěž 34/42, otlak do 0,11 mm, útlum 19 dB, hořlavost Bfl S1 - dle specifikace v PD	m2	-89.486	550.00	-49,217.30
2	M	69751031	koberec Siera 74 - zápis v KD	m2	89.500	389.00	34,815.50

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:

**3 - Střešní konstrukce**

KSO:

Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

čekro CZ s.r.o.

IČ:

28750187

DIČ:

CZ28750187

Projektant:

FS Vision s.r.o., Liberec

IČ:

22792902

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**28,226.14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28,226.14	21.00%	5,927.49
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34,153.63**

---

---

---

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:  
**3 - Střešní konstrukce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>28,226.14</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	28,226.14
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6,320.00
765 - Krytina skládaná	21,906.14

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt: **3 - Střešní konstrukce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem** **28,226.14**

D PSV Práce a dodávky PSV **28,226.14**

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace **6,320.00**

1	K	721233114R	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 160	kus	1.000	6,320.00	6,320.00
---	---	------------	---------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	----------

D 765 Krytina skládaná **21,906.14**

2	K	765151001	Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu do 20°	m2	35.200	279.00	9,820.80
3	M	62866511	šindel asfaltový zesílený na skelné vložce tvar bobrovka barevný	m2	35.200	332.00	11,686.40
6	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0.366	1,090.00	398.94

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:

**4 - SDK konstrukce**

KSO:

Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

čekro CZ s.r.o.

IČ:

28750187

DIČ:

CZ28750187

Projektant:

FS Vision s.r.o., Liberec

IČ:

22792902

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**42,016.92**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42,016.92	21.00%	8,823.55
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**50,840.47**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt: **4 - SDK konstrukce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**42,016.92**

PSV - Práce a dodávky PSV

42,016.92

---

763 - Konstrukce suché výstavby

42,016.92



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:  
**4 - SDK konstrukce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**42,016.92**

D PSV Práce a dodávky PSV

**42,016.92**

D 763 Konstrukce suché výstavby

**42,016.92**

1	K	763121467	SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 bez T1, včetně parozábrany a přílehlých parapetů	m2	46.108	883.00	40,713.36
2	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1.278	1,020.00	1,303.56

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:  
**5 - Tesařské konstrukce**

KSO:  
Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:  
Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel:  
SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ:  
DIČ: CZ00262978

Zhotovitel:  
čekro CZ s.r.o.

IČ:  
DIČ: CZ28750187

Projektant:  
FS Vision s.r.o., Liberec

IČ:  
DIČ: 22792902

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>70,266.24</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	70,266.24	21.00%	14,755.91
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>85,022.15</b>
-------------------	--------------	------------------

---

---

---

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:  
**5 - Tesařské konstrukce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**70,266.24**

PSV - Práce a dodávky PSV

70,266.24

762 - Konstrukce tesařské

70,266.24

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:

**5 - Tesařské konstrukce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**70,266.24**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**70,266.24**

D 762

Konstrukce tesařské

**70,266.24**

1	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	7.600	5,980.00	45,448.00
2	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	380.000	49.00	18,620.00
3	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	4.188	1,480.00	6,198.24

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:

**6 - Zemní práce**

KSO:

Místo: p.p.č.1366/30

CC-CZ:

Datum:

19. 2. 2020

Zadavatel:

SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

IČ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Zhotovitel:

čekro CZ s.r.o.

IČ:

28750187

DIČ:

CZ28750187

Projektant:

FS Vision s.r.o., Liberec

IČ:

22792902

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7,000.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7,000.00	21.00%	1,470.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8,470.00**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt: **6 - Zemní práce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**7,000.00**

HSV - Práce a dodávky HSV

**7,000.00**

1 - Zemní práce

**7,000.00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a nástavba objektu ul. Broumovská 840/7, OPTIMALIZACE  
KAPACIT MŠ MOTÝLEK LIBEREC-Dodatek č.2

Objekt:  
**6 - Zemní práce**

Místo: p.p.č.1366/30

Datum: 19. 2. 2020

Zadavatel: SM Liberec, Nám.Dr.E.Beneše 1, 46059 Liberec

Projektant: FS Vision s.r.o.,  
Liberec

Zhotovitel: čekro CZ s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7,000.00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				7,000.00
D	1		Zemní práce				7,000.00
1	K	112101105	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 250 mm	kus	7.000	1,000.00	7,000.00