



**DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
„II/405 Zašovice - obchvat, PD“**

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje, k podpisu pověřen
Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního
hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek, hejtman kraje, Ing. Jan Hyliš – člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Miroslav Dokulil, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 40 5000 5000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel: HBH Projekt spol. s r.o.
Adresa: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
zástupce pro věci smluvní: Ing. Radovan Hrnčíř, ředitel a jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Boháč
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město
Číslo účtu: 1557041621/0100
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 3996
(dále jen „Zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.2. Předmětem tohoto dodatku č. 3 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatel 119642, č. zhotovitele 2018/0574 ze dne 21. 8. 2018, ve znění jejího dodatku č. 1 objednatel: 126239 ze dne 21. 6. 2019 a dodatku č. 2 objednatel: 129712 ze dne 29. 11. 2019 je prodloužení termínu plnění provedení veřejné zakázky.

Hlavním důvodem této změny smluvních podmínek je skutečnost, že dosud nebylo příslušným stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí pro předmětnou stavbu. Smluvní termín pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí není možné z těchto důvodů ze strany Zhotovitele splnit.

Na základě ustanovení odstavce 3.5. smlouvy a v souladu s odstavcem 2.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 3, kterým se původní doba pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí upravuje na dobu potřebnou pro vydání územního rozhodnutí a jeho nabytí právní moci.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o provedení veřejné zakázky:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

Původní znění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 30.4.2020
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)	do 1 měsíce od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

se ruší a nahrazuje novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad září 2018
Zpracování podkladů pro DÚR (zaměření a geotechnický průzkum)	do 3 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování DÚR dle odst. 2.1. písm. a)	do 6 měsíců od podpisu smlouvy
Vypracování Oznámení záměru dle odst. 2.1. písm. b)	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného územního rozhodnutí dle odst. 2.1. písm. c)	do 31.7.2020
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. d)	do 2 měsíců od vydání pravomocného ÚR
Zajištění pravomoc. stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. e)	do 5 měsíců od dokončení DSP
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. f)	do 1 měsíce od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. g)	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Článek 4 – závěrečné ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574, ve znění jejího dodatku č. 1 objednatele: 126239 ze dne 21. 6. 2019 a dodatku č. 2: 129712 ze dne 29. 11. 2019 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 119642, č. zhotovitele 2018/0574 ze dne 21. 8. 2018 a jejího dodatku č. 1 objednatele: 126239 ze dne 21. 6. 2019 a dodatku č. 2 objednatele: 129712 ze dne 29. 11. 2019.
3. Dodatek č. 3 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž tři výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.


6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 30. 04. 2020

V Brně dne 27 -04- 2020

Objednatel:

Zhotovitel:


Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství


.....
Ing. Radovan Hrnčíř
ředitel a jednatel společnosti

HBH Projekt
spol. s r.o.
Kabátňikova 5
602 00 BRNO