

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 2020/ORI/S/0003 uzavřené dne 14. 1. 2020
(dále jen „Smlouva“)
uzavřený dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvozen 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

Tel., email: Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
+420 596 581 421, + 420 603 711 676,
martina.szotkowska@muor.cz

Technický dozor objednatele:

Tel., email: Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic
+420 596 581 433, +420 731 656 608,
jolana.plaskova@muor.cz

Technický dozor stavebníka dle ust. § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Tel., email : Ing. Alena Kasanová, odbor rozvoje a investic
+420 596 581 439, +420 603 336 128
alena.kasanova@muor.cz

Číslo autorizace ČKAIT: 1102005

(dále jen objednatel)

a

2. Meccano, s.r.o.

Sídlo: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22815, dne 17. srpna 2000
zastoupený: Ing. Jiřím Kopcem, jednatelem
IČO: 25862758
DIČ: CZ25862758
bankovní spojení: 
číslo účtu:

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Kopec, tel. +420 603 428 587, email: meccano@meccano.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1101485

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Předmět změny závazku

1. Na základě výběrového řízení v souladu s ustanovením § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), byla se zhotovitelem dne 14. 1. 2020 uzavřena Smlouva o dílo na stavbu „**Obnova památníku padlým za Těšínsko na hřbitově v Orlové-Městě**“.
2. V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že je nutné provést tyto změny:
 - a) Vybudování nových základů pod nosné stěny podpírající restaurované pískovcové díly
Po odstranění desek s nápisy zemřelých byly obnaženy základové konstrukce. U nich se předpokládalo jejich částečné zachování a doplnění v místech vyššího statického zatížení. Nově měly být vytvořeny základy pro budoucí sousoší, které bude provedeno až ve druhé etapě obnovy památníku. Při tom došlo ke zjištění, že původní základy byly obetonovány vrstvičkou 5 až 10cm nového betonu (při předchozí záchovné údržbě), ale vnitřek je z velmi degradované směsi cementu, škváry a jiného materiálu. I přesto, že byly provedeny mnohé sondy před projektováním úprav, neodhalily takový stav všech částí památníku. Teprve po odkrytí všech obetonávek došlo ke zjištění nesoudržného stavu vnitřních výplní. Zhotovitel proto musí provést některé části památníku znova a z toho vyplývají vícepráce uvedené v rozpočtu víceprací. S tím souvisí položky bourání, odvoz sutí, nové bednění, úpravy dlažeb a jejich navázání na stávající chodníky, materiál apod.
 - b) Přesun dílu do Muzea Těšínska
Po odstranění zákrytu z betonu na středové části památníku bylo odhaleno torzo pískovcového bloku o mocnosti cca 7 tun, které bylo pozůstatkem původního sousoší. V projektu je uvažováno s vybetonováním nového základu, proto nelze tento díl ponechat na místě. Po konzultaci kameníka s ředitelem Muzea Těšínska by bylo vhodné z pietních důvodů zachování tohoto dílu.
 - c) Kamenické práce
Při detailním rozpisu kamenných prvků byl zjištěn nesoulad mezi výkresovou a rozpočtovou částí dokumentace. Dokumentace řeší i obklad zadních stěn památníku, ale rozpočet toto neobsahuje. Např. při rozpočtování byly použity výměry bez „prořezů“, určení spárořezu, zajištění provedení řešení kotvení (zámků) apod., které určí vybraný kameník po dohodě s projektantem. Zhotovitel při provedení výrobní dokumentace zjistil tyto rozpory mezi výkresovou a rozpočtovou částí při objednávání materiálu. Z důvodu chybějícího materiálu bude zadní stěna z betonu provedená jen pohledovým betonem (proto navíc položky pohledového bednění) tak, aby jí bylo možné později obložit. To ale vyvolá úpravu kamenných bloků obkladu navazujícího - doplnění boků, výklenků, úpravy zhlaví o 1 cm tloušťky apod. Projektant svou chybu uznává, přesto je nutné materiál na stavbu dodat a práce provést na pohledové části. Vzhledem k tomu, že se jedná o různé druhy kamene - slezský, hořický pískovec - a jeho specifické vlastnosti, musí být proveden v požadované specifikaci, nejlépe v jedné objednávce a nelze ho z hlediska koncepce obnovy památníku vynechat či nahradit jinak. Potřebné množství je uvedeno v položkovém rozpočtu s rozpisem výměr dle skutečnosti.
3. Z výše uvedených důvodů požádal zhotovitel o změnu Smlouvy.

III.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. – „Cena díla“ odst. 1 Smlouvy, přičemž jeho nové znění je následující:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena v Kč vč. DPH
SO 01 Příprava území	649 214,94	136 335,14	785 550,08
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – SO 01 Příprava území	145 991,56	30 658,23	176 649,79
Cena za realizaci SO 01 Příprava území po úpravách dle Dodatku č. 1	795 206,50	166 993,37	962 199,87
SO 02 Betonové konstrukce	1 306 247,80	274 312,04	1 580 559,84
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – SO 02 Betonové konstrukce	290 174,62	60 936,67	351 111,29
Cena za realizaci SO 02 Betonové konstrukce po úpravách dle Dodatku č. 1	1 596 422,42	335 248,71	1 931 671,13
SO 03 Kamenické prvky	1 393 620,00	292 660,20	1 686 280,20
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 1 – SO 03 Kamenické prvky	733 884,20	154 115,68	887 999,88
Cena za realizaci SO 03 Kamenické prvky po úpravách dle Dodatku č. 1	2 127 504,20	446 775,88	2 574 280,08
SO 04 Restaurování kamenosochařských prvků	507 500,00	106 575,00	614 075,00
SO 06 Sadové úpravy	132 203,42	27 762,72	159 966,14
Vedlejší a ostatní náklady	330 000,00	69 300,00	399 300,00
Cena celkem v Kč bez DPH	5 488 836,54	1 152 655,67	6 641 492,21

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).

Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku č. 3 v registru smluv.

2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo Zákona odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen na základě usnesení Rady města Orlová č. 1081/29. ze dne 29. 4. 2020.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - položkový rozpočet dodatečných prací vč. rekapitulace nákladů v listinné a elektronické podobě (ve formátu MS Excel).

V Orlové dne 5. 5. 2020

V Orlové dne 4. 5. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Miroslav Chlubna
starosta města

.....
Ing. Jiří Kopec
jednatel